



**EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA**  
**DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES**

**INFORME DE PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS DE LA GERENCIA DE EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES**

| No.          | Nombre del Proyecto  | Provincia     | Presupuesto (RD\$)    | Ejecución hasta MARZO 2021 (RD\$) |                     |              |       |                      | Avance físico hasta MARZO 2021 (%) | Avance físico del Trimestre Abril-Junio 2021 (%) | Total    |
|--------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|-------|----------------------|------------------------------------|--|----------|
|              |  |               |                       |                                   | ABRIL               | MAYO         | JUNIO | Total                |                                    |  |          |
| 1            | PROYECTO REPARACION, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE AREA EN IGLESIA CATOLICA SANTA LUCIA, UBICADA ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y PARQUE RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.   | SAN JUAN      | 23,400,797.03         | 8,064,904.59                      | 1,043,081.09        | 0.00         | 0.00  | 9,107,985.68         | 34.46%                             | 4.46%  | 38.92%   |
| 2            | CONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.   | SAN JUAN      | 13,046,189.18         | 7,771,800.27                      | 0.00                | 0.00         | 0.00  | 7,771,800.27         | 59.57%                             | 0.00%  | 59.57%   |
| 3            | CONSTRUCCION IGLESIA DE PERPETUO SOCORRO EN LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.  | SAN JUAN      | 13,655,546.81         | 8,706,801.37                      | 0.00                | 0.00         | 0.00  | 8,706,801.37         | 63.76%                             | 0.00%  | 63.76%   |
| 4            | PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BATEY, LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.  | SAN JUAN      | 3,966,274.43          | 2,021,441.12                      | 0.00                | 1,944,833.31 | 0.00  | 2,021,441.12         | 50.97%                             | 49.03%   | 100.00%  |
| 5            | PROYECTO CONSTRUCCION DESTACAMENTO POLICIAL, EN EL MUNICIPIO DE CAMBITA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.  | SAN CRISTOBAL | 11,296,503.46         | 1,962,557.72                      | 2,574,119.81        | 0.00         | 0.00  | 4,536,677.53         | 17.37%                             | 22.79%   | 40.16%   |
| 6            | PROYECTO REMOZAMIENTO CASA DE ALOJAMIENTO EMPLEADOS, CONSTRUCCION CASETA PARA ALOJAMIENTO DE MATERIALES INFLAMABLES Y TOXICOS, CONTRUCCION ENTRADA A LA CASA DE MAQUINAS, OFICINA ADMINISTRATIVA, CHIMENEA DE EQUILIBRIO, CENTRAL HIDROELECTRICA JIMENO, JARABACOA, LA VEGA, REPUBLICA DOMINICANA. | LA VEGA       | 31,200,647.11         | 18,665,834.57                     | 0.00                | 0.00         | 0.00  | 18,665,834.57        | 59.83%                             | 0.00%  | 59.83%   |
| 7            | PROYECTO SOLUCION AGUA POTABLE EN COMUNIDADES VISTA HERMOSA, LA PLATA Y LA CUCHILLA, VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTOBAL, R.D.   | SAN CRISTOBAL | 5,368,673.00          | 2,513,876.19                      | 0.00                | 0.00         | 0.00  | 2,513,876.19         | 46.82%                             | 0.00%  | 46.82%   |
|              |  |               |                       |                                   |                     |              |       |                      |                                    |  |          |
|              |  |               |                       |                                   |                     |              |       |                      |                                    |  |          |
|              |  |               |                       |                                   |                     |              |       |                      |                                    |  |          |
| <b>Total</b> |  |               | <b>101,934,631.02</b> | <b>49,707,215.83</b>              | <b>3,617,200.90</b> |              |       | <b>53,324,416.73</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>   | <b>-</b> |



Elaborado por  
Ing. Jofiel Castillo