



**EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA**  
**DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES**

**INFORME DE PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS DE LA GERENCIA DE EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES**

No.	Nombre del Proyecto	Provincia	Presupuesto (RD\$)	Ejecución hasta JUNIO 2021 (RD\$)	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total	Avance físico hasta JUNIO 2021 (%)	Avance físico del Trimestre Julio-Septiembre 2021 (%)	Total
1	PROYECTO REPARACION, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE AREA EN IGLESIA CATOLICA SANTA LUCIA, UBICADA ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y PARQUE RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	23,400,797.03	9,976,421.93	0.00	0.00	0.00	9,976,421.93	42.63%	0.00%	42.63%
2	CONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	13,046,189.18	7,771,800.27	0.00	0.00	0.00	7,771,800.27	59.57%	0.00%	59.57%
3	CONSTRUCCION IGLESIA DE PERPETUO SOCORRO EN LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	14,428,335.80	8,706,801.37	5,368,123.07	0.00	0.00	14,074,924.44	60.35%	37.21%	97.55%
4	PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BATEY, LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	3,966,274.43	3,966,274.43	0.00	0.00	0.00	3,966,274.43	100.00%	0.00%	100.00%
5	PROYECTO CONSTRUCCION DESTACAMENTO POLICIAL, EN EL MUNICIPIO DE CAMBITA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.	SAN CRISTOBAL	11,296,503.46	4,536,677.53	0.00	0.00	0.00	4,536,677.53	40.16%	0.00%	40.16%
6	PROYECTO REMOZAMIENTO CASA DE ALOJAMIENTO EMPLEADOS, CONSTRUCCION CASETA PARA ALOJAMIENTO DE MATERIALES INFLAMABLES Y TOXICOS, CONTRUCCION ENTRADA A LA CASA DE MAQUINAS, OFICINA ADMINISTRATIVA, CHIMENEA DE EQUILIBRIO, CENTRAL HIDROELECTRICA JIMENO, JARABACOA, LA VEGA, REPUBLICA DOMINICANA.	LA VEGA	31,200,647.11	18,665,834.57	0.00	0.00	3,006,689.50	18,665,834.57	59.83%	9.64%	69.46%
7	PROYECTO SOLUCION AGUA POTABLE EN COMUNIDADES VISTA HERMOSA, LA PLATA Y LA CUCHILLA, VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTOBAL, R.D.	SAN CRISTOBAL	5,368,673.00	2,513,876.19	0.00	0.00	0.00	2,513,876.19	46.82%	0.00%	46.82%
8	PROYECTO CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA, INGENIO NUEVO, R.D.	SAN CRISTOBAL	4,546,296.35	909,259.27	0.00	0.00	0.00	909,259.27	20.00%	0.00%	20.00%
9	PROYECTO REPARACION DEL CENTRO MEDICO DEL PRIMER NIVEL LAS PALMITAS, SAN CRISTOBAL, R.D.	SAN CRISTOBAL	2,085,166.96	417,033.39	0.00	0.00	0.00	417,033.39	20.00%	0.00%	20.00%
	<b>Total</b>		<b>109,338,883.32</b>	<b>57,463,978.96</b>	<b>5,368,123.07</b>			<b>62,832,102.03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
 Elaborado por  
 Ing. Jofiel Castillo