



EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES

INFORME DE PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS DE LA GERENCIA DE EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES

No.	Nombre del Proyecto	Provincia	Presupuesto (RD\$)	Ejecución hasta SEPTIEMBRE 2021 (RD\$)	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total	Avance físico hasta SEPTIEMBRE 2021 (%)	Avance físico del Trimestre Octubre-Diciembre 2021 (%)	Total
1	PROYECTO REPARACION, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE AREA EN IGLESIA CATOLICA SANTA LUCIA, UBICADA ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y PARQUE RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	23,400,797.03	9,976,421.93	0.00	0.00	2,145,064.19	12,121,486.12	42.63%	9.17%	51.80%
2	CONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	12,795,938.51	12,795,938.51	0.00	0.00	0.00	12,795,938.51	100.00%	0.00%	100.00%
3	CONSTRUCCION IGLESIA DE PERPETUO SOCORRO EN LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	14,428,335.80	14,074,924.44	0.00	0.00	0.00	14,074,924.44	97.55%	0.00%	97.55%
4	PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BATEY, LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	3,966,274.43	3,966,274.43	0.00	0.00	0.00	3,966,274.43	100.00%	0.00%	100.00%
5	PROYECTO CONSTRUCCION DESTACAMENTO POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE CAMBITA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.	SAN CRISTOBAL	11,296,503.46	5,986,827.23	0.00	0.00	0.00	5,986,827.23	53.00%	0.00%	53.00%
6	PROYECTO REMOZAMIENTO CASA DE ALOJAMIENTO EMPLEADOS, CONSTRUCCION CASETA PARA ALOJAMIENTO DE MATERIALES INFLAMABLES Y TOXICOS, CONSTRUCCION ENTRADA A LA CASA DE MAQUINAS, OFICINA ADMINISTRATIVA, CHIMENEA DE EQUILIBRIO, CENTRAL HIDROELECTRICA JIMENO, JARABACOA, LA VEGA, REPUBLICA DOMINICANA.	LA VEGA	31,200,647.11	21,672,524.08	0.00	0.00	3,032,606.12	24,705,130.20	69.46%	9.72%	79.18%
7	PROYECTO SOLUCION AGUA POTABLE EN COMUNIDADES VISTA HERMOSA, LA PLATA Y LA CUCHILLA, VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTOBAL, R.D.	SAN CRISTOBAL	5,368,673.00	2,513,876.19	0.00	0.00	0.00	2,513,876.19	46.82%	0.00%	46.82%
8	PROYECTO CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA, INGENIO NUEVO, R.D.	SAN CRISTOBAL	4,546,296.35	0.00	0.00	2,514,632.98	0.00	2,514,632.98	0.00%	55.31%	55.31%
9	PROYECTO REPARACION DEL CENTRO MEDICO DEL PRIMER NIVEL LAS PALMITAS, SAN CRISTOBAL, R.D.	SAN CRISTOBAL	2,085,166.96	936,490.23	0.00	0.00	0.00	936,490.23	44.91%	0.00%	44.91%
10	PROYECTO REHABILITACION GENERAL EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA C.H. ROSA JULIA DE LA CRUZ, MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	8,000,000.00			1,600,000.00		1,600,000.00	0.00%	20.00%	20.00%
11	PROYECTO CONSTRUCCION DESTACAMENTO MILITAR MATANCITAS, MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	5,865,340.95			1,173,068.19		1,173,068.19	0.00%	20.00%	20.00%
12	PROYECTO TERMINACION DE CAPILLA DE FATIMA, MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	SANTIAGO	3,905,627.60			781,125.52		781,125.52	0.00%	20.00%	20.00%
	Total		126,859,601.20	71,923,277.04	0.00	6,068,826.69	5,177,670.31	83,169,774.04	-	-	-



Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo