



**INFORME TRIMESTRAL**

**JULIO-SEPTIEMBRE**

**2022**



# Índice

1. Resumen ejecutivo.....	1
2. Informe trimestral abril-junio 2022.....	9
2.1 Logros alcanzados.....	9
2.1.2 Gestión de operaciones.....	9
2.1.3 Generación bruta y generación de energía.....	10
2.1.4 Desarrollo hidroeléctrico.....	10
3. Proyectos planificados y rehabilitación de obras civiles (DMROC).....	13
3.1 Desempeño administrativo y financiero.....	15
3.1.1 Cuentas por cobrar.....	16
3.1.2 Cumplimiento de políticas de pagos.....	17
3.1.3 Auditorías internas realizadas a los rubros de los estados financieros.....	17
3.1.4 Auditorías externa.....	17
3.2 Desempeño de los recursos humanos.....	18
3.3 Desempeño de los procesos jurídicos.....	21
3.3.1 Detalles de los procesos en el primer periodo del semestre.....	21
3.3.2 Manejo caso litigiosos.....	22
3.3.3 Inmobiliario: en materia inmobiliaria, tenemos lo siguiente.....	22
3.3.4 Casos en el tribunal de jurisdicción original.....	23
3.3.5 Respecto a la elaboración de contratos.....	23
3.3.6 Desempeño de la tecnología.....	23
3.4 Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo Institucionales.....	24
3.5 Diagnostico Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).....	25
3.5.1 Actualización del Plan de Contingencia Temporada Huracanes 2022.....	27
3.5.2 Formación.....	28
3.5.3 Auditoría de prevención de riesgos laborales.....	29
3.5.4 Seguridad en el trabajo.....	30
3.5.5 Objetivos alcanzados.....	30
3.5.6 Estrategia/mecanismos utilizados para lograr los objetivos.....	30
3.5.7 Gestión ambiental.....	31
3.6 Desempeño del Área de Comunicaciones.....	32
4. Servicio al ciudadano y transparencia institucional.....	38

## RESUMEN EJECUTIVO

---

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) tiene el firme propósito de apoyar la sostenibilidad del sector eléctrico dominicano, garantizando una gestión transparente, efectiva y productiva para el beneficio del país. En este marco, nos place presentar este informe de gestión institucional para el período comprendido entre Julio y septiembre de 2022 de la gestión del Ing. Ángel Rafael Salazar Rodríguez.

En este sentido, cabe destacar que la actual administración de EGEHID ha centrado su accionar en cuatro pilares claves: La potencialización y mejoramiento de las operaciones, nuevos proyectos de expansión, implementación de programas de responsabilidad social corporativa tendentes al desarrollo integral de los grupos de interés involucrados en nuestro quehacer, así como la transparencia administrativa y de procedimientos, todo esto para lograr los objetivos estratégicos institucionales. A sí, es importante resaltar dentro de estos pilares, los siguientes datos de especial relevancia:

**Operaciones:** La energía bruta generada por las diferentes centrales hidroeléctricas de EGEHID del periodo comprendido julio a septiembre de 2022 fue de 396 GWh, para una participación en el mercado de 6.67%.

**Proyectos de Expansión:** Incrementar la capacidad instalada es un lineamiento estratégico de suma importancia para continuar con el apoyo a la economía Nacional. Dentro del Máster Plan institucional 2020 – 2024 se tienen contemplados proyectos hidroeléctricos, eólicos y fotovoltaicos que incrementarían la potencia instalada en 732. 75 MW para llevar la potencia instalada actual de 624.57 MW a 1,396.12 MW, lo cual equivale a un aumento de un 117%.

Entre las inversiones que en el 2022 han avanzado en su concreción es importante mencionar los siguientes proyectos, dentro del ámbito hidroeléctrico:

- Proyecto Hidroeléctrico de Las Placetas, ubicado en la provincia de Santiago, con una capacidad instalada total de aproximadamente 220 MW.

El proyecto aprovechará la caída natural (cerca de 517 m) del Río Bao y otros afluentes.

En conjunto con la ejecución técnica del proyecto de las placetas, la EGEHID, a través de su gabinete social, ha desarrollado amplias rondas de explicaciones y consultas acerca del proyecto con todos los grupos de interés.

Como consecuencia el proyecto se ha enriquecido de tal manera que es considerado un motor de desarrollo ecoturístico, económico y social, manteniendo el equilibrio medio ambiental.

Un producto reseñable de este proceso social ha sido la firma de un acuerdo con el Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago, mediante el cual, esta institución se cómo promete a ser veedora del proyecto y a integrar la ejecución de este en la planificación y ejecución de la visión Santiago 2030.

Se está a la espera de la propuesta de ejecución de los trabajos de comunicación y data a implementarse de forma definitiva en el Campamento del Higüero, la cual será presentada por el contratista para aprobación o reparo.

A finales del mes de junio/ 2022 el contratista informa que se estarán reiniciando los trabajos de reparación del campamento en la segunda semana del mes de julio/2022 tan pronto se concilien todos los puntos del presupuesto de rehabilitación del Campamento.

- Proyecto Hidroeléctrico Artibonito, ubicado en la provincia de Elías Piña, con este proyecto se busca aprovechar la cuenca del río Artibonito para generar energía eléctrica con una producción media anual de 153 GWh/año y con una capacidad instalada de 50.8 MW,Al también se aprovechará para control de avenida y riego de 100,000 tareas.

Proyecto Presa Boca de los Ríos, (Presa Río Guayubín), ubicado en la provincia de Santiago Rodríguez. El proyecto es de multipropósito: Acueducto-Riego- Control de avenida-Generación

Consta de una presa principal en hormigón sobre el Río Guayubín aguas abajo de la confluencia con el río Yaguajal, y un Dique de Cierre lateral, en la margen izquierda. La capacidad del embalse es de 50.63 MMC.

Fueron reiniciado los trabajos y obras en los caminos de acceso a la Presa. Los trabajos de la elaboración de la ingeniería de detalle y la revisión del cronograma general del Proyecto continúan su ritmo normal. En la actualidad la obra tiene un avance físico estimado de un 44%.

- Proyecto Hidroeléctrico Expansión Hatillo: En la actualidad la EGEHID, tiene en operación la Central Hidroeléctrica de Hatillo 1 con 8.00 MWP. de potencia instalada.

El Proyecto Hidroeléctrico Expansión Hatillo aprovecha los caudales vertidos a través del vertedero de demasía de la presa de Hatillo, el cual se mantiene vertiendo un 86% del tiempo. Expansión Hatillo 2 continúa en operación comercial al 50% de su capacidad, la obra tiene un avance general de 98%.

La EGEHID está diversificando su matriz energética incursionando en otras fuentes de energía renovable. La capacidad de nuevos proyectos renovables sería de 142 MWP.

Entre ellos se encuentran los siguientes:

Proyecto Fotovoltaico Brazo Derecho 3 MWP, ubicado en la provincia de Valverde Mao. Es el primer proyecto híbrido renovable de la República Dominicana. Para tales fines se utilizarán 6,667 paneles solares monocristalinos de 485 WWP para una generación de 5.44 GWh. En la actualidad, cuenta con un avance financiero de un 75% y un avance físico de ejecución de un 65%.

También se trabaja en otros proyectos fotovoltaicos y eólicos en fase de estudio y diseño, tales como:

Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez 20 MWP, Proyecto Solar Fotovoltaico Sabana Yegua 20 MWP y Proyecto

Solar Fotovoltaico Sabaneta 20Mwp, para una capacidad total de 60 MWP, con una inversión estimada de 1,204 millones de pesos y un tiempo de ejecución estimado de 12 meses cada uno.

Así mismo se iniciarán los estudios de los Proyectos Sabana Yegua Fotovoltaico Flotante de 10 MWP, Proyectos Solar Fotovoltaico de Hidro-bombeo Sabaneta y Sabana Yegua con una capacidad de 100 MWP c/u, esto con un presupuesto de consultoría para estudio y diseño de 10 millones de pesos y un tiempo estimado de ejecución de 8 a 9 meses.

Proyecto Eólico de Tierra Nueva, con una capacidad de 50 MW, y un presupuesto de ejecución estimado de 6,474 millones pesos dominicanos y un tiempo estimado de ejecución de 15 meses.

Finalmente, el Proyecto Parque Eólico de Brazo Derecho con una Potencia de 9 MW, con un Presupuesto de construcción estimado de 1,128 millones de pesos y un tiempo estimado de ejecución de 8 a 9 meses, ubicado en la provincia de Valverde Mao.

Los estudios de viento, preliminares ya están realizados, en la actualidad se está en proceso de licitación para la contratación de una empresa consultora internacional que realizara los demás estudios y diseños definitivos.

Para el año 2024, se estima la conclusión de todos los proyectos, con una inversión de US\$425 MM y un aumento de la oferta energética renovable de 332MW.

Programas de responsabilidad social corporativa:

Podemos citar como un hito importante, la participación de EGEHID en la jornada de vacunación nacional contra el COVID - 19, en la que se ha estado apoyando a las provincias de San Cristóbal y San Juan de la Maguana.

En ambas provincias el objetivo principal es la vacunación del 85% de la población, se apoyó el reinicio de las clases en Ocoa, San Cristóbal y Peravia, así como también en las provincias donde se encuentran las centrales Hidroeléctricas. Además, desde el Gabinete Social se continua con los trabajos de promover e incidir en las siguientes áreas: Cooperativa, Salud

(Con el Gabinete de Salud), Educación (ITLA, Loyola y otros), Medio Ambiente (Plan Sierra.... Con el Gabinete de MA), Bienestar Social, Proyectos Estratégicos (Placetas, Guayubín...) entre otras.

Gestión Financiera: La facturación para este período asciende a un monto de unos RD\$4 .137 .231.538. 37 MM, lo que equivale a un 38% en el periodo actual.

Este valor de los ingresos se divide en los siguientes acápites por su venta en el mercado eléctrico: Energía, Potencia, Derecho de Conexión y Regulación de Frecuencia.

Gestión de Ayudas y donaciones:

Este informe de Gestión equivale a la rendición de cuentas, alimentando los procesos de autoevaluación y mejoramiento, dando cuenta del trabajo de un equipo humano cualificado, altamente comprometido e identificado con las metas de la institución.

El Área de Salud es un elemento que brinda bienestar a todas las comunidades aledañas y/ o personas en los entornos donde EGEHID realiza sus distintas actividades, en ella ofrecemos ayuda económica para la realización de procedimientos médicos, ayuda económica para pago de gastos clínicos/ compra de medicamentos, entre otros.

A través de la Gerencia de Asistencia y Bienestar Social, ofrecemos a la comunidad servicios, donaciones y patrocinio al deporte y recreación, los cuales pretenden alcanzar un mejor bienestar; siendo estos modelos orientados con metas definidas a través de una misión hacia la formación integral, mejoramiento de la calidad de vida y la construcción de la comunidad.

Cabe destacar que cada una de estas acciones se encuentran en el marco de la responsabilidad social corporativa de la EGEHID.



La visión de la administración ha propiciado la creación de importantes gabinetes, que vienen a ser una especie de equipos multidisciplinarios e interdependencias internas de la EGEHID, con el fin de cumplir con los lineamientos establecidos por la Presidencia de la República.

Los gabinetes creados son: Técnico, Financiero, Social, de Salud, de Seguridad, Logístico-Tecnológico y Medioambiental.

### **Desarrollo de una cultura de Identidad y Pertenencia Institucional.**

Se ha venido desarrollando un programa de divulgación de los valores e informaciones generales de la institución.

Este programa está 100 % ejecutado y culminado. Actualmente nos mantenemos haciendo una campaña de retroalimentación a través de los fondos de pantalla.

El objetivo principal fue que, dentro del marco de la responsabilidad y la ética, se buscó fortalecer la cultura, los valores y la ética. Este programa ayudó que nuestros colaboradores conocieran nuestra cultura organizacional conociendo nuestra Misión, Visión y Valores.

Se realizaron operativos y reuniones con los ejecutivos de las diferentes ARS durante el mes de mayo, esto nos trajo como resultado el implemento de le nuevas mejoras en los diferentes planes de salud, para que nuestros colaboradores obtengan un a mejor cobertura en su plan de salud.

En el mes de junio 198 empleados, se les mejoro su plan con mayor cobertura en la ARS que están afiliados, lo cual le permite recibir mejores coberturas en los servicios de salud, además, no contaban con plan dental, y a partir del mes de junio fueron incorporados como parte de su cobertura también.

A partir de Julio con otra de nuestras ARS afiliadas, avanzamos todos los procesos para recibir un aumento en medicina ambulatoria de RD\$10,000. 00 que tenemos actualmente a

RD\$20,000. 00 e incremento en el monto por habitación y últimos gastos de 25%.

### **Acuerdos Interinstitucionales:**

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana EGEHID tiene acuerdos vigentes con distintas instituciones del país, tales como; el Instituto Politécnico Loyola (IPL), El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), la Universidad ISA y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Con respecto a los convenios pactados con el IPL se está trabajando con un acuerdo renovado, en referencia a los acuerdos firmados este año, se llevó a cabo la firma con el ISA el 23 de febrero y con la PUCMM el 24 de marzo.

En el primer trimestre también se gestionaron 11 becas para el ingreso de jóvenes al IPL.

Este programa está 100 % ejecutado y culminado. Actualmente nos mantenemos haciendo una campaña de retroalimentación a través de los fondos de pantalla.

El objetivo principal fue que, dentro del marco de la responsabilidad y la ética, se buscó fortalecer la cultura, los valores y la ética. Este programa ayudó que nuestros colaboradores conocieran nuestra cultura organizacional conociendo nuestra Misión, Visión y Valores.

Se realizaron operativos y reuniones con los ejecutivos de las diferentes ARS durante el mes de mayo, esto nos trajo como resultado el implemento de le nuevas mejoras en los diferentes planes de salud, para que nuestros colaboradores obtengan un a mejor cobertura en su plan de salud.

En el mes de junio 198 empleados, se les mejoro su plan con mayor cobertura en la ARS que están afiliados, lo cual le permite recibir mejores coberturas en los servicios de salud, además, no contaban con plan dental, y a partir del mes de junio fueron incorporados como parte de su cobertura también.

A partir de Julio con otra de nuestras ARS afiliadas, avanzamos todos los procesos para recibir un aumento en medicina ambulatoria de RD\$10,000. 00 que teneos actualmente a RD\$20,000. 00 e incremento en el monto por habitación y últimos gastos de 25%.

#### Acuerdos Interinstitucionales

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana EGEHID tiene acuerdos vigentes con distintas instituciones del país, tales como; el Instituto Politécnico Loyola (IPL), El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), la Universidad ISA y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Con respecto a los convenios pactados con el IPL se está trabajando con un acuerdo renovado, en referencia a los acuerdos firmados este año, se llevó a cabo la firma con el ISA el 23 de febrero y con la PUCMM el 24 de marzo.

En el primer trimestre también se gestionaron 11 becas para el ingreso de jóvenes al IPL.

Con respecto a esto, los convenios durante el primer semestre del año 2022 se han estado trabajando arduamente en campañas de difusión de convocatorias de becas, coordinación con instituciones y seguimiento a postulantes.

A raíz de esto, durante el primer trimestre del año se logró gestionar 17 becas y en el segundo trimestre 24, para jóvenes residentes a las zonas aledañas a las centrales para poder ingresar al ITLA.

Cabe destacar que a través del convenio ITLA -EGEHID, al igual que los jóvenes residentes en las zonas aledañas a las centrales, se han beneficiado 51 colaboradores pertenecientes a las direcciones de Tecnología y Comercialización, en materia de educación continua, cursando capacitaciones como Microsoft Excel, Power BI, Autocad, Ciencia de Los Datos, entre otras.

## Informe trimestral julio- septiembre 2022

### 2.1 Logros alcanzados:

#### Ahorro de Combustible

En el período enero – septiembre 2022 la EGEHID ha beneficiado al país con un ahorro de 2.018 millones de barriles de petróleo. Con ello, la empresa ha evitado el uso de combustibles fósiles aproximado de US\$183.679 millones.

A continuación, se presenta la tabla de ahorro de combustible.

AHORRO DE COMBUSTIBLE POR EL USO DE LA ENERGIA HIDROELECTRICA								
Periodo Enero-Septiembre 2022								
AÑO	GENERACION	PRECIO ENERGIA	INGRESOS ENERGIA	TASA DEL DÓLAR	INGRESOS ENERGIA	AHORRO COMBUSTIBLE	COSTO COMBUSTIBLE	ECONOMIA COMBUSTIBLE
	(GWH/AÑO)	(RD\$/MWH)	(MILLONES RD\$)	(RD\$/US\$)	(MILLONES US\$)	(BARRILES/AÑO)	(US\$/BARRIL)	(US\$/AÑO)
<b>2022</b>	1.048,50	7.586,11	7.954,04	54,30	146,48	2.018.456,87	91,00	183.679.574,72
<b>PROMEDIO</b>	1.048,50	7.586,11	7.954,04	54,30	146,48	2.018.456,87	91,00	183.679.574,72
<b>TOTAL</b>	1.048,50		7.954,04		146,48	2.018.456,87		183.679.574,72

Fuente: elaboración propia a partir de registros internos y precio del petróleo de la organización de los países exportadores de petróleo.

#### 2.1.2 Gestión de Operaciones:

Producción de energía: Respecto a la actividad productiva desarrollada, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), cabe destacar que se obtuvo un buen desempeño en la utilización de sus instalaciones, mismas que comprenden un total de 27 centrales hidroeléctricas esparcidas en todo el territorio nacional.

La EGEHID muestra el reto más fuerte de todas las Generadoras del Sector Eléctrico Dominicano al ser la única que opera y administra 42 unidades generadoras en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

### **2.1.3 Generación Bruta y Generación de Energía:**

Durante el período julio- septiembre 2022 la energía total generada por las diferentes Centrales Hidroeléctricas de EGEHID fue de 679 GWh, lo que representa un avance hasta la fecha de un 45% de lo planificado en la meta.

Según informe del Organismo Coordinador (OC), dicha producción le permitió a EGEHID aportar el 6% de todo el conglomerado Nacional en el periodo enero-junio 2022 respecto de las inyecciones de energía en el MEM.

### **2.1.4 Desarrollo Hidroeléctrico:**

El complejo Hidroeléctrico Las Placetas estará ubicado en el Distrito Municipal Las Placetas en el Municipio San José de las Matas, Provincia Santiago. Este Proyecto aprovechará un salto de 517 m aproximadamente. El circuito hidráulico, contempla el trasvase de aguas desde la Presa en Mata Grande sobre el Río Bao hasta la Presa en Los Limones sobre el Río Jagua.

El proyecto contempla la construcción de tres (3) presas en hormigón compactado con rodillo (HCR), dos casas de máquinas, una subterránea y otra a cielo abierto y un total aproximado de 41.0 km de túneles; debido a su disposición, la caída total fue dividida en dos unidades generadoras, permitiendo que se pueda operar las dos casas de máquinas de manera independiente.

La capacidad instalada de estas dos casas de máquinas será de 204 MW, para una producción de energía de las dos centrales hidráulicas de 416 GWh/ año, de los cuales 276 GWh/año se generarán en horas pico (diariamente entre las 18: 00 y las 22:30) horas y los 140 GWh restantes en horario fuera de pico. Este concepto busca maximizar la generación de energía durante las horas pico.

## **1. Las obras principales de este proyecto son:**

- Presa Mata Grande (sabaneta) sobre el Río Bao, a ser construida en HCR.
- Presa Los Limones sobre el Río Jagua, a ser construida en HCR.
- Presa Higüero sobre el río Jagua, a ser construida en HCR.
- Túnel de Interconexión entre Presa Mata Grande y Presa Los Limones, con longitud aproximada 11 km.
- Túnel de Carga hacia Casa de Máquinas I, con longitud aproximada 7.5 km y Tubería Forzada.
- Casa de Máquinas I en Caverna en la elevación 440 msnm.
- Túnel de Descarga desde Casa de Máquinas I hasta el embalse del Higüero.
- Túnel de Carga desde Presa el Higüero hacia Casa de Máquinas II, con longitud aproximada de 4.50 Km.
- Túnel de Carga desde Presa el Higüero hacia Casa de Máquinas II.
- Casa de Máquinas II, ubicada en la margen derecha del Río Jagua.

En el año 2021 se desembolsó la suma de RD\$ 2,809,313,385. 91, lo cual corresponde a la ejecución de la fase I de este proyecto.

### **Estatus de la fase I**

Correspondiente a la continuidad estudios y diseño a niveles básicos para optimizar el diseño de prefactibilidad aprobado (2019). En periodo fue revisado y aprobado el Diseño Básico Consolidado del Proyecto e iniciaron sondeos geológicos implementarlos en los sitios de las obras principales. Además, se desarrollaron gestiones para definir el esquema de financiamiento del proyecto en el marco de la asociación público-privada.

Actualmente la fase 1 del proyecto tiene un 100 % avance físico. Guayubín – Central Hidroeléctrica San José:

Localizado a 10 km de Sabaneta, en la comunidad del Pastor, en la provincia Santiago Rodríguez consta de una presa principal en hormigón sobre el Río Guayubín aguas abajo de la confluencia

con el río Yaguajal, y un dique de cierre lateral, en la margen izquierda.

El proyecto irrigará 100,000 tareas de tierra.

La central Hidroeléctrica San José tiene como objetivo la generación eléctrica de 15.82 GWh, aprovechando los caudales destinados al riego agrícola que se derivarán del embalse de la Presa de Guayubín.

Proyecto Hidroeléctrico Artibonito:

Este proyecto se busca aprovechar la cuenca del río Artibonito, situado en el oeste de la República Dominicana, a fin de generar energía eléctrica con una producción media anual de 152.9 GWh/año y con una capacidad instalada de 50.8 MW, gracias al aprovechamiento del potencial hidráulico disponible. Como beneficio colateral, se obtendrá una mejor regulación de los caudales del río Artibonito aguas abajo del proyecto. También tendrá una irrigación de cien mil (100, 000) tareas de tierra.

## **2. Proyectos de Energías Renovables**

Primer Proyecto Híbrido (Hidroeléctrico -Solar): Este proyecto consiste en el diseño e instalación de una planta fotovoltaica de 3 MWP para ser inyectados al Sistema Nacional Eléctrico Interconectado (SENI).

Para tales fines se utilizarán 6,667 paneles solares monocristalinos de 485W (Canadian Solar CS3Y- 485MS) para la generación de energía en corriente directa (DC) durante el día, la cual será convertida a corriente alterna (AC) en baja tensión de 480V, mediante 17 inversores solares (SMA SHP 125) de 150 Kwac cada uno (2.55 Mwac). En la actualidad, este proyecto cuenta con un avance de un 73% de acuerdo con el cronograma de la obra.

### 3. Proyectos Planificados

Mantenimientos mayores de las centrales hidroeléctricas

Durante el período señalado EGEHID ha realizado un (1) mantenimiento mayor con el fin de evitar fallos, corregirlos y optimizar los equipos para un mejor funcionamiento de las centrales.

Dichos mantenimientos se combinan para un total de 12 días y 0 Horas ya que fue realizados con la unidad en funcionamiento.

A continuación, se presentan los mantenimientos mayores realizados:

Central	Mantenimiento	Fecha	Días	Horas
Rio Blanco 1 y 2	Cambio PLC servicios auxiliares	19-1-2022 al 31-1-2022	12 días	0*

Fuente: elaboración propia a partir de registros internos.

A continuación, se presentan los proyectos a iniciar su ejecución en el transcurso del año:

No.	Nombre del Proyecto	Provincia	Presupuestado (RD\$)
1	Solución Tavera-Bao – Muro / Fusible	Santiago	Por definir
2	Trabajos de Corte, Demolición y Hormigonado, para la Instalación De Compuertas en el Vertedero Presa De Hatillo, Cotuí	Sánchez Ramírez	46,625,905.19
3	Túnel desagüe de fondo Valdesia.	Peravia	Por definir



No.	Nombre del Proyecto	Provincia	Presupuestado (RD\$)
4	Modificación de la Obra de Tomade Pinalito.	Monseñor Nouel	60,000,000.00
5	Central Hidroeléctrica en Presa de Yacahueque con 0.75 MW	San Juan	Por definir
6	Central Hidroeléctrica Monte Grande	Barahona	Por definir
7	Proyecto de acumulación por bombeo Camú	La Vega	Por definir

Fuente: Elaboración propia a partir de registros internos.

## Rehabilitación de Obras Civiles (DMROC)

Al iniciar el año 2022, la Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles tenía en ejecución 85 proyectos; de los cuales 11 proyectos fueron contratados bajo el proceso de licitación por comparación de precios y 74 proyectos por sorteo de obras.

De dichos proyectos ya 7 están ejecutados en su totalidad, en cuanto a la obra civil se refiere, y están en proceso de cierre técnico, en elaboración de adendas de cierre y en espera del pago del 10% del retenido.

El presupuesto aprobado para la ejecución presupuestaria de los proyectos de la Dirección de Mantenimiento y rehabilitación de Obras Civiles, divididos en 102 proyectos de Carácter Social cual representa un 79 % de la inversión total, y 58 proyectos de Carácter operacional, lo cual representa un 21% de la inversión total.

### 3.1 Desempeño Administrativo y Financiero

Este valor de los ingresos se divide en los siguientes acápite por su venta en el mercado eléctrico: Energía, Potencia, Derecho de Conexión y Regulación de Frecuencia.

En el periodo enero-junio, la EGEHID ha obtenido un ingreso de un 38% acorde al valor planificado para el año 2022.

Fuente Financiamiento	Específica Fuente Específica	Proyectado 2022 (RD\$)	Alcanzado 2022 (RD\$)	Índice de Ejecución %
30	9995 - VENTAS DE SERVICIOS	11,018,002,027.00	4,137,231,538.37	38 %
Total, general		11,018,002,027.00	4,137,231,538.37	38 %

Fuente: Elaboración propia a partir de registros interno.

#### Facturación de Energía

Descripción	Facturado enero – junio 2022
POT. (RD\$/KW-MES)	1796345365.13
ENERGIA (RD\$/MWH)	3739748360.16
DC SPOT	463773254.00

Descripción	Facturado enero – junio 2022
AJUSTES DC, SIE Y CNE	(45000000.00)

REGULACION DE FRECUENCIA PRIMARIA	180925308.04
REGULACION DE FRECUENCIA SECUNDARIA	0.00
DESVIACIONES	(1066477.00)

Fuente:Elaboración propia a partir de registros interno.

### 31.1 Cuentas Por Cobrar

(Nota 9) Valores en RD\$

#### Corte Provisional de Enero a junio 2022 y 2021

Instituciones	2022	2021
CDEEE	35,586,011,927.98	34,427,137,642.04
EDEESTE	15,520,276,343.78	11,014,617,909.70
EDENORTE	9,403,853,558.05	7,747,197,916.00
EDESUR	6,415,929,991.21	6,513,854,986.09
ETED	-107,359.65	15,974,190.72
	66,925,964,461.37	59,718,782,644.55

Fuente: Elaboración propia a partir de registros interno

### Procedimientos de Políticas de Cobros

En la actualidad mantenemos una gestión de cobros oportunos, conciliando con los clientes periódicamente, este proceso se trabaja en conjunto con la Dirección de Comercialización para tener un mayor control de los documentos y una organización adecuada. Para el mismo hemos implementado contacto directo con los clientes vía telefónica, correos electrónicos y envíos de documentos de manera física a través de nuestras mensajerías.

Mantener una revisión periódica en el sistema de las cuentas por cobrar, como son las fechas, los montos, detalles, etc.

Actualización de la información del cliente, tener un buen control de los pagos, para poder compensar a tiempo, comunicación continua con nuestro cliente, entre otras cosas que agreguen valor al proceso actual.

Actualmente estamos en el proceso de la creación de las políticas y procedimientos en Cuentas por Cobrar acorde con las Normas Básicas de Control Internos (NOBACI).

### **312 Cumplimientos de Políticas de pagos**

Las políticas establecidas para pago son de contado, contra entrega de la mercancía, a excepción de acuerdos contractuales que deberán cumplir con lo acordado. Para las cuentas pagar con empresas relacionadas los mismos son autorizados por la Administración General.

### **313 Auditorías Internas realizadas a los rubros de los Estados Financieros**

Durante el primer trimestre del año, se concluyó la auditoría a la cuenta de Anticipos a Proveedores, al 31 de diciembre 2021, se realizaron auditorías a las conciliaciones bancarias de las cuentas de la empresa, emitidas para los períodos enero – diciembre 2020, enero

– diciembre 2021, realizamos los arqueos de cajas chicas y fondos de trabajo programados y participamos en la toma física del inventario de activos fijos, como también de materiales, asegurando la fiabilidad del proceso ejecutado, así como la razonabilidad de los resultados.

En los meses de junio–septiembre 2022, se analizó la cuenta de Propiedad, Planta y Equipos, con un alcance centrado en el rubro de equipos de transporte, se realizaron auditorías a las conciliaciones bancarias de las cuentas de la Empresa, emitidas para los períodos enero – mayo 2022, realizamos los arqueos de cajas chicas y fondos de trabajos programados.

### **314 Auditorías Externas**

Auditorías de la Cámara de Cuentas y Contraloría General de la República.

La Cámara de Cuentas finalizó el 18 de abril del 2022, la investigación especial OP N. 015596/2021 relativa a los procesos de compras a favor de las compañías: Oficina de Arquitectura Federal, Márquez Sarraf Constructora, S.R.L., United Suppliers Corporation, S.R.L., Contratas Solutions Services CSS, S.R.L., Xtra Suppliers, S.R.L. y Globus Electrical, S.R.L.

Actualmente la Empresa se encuentra en proceso de implementación de las recomendaciones y el correspondiente plan de acción correctivo.

El período 2016 – 2020 está siendo auditado por la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República.

Auditoría Interna, a través de los requerimientos realizados a las diferentes áreas, incorpora nuevos riesgos identificados dentro del universo de auditoría.

### **3.2 Desempeño de los Recursos Humano**

La Dirección de Gestión Humana presenta informe de su Plan Estratégico de Gestión del tercer trimestre del año 2022, donde se recogen los puntos más relevantes para la buena gestión y dirección, de tal manera que pueda evidenciarse con los resultados obtenidos, los cuales son observables y mensurables.

Basados en nuestro lineamiento estratégico “Optimizar la Gestión del Capital Humano” nuestros avances enfatizan sus esfuerzos en los proyectos de la Evaluación del Desempeño y la Formación de sus Colaboradores gestionando acuerdos que contribuyeron con los avances requeridos, sin dejar a un lado las demás asignaciones para que el departamento marche correctamente.

El impacto de esta Dirección es notable en la institución, tomando en cuenta que esta área es el punto de unión entre la misión, visión y valores y nuestros empleados, mostrando quienes somos, que queremos proyectar y hacia dónde queremos ir.

Rediseñar la estructura organizacional y el sistema de remuneraciones de la empresa:

1. Elaborar e implementar planes de compensación y beneficios para los colaboradores. Esta en un 90%

Se realizaron reuniones con los ejecutivos de las diferentes ARS durante el mes de mayo, esto nos trajo como resultado el implemento de le nuevas mejoras en los diferentes planes de salud, para que nuestros colaboradores obtengan un mejor plan de salud.

2. Implementar políticas salariales, tomando en cuenta la inflación del mercado y variables cuantitativas. (revisión anual)15%

Se solicitará a la administración la aprobación del estudio de ajuste salarial, la propuesta es contratar consultoría externa, que nos proponga una nueva escala salarial y nos colabore en un trabajo eficiente y transparente.

Fortalecer los subsistemas de recursos humanos:

3. Fortalecer y ampliar el programa de pasantías. Esta en un 50%

Se realizará un diagnóstico con el fin de verificar las oportunidades de mejora en el tema de las pasantías, fomentando así que los jóvenes que ingresen a la empresa a tener su primera experiencia laboral se sientan acogidos y satisfechos, así como con los conocimientos necesarios para enfrentar los retos que les esperan.

Nos encontramos en el proceso de diseño de procedimiento y nos proponemos ampliar el programa a fin de dar oportunidad a los hijos de los colaboradores para que puedan realizar sus prácticas de secundaria y universitaria.

4. Diseñar e implementar un programa de evaluación de desempeño. (Término la 1ra. fase de la primera fase 2021 e inicia la 2da. Etapa Evaluación por acuerdos de desempeño) 95%

El Programa de evaluación para completar este proceso se inició en una primera etapa presentar los resultados del proceso de Evaluación Inicial del Desempeño de los Colaboradores de EGEHID durante el periodo comprendido entre el año 2020 al 2021 creando una cultura de evaluación. Asimismo, se buscó fortalecer las competencias detectadas como necesarias para todos nuestros colaboradores.

Los resultados se presentaron a través de gráficos que permitan entender rápidamente como marchan los distintos departamentos, evidenciando los puntos más importantes a trabajar y la estadística que nos permita tomar acción que aumente nuestra eficiencia.

En una 2da. Etapa se iniciará un programa por acuerdos de desempeño, el cual se trabajará de la mano con el Ministerio de

Administración Pública (MAP). Iniciando en el 2do, semestre del año 2022, como prueba piloto de este tipo de modalidad de evaluación.

Creación de mapa de Ruta de la Evaluación por Acuerdos, para aclarar puntos importantes del cronograma de este proceso.

capacitación a supervisores y jefes de áreas en cómo se debe evaluar su personal con evaluaciones por acuerdos.

5. Crear acuerdos interinstitucionales para la obtención de becas en beneficio de los colaboradores. Esta en un 100%

#### Acuerdos interinstitucionales

Actualmente, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana contempla 4 acuerdos vigentes con distintas instituciones del país, tales como; el Instituto Politécnico Loyola (IPL), El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), la Universidad ISA y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Con respecto a los convenios pactados con estas casas de estudios, solo con el IPL se está trabajando con un acuerdo renovado, las demás instituciones se agregaron al portafolio durante los años 2021 y 2022.

En referencia a los acuerdos firmados este año, se llevó a cabo la firma con el ISA el 23 de febrero y con la PUCMM el 24 de marzo.

Con respecto a esto, los convenios con el ITLA y el IPL fueron firmados durante el año 2021, pero durante el primer semestre del año 2022 la Gerencia ha estado trabajando arduamente en campañas de difusión de convocatorias de becas, coordinación con instituciones y seguimiento a postulantes. A raíz de esto, durante el primer trimestre del año se logró gestionar 17 becas y en el segundo trimestre 24, para jóvenes residentes a las zonas aledañas a las centrales para poder ingresar al ITLA. En el primer trimestre también se gestionaron 11 becas para el ingreso de jóvenes al IPL.

Cabe destacar que a través del convenio ITLA-EGEHID, al igual que los jóvenes residentes en las zonas aledañas a las centrales,

se han beneficiado 51 colaboradores pertenecientes a las direcciones de Tecnología y Telemática y Comercialización, en materia de educación continua, cursando capacitaciones como Microsoft Excel, Power BI, AutoCAD, Ciencia de Los Datos, entre otras.

Con relación a las becas internas otorgadas a los colaboradores de la empresa, en el primer semestre del año 2022 se otorgaron 11 becas, implicando esto una inversión de RD\$1,172,338,63.

6. Fomentar programas de capacitación para el fortalecimiento de los conocimientos de los colaboradores. Esta en un 60%

Para el tercer trimestre (Julio-octubre) se llevó a cabo el seguimiento del programa de capacitación, con las propuestas y evidencias de listados de asistencia, esto nos permite evidenciar un 60% de realización de dicho plan.

7. Desarrollar un programa con facilitadores internos. Esta en un 30%


Para realizar este programase han iniciado reuniones y propuestas que permitan desarrollar a nuestros colaboradores con el objetivo de ir pasando el conocimiento denos a otros. En este orden se han impartido capacitaciones lideradas por nuestros colaboradores, quienes participan como facilitadores.




## Resumen del semestre de Capacitación

Durante el semestre comprendido entre los meses de enero a junio del 2022, se realizó un total de 28 actividades formativas.

Un total de 144 colaboradores participaron en estas actividades. La carga horaria del semestre fue 1,240 horas, con una inversión total en cuanto al costo por capacitación y refrigerios ascendente a la suma de RD\$ 1,763, 864 .50.



Como se puede observar en el gráfico no.1 el total de personal capacitado fue 144, de estos 37 pertenecientes al género femenino y 107 al masculino, que equivale a un 26% y 74% respectivamente.



Dentro de las capacitaciones impartidas se realizaron 4 congresos, 6 diplomados, 4 talleres y 14 cursos.

### **3.3 Desempeño de los Procesos Jurídicos**

#### **331 Detalles de los Procesos.**

Área Civil: En el área Civil tenemos veintiséis (26) procesos de los cuales seis (06) son Demandas, tres (03) se encuentran en estado de fallo, tres (03) en proceso de audiencia, en cuanto a los veinte (20) procedimientos restantes han sido requerimientos atendidos mediante actos de alguacil de distinta índole, entre ello, actos de intimación por incumplimiento de contrato, acto de advertencia por reclamación de información pública, demanda en intervención forzosa, otros.

Aspecto Laboral: En el área Laboral manejamos noventa y dos (92) demandas, asistiendo a sesenta y uno (61) Audiencias, obteniendo los siguientes resultados: veintidós (22) casos fueron archivados; seis (06) casos culminaron en acuerdos transaccionales; diez (10) se encuentran en estado de fallo y catorce (14) ya se han obtenido sentencia; teniendo un total cuarenta (40) casos activos.

Aspecto Penal: Tenemos cuatro (04) proceso Penal, 01 en fase de medida de coerción, 01 en proceso de investigación, 01 en fase preliminar, aun en espera de notificación de la audiencia, 01 en espera de presentación de acusación, tenemos cinco (05) incidencias, los cuales están en proceso de análisis e investigación para presentación de denuncia en el caso que proceda.

#### **332 Manejo caso litigiosos**

En este primer semestre, manejamos setenta y dos (72) procesos litigiosos, clasificados en:

Derecho Inmobiliario	Laborales	Derecho Penal	Civil
24	40	4	4

Veintisiete (27) de Derecho Inmobiliario, cincuenta y dos (52) casos Laborales, seis (06) de Derecho Penal y seis (06) casos del área Civil.

### **333 Inmobiliario:**

#### **En materia Inmobiliaria, tenemos lo siguiente:**

Proyecto Hidroeléctrico Presa Guayubín, hemos ejecutado 30 actos de ventas, los cuales cuentan con informes catastrales cada uno, y la correspondiente depuración de derecho. De igual forma se ha obtenido la documentación necesaria para realizar los deslindes, transferencia o saneamiento, según sea el caso, para obtener certificado de títulos de estas propiedades, para tales fines nos encontramos clasificando los expedientes a los fines de a signar al personal del Área de Agrimensura y Titulación a realizar las acciones técnicas y administrativas necesarias.

En el caso de la Central Palomino, en cuanto al área de desfogue, se concluyó la etapa técnica y judicial y se encuentra en estado de fallo.

### **334 Casos en el Tribunal de Jurisdicción Original:**

- 1- Un (01) expediente relativo a Recurso de revisión por causa de fraude ante el Tribunal Superior de Tierras Departamento Norte, el cual está pendiente de audiencia. Estatus actual: Fallo de sentencia en contra, en espera de notificación de sentencia.
- 2- Una (01) Litis sobre derechos Registrados ante la 2da Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, respecto a área de influencia Central Tavera. Estado de fallo.

Ciento cuarenta y cinco (145) Notificaciones e intimaciones, a las que les damos el seguimiento requerido.

### **335 Respetto a la Elaboración de Contratos**

Durante este primer semestre elaboramos noventa y dos (92) Contratos, clasificados como sigue: Contratos de Trabajo 16, Servicio Técnico Profesional Determinado 27, de Servicios 19, de Publicidad 02, de alquiler 01, de Pasantías 25, de Asesoría 02.

#### **En el Aspecto Administrativo:**

Elaboramos 92 Recibos de Descargos, correspondientes a 87 por Prestaciones Laborales, 05 por asistencia Económica, también solicitamos 51 Pagos a Notarios a la dirección administrativa que es debitado como honorarios de legalización de los Contratos, legalizaciones de Actas y Descargos; tres (03) investigaciones, dos (02) dictamen jurídico y ciento veintiocho (128) notificaciones mediante acto de alguacil.

### **336 Desempeño de la Tecnología**

Durante el periodo de julio-septiembre, esta dirección de ha obtenidos los siguientes avances en materia de tecnología, innovaciones e implementaciones:

1. Microsoft SharePoint: Creación de SharePoint general para la gestión documental y el trabajo en equipo. Digitalización de documentos, procesos, etc., de las Direcciones de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana EGEHID.

2. Adquisición de un Servidor NAS: Este NAS es utilizado para garantizar al menos 3 días de respaldos para los servidores virtuales Críticos del ambiente SAP.

En referencia al uso de las TIC para la simplificación de trámites y mejorar procesos, hemos logrado un porcentaje de 17.25%, durante este semestre EGEHID consta con dos Certificaciones obtenidas, las cuales son:

1.NORTIC A3

2.NORTIC E1

### **Departamento Soporte Técnico**

Los procesos realizados en el Departamento de Soporte técnico, es eficientizar los servicios a nuestros usuarios con la finalidad de optimizar su trabajo en la empresa, con equipos óptimos para que puedan realizar sus tareas diarias.

Acciones en proceso, actualmente estamos organizando las tareas por proyectos. Estos proyectos serán de muy buena ayuda para la empresa ya que son parte de las buenas prácticas para el fortalecimiento de la institución.

Este último Trimestre hemos concluidos algunos Procedimientos en el departamento:

Implementación de Etiquetado de Equipos. CONCLUIDO

Creación de SharePoint en las Direcciones Administrativas y Activo Fijo EGEHID. CONCLUIDO

Carpetas Compartida en Dirección De Jurídica. CONCLUIDO

Integración de Impresoras EGEHID. EN PROCESO

En la actualidad están impartiendo el curso de CCNA-1 también por la institución del (ITLA). En el área de soporte técnicos con un personal que se capacita y trabaja para un mejor rendimiento en la empresa.

### **Informe de Gestión Departamento de Digitación**

Los procesos realizados en digitalización con el fin de contribuir con los objetivos de la empresa. Algunos de los realizados actualmente son:

- Creación de usuarios
- Acceso a catálogos
- Desbloqueo de usuario
- Entrenamiento a usuario
- Actualmente se está digitalización Transferencia

## **Departamento Aplicaciones**

Nivel de alineación de esta estrategia/proyectos con la visión de la empresa.

Si implementamos metodología Agiles y DevOps el tiempo de respuestas en os proyectos de sistemas serían más rápido, se podría tener una visión más clara para el mantenimiento de estos.

Con el data warehouse y minería de datos la plana ejecutiva de la empresa tendría los indicadores en tiempo real para poder tomar mejores decisiones.

Al tener un DBA verdadero o un área de DBAs harían que los datos estén más asegurados e implementarían mantenimientos para que los mismos sean manejados más eficientemente por los aplicativos.

Teniendo los desarrolladores y los soportes SAP siempre actualizados redundaría en menor tiempo en respuestas a todas las incidencias que podrían presentarse.

## **Informe de Gestión Departamento Infraestructura TI**

### **PROYECTOS EN EJECUCIÓN**

- Proyecto de normalización Ambiente Virtual.
- Diseño Data-Center. • Incremento Ancho de Banda.
- Diseño Wireless Corporativo.
- Diseño Migración Servidores a Site Alterno.
- Diseño Site Redundante.
- Diseño Ambiente en la Nube.
- Diseño climatización Data-Center.
- Diseño Antivirus Empresarial.
- Diseño Supresión de Incendio.

Para alcanzar los proyectos en ejecución la Comisión Directiva de tecnología está adoptando procedimientos aliados a las manuales de buenas prácticas con la colaboración de expertos a fin de mitigar posibles situaciones además de buscar mejorar la crítica condición actual.

### 3.4 Diagnostico Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

El diagnóstico del cumplimiento del Control Interno Institucional, es decir, los cinco (5) componentes de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), implementados en la EGEHID, durante el año 2022, se ha elevado un promedio de un 42%, de los cuales:

- 48.84% corresponde a el componente Ambiente de Control(AMC).
- 100.00% corresponde a el componente Valoración y Administración de Riesgos (VAR)
- 16.00% corresponde a el componente Actividades de Control (ADC)
- 9.09% corresponde a el componente Información y Comunicación(MC)
- 53.85% corresponde a el componente Monitoreo y Evaluación(MYE) A continuación, se muestra la Matriz Resumen NOBACI, que avalalos datos suministrados anteriormente:

Componentes del Control Interno	Institución		Contraloría General de la República		
	Calificación	Progreso	Evaluación	Progreso	Observaciones CGR
Ambiente de Control	60.47%		48.84%		4
Valoración y Administración de Riesgos	88.00%		80.00%		2
Actividades de Control	20.00%		16.00%		1
Información y Comunicación	36.36%		9.09%		6
Monitoreo y Evaluación	76.92%		53.85%		1
%Totales	56.35%		41.55%		14

Leyenda del progreso

00%-39% Incipiente
40%-79% Mediano
80%-99% Satisfactorio
100% Implementado

## **Evidencias del Avance Obtenido:**

- Se elaboró la metodología de valoración y Administración de Riesgos (VAR).
- Se actualizó el Manual de Políticas y Procedimientos de Auditoría Interna.
- Se completó la Matriz de Análisis y Mitigación de Riesgos de la Institución
- Se inició una Campaña de Documentación de Procedimientos, que contribuyen al Sistema de Control Interno Institucional, en toda la EGEHID.

En el área de Gestión de la Calidad en este periodo se firmó un acuerdo de cooperación con el INDOCAL, con el objetivo de establecer mecanismos de cooperación interinstitucional para que la EGEHID, apoyada por el INDOCAL, pueda gestionar el logro de certificación de los procesos de gestión de la empresa, mediante la adquisición e implementación de las normas ISO, entre, otras posibles y las capacitaciones pertinentes.

## **Gestión de Seguridad Industrial y Control de Riesgos**

La memoria de actividades de gestión de seguridad industrial y control de riesgos es el documento que recaba las gestiones preventivas realizadas en la EGEHID durante el periodo julio-septiembre del año 2022.

Las actividades preventivas y de control realizadas se determinan en la planificación anual de actividad y se desarrollan de acuerdo con los principios establecidos en el plan de prevención, considerado el documento rector en materia de prevención de riesgos laborales de la EGEHID.



Los requisitos establecidos en el Reglamento 522 -06 de Seguridad y Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo.

La Ley 87 -01 de Seguridad Social y Riesgo Laborales de la República Dominicana.

Ley 147-02 Sobre Gestión de Riesgo.

Ley 10-37 de la Contraloría General de la República Dominicana.

El servicio de prevención es realizado por el departamento de seguridad y gestión de riesgos de la EGEHID. Su principal misión es colaborar con la demás dependencia de la institución, con el fin de garantizar una adecuada gestión de los controles preventivos a los diferentes riesgos en los proyectos, así como atenuar la accidentabilidad durante su ejecución y las operaciones realizadas por la empresa.

El departamento de seguridad industrial se coordina con el comité mixto de seguridad de cada una de las centrales hidroeléctricas, diseminadas en el territorio nacional, para el establecimiento de medidas, según indica nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo (ps) y el reglamento 522-06 del ministerio de trabajo.

### **341 Actualización del Plan de Contingencia Temporada Huracanes 2022**

#### **Elaboración análisis de riesgo, para trabajos tales como:**

- Trabajos de Buceo en la Central Valdesia.
- Mantenimiento Mayor en la Central Rio Blanco.
- Mantenimiento Mayor en la Central Jimenoa.
- Elaboración de plantilla para el control y registro de los equipos y herramientas de seguridad entregados a los colaboradores de la empresa.
- Elaboración del Plan Operativo de Seguridad y Salud Ocupacional.

- Elaboración de la VAR, para cumplimiento de las normativas de Control Interno de la Contraloría General de la República Dominicana.
- Elaboración del plan de trabajo para la limpieza de los archivos de la EGEHID.
- Protocolo provisional para uso seguro del embalse Tavera -Bao.

### 342 Formación

Con el objetivo de seguir mejorando la seguridad y salud de los colaboradores de la EGEHID, cumpliendo con lo pautado en el Plan Operativo de Seguridad y Salud Ocupacional 2022, fueron realizadas las siguientes actividades de Capacitación;

Capacitación al personal de transportación sobre el manejo adecuado de los Productos Químicos, Baterías Usada, Aceite, Filtros y Chatarras para una buena prevención de accidentes ambientales.

Capacitación en el uso y manejo de la matriz de riesgos en las diferentes dependencias de la Dirección de Tecnología. Apoyo en la clasificación de los riesgos a estudiantes de pasantía en el taller mecánico Quita Sueño.

Charlas	Tema	Fecha	Carga Horaria	Tiempo
Charla	Higiene y Seguridad en el trabajo	25 de enero 2022	Diurna	30 minutos
Entrenamiento	Manejo manual de carga	24 de febrero 2022	Diurna	30 minutos
Entrenamiento	Manejo de herramientas 5S	27 de mayo 2022	Diurna	15 minutos
Charla Por departamentos	Que hacer antes y después de un sismo	21 hasta 29 abril 2022	Diurna y vespertina	45 minutos 3 secciones de 15 minutos
Charlas	Seguridad en taller mecánico	29 de junio 2022	Diurna	20 minutos
			Tiempo total	140 minutos


### 343 Auditoría de prevención de riesgos laborales

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la EGEHID está basado en el estándar de cumplimiento del Reglamento 522 - 06 de Seguridad y Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo.

Por ello, mensualmente somete su sistema de gestión a las auditorías pertinentes en los campos de trabajo de nuestras instalaciones, mediante inspecciones de campo por los colaboradores del departamento de seguridad industrial y gestión de riesgo, esto en coordinación con las diferentes direcciones departamentales de la EGEHID.

Durante el período que se recoge en este documento, hacemos contar que fue realizada la auditoria de seguridad y salud a la empresa CERCONS, donde en conjunto de la supervisión, revisamos todo lo concerniente al plan de gestión de seguridad y salud llevado a cabo en la ejecución del Proyecto de Construcción de la Presa Guayubín.

Durante este semestre la empresa presentó la ocurrencia de 7 accidentes laborales según los gráficos que se muestran en el índice de frecuencia del indicador del primer trimestre del año 2022, esto colocándonos en un índice de severidad de 0.40 % de ocurrencia.



### **344 Seguridad en el Trabajo**

La evaluación de riesgos es un proceso dinámico que pretende estimar la magnitud de aquellos riesgos que no se hayan podido evitar y obtener la información necesaria para adoptar las medidas preventivas que correspondan.

En EGEHID, las evaluaciones de riesgos se llevan a cabo atendiendo a los criterios y periodicidades establecidas en su sistema de gestión y basados en los requisitos legalmente establecidos.

### **345 Objetivos Alcanzados**

Los objetivos alcanzados en la implementación del Plan Operativo Anual 2022 son del 77% para este primer semestre cumpliendo con los lineamientos estratégicos aprobados, en todas las áreas involucradas que se envuelven en el mismo.

### **346 Estrategia/mecanismos utilizados para lograr los objetivos**

Dentro de los mecanismos a utilizar para la implementación del plan Estratégico Institucional mediante el P OA, se encuentra la instalación como apoyo el sistema Bussines Intelligent. En coordinación con la Dirección de Tecnología, quienes están dando soporte con el diseño de algunas pantallas (Dash Board) que permitirían visualizar los datos en línea para el control y monitoreo de los procesos de la institución y su avance de ejecución. Lo cual lleva un avance de un 40 %.

Realizar el diseño, implementación y monitoreo de un protocolo que garantice el cumplimiento con la gestión de calidad, las normas ambientales y la seguridad ocupacional mediante la contratación de una empresa consultora, a la vez se capacite al personal para diseñar e implementar un sistema de administración de riesgos operacionales.

Desde la Gerencia de Desarrollo Organizacional, se crearon normas, políticas y procedimientos que nos permitirán poder cumplir con el mejor manejo de nuestras funciones desde cada área.



### **347 Gestión Ambiental**

Como objetivo principal en este rubro, la EGEHID, ejecuta sus actividades enfocadas en reducir los impactos ambientales negativos en las centrales hidroeléctricas y sus zonas de influencia.

Dicho objetivo persigue prolongar la vida útil de infraestructuras físicas y elevar la calidad de vida de las comunidades, al tiempo de cooperar con la producción continua y sostenible de energía limpia, como objetivos estratégicos.

Estos objetivos se logran mediante una estructura humana multidisciplinaria y multiinstitucional, apoyada en herramientas tecnológicas y vinculada a los grupos comunitarios de pescadores, agricultores, empresarios, clústeres ecoturísticos, organizaciones sin fines de lucro (ONGs) así como el uso de los cuerpos de agua para el disfrute y esparcimiento. Para lograr los objetivos de carácter estratégicos descritos anteriormente, contamos con varios componentes organizacionales.

Con dicha estructura, establecimos e implementamos los Programas de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA), en las centrales hidroeléctricas. Igualmente, estamos fortaleciendo las capacidades internas para responder a emergencias eventuales en las centrales, debido a la incidencia de plagas y fenómenos hidrometeorológicos.

#### **Entre las actividades realizadas durante el trimestre esta:**

- ✓ Acondicionamiento de los viveros forestales (Valdesia, Sabana Yegua, Las Dos Bocas, Pinalito).
- ✓ Levantamiento de las áreas a reforestar.
- ✓ Jornadas de reforestación.
- ✓ Creación de empleos con brigadas de limpieza en centrales.
- ✓ Siembra y distribución de alevines en las distintas presas hidroeléctricas y donación a las asociaciones de pescadores.
- ✓ Programa de inspección y evaluación de los equipos y materiales de las centrales, personal e infraestructuras en los aspectos ambientales.
- ✓ Programa de colaboración y seguimiento a comunidades y ONGs con quienes tenemos acuerdos.



### 3.6 Desempeño del Área de Comunicaciones

Esta Dirección de Comunicaciones inició el año 2022 dando cobertura a la ceremonia de firma de acuerdo colaboración con las Hermanas Dominicas de Montéis, por parte de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el fin de concentrar esfuerzos para la restauración de paisajes y ecosistemas en la microcuenca de Río Arriba, en Vallejuelo, provincia de San Juan.

Durante el trimestre julio-septiembre de 2022, esta Dirección de Comunicaciones dio cobertura a múltiples actividades desarrolladas por la institución, como, por ejemplo, el inicio de los trabajos de construcción de una cancha deportiva y un mirador turístico en el distrito municipal de Tavera, provincia de La Vega, obras ejecutadas en el marco del Programa de Responsabilidad Social Corporativa de la institución. La actividad fue encabezada por el subadministrador Máximo Gómez y estuvo la gobernadora de la provincia, señora Jiménez y el director distrital de Tavera, Marino Abreu.

Seguimos con la firma de acuerdo de la institución con y el Consejo de Administración de la Presa de Mención (CONAPREMON), mediante el cual se comprometieron a trabajar en conjunto a favor de la preservación y uso de la presa de Monción. El acuerdo de cooperación establece que ambas entidades realizarán acciones mancomunadas para garantizar la reforestación, vigilancia y cuidado de las áreas aledañas a la presa y además, propiciarán el desarrollo sostenible de las comunidades aledañas a través de la piscicultura y el ecoturismo.

El convenio fue suscrito por el administrador de EGEHID, ingeniero Rafael Salazar; el agrónomo Leónidas Ignacio de Jesús Caraballo, presidente del Consejo de CONAPREMON; la gobernadora de Santiago Rodríguez, Ivelis del Carmen Almonte de Bourdier, vicepresidenta del Consejo; Víctor Guillermo Rodríguez, secretario ejecutivo, y el senador de Santiago Rodríguez, Antonio Marte.

En el mes de julio también se firmó el acuerdo con el Instituto Dominicano de la Calidad (INDOCAL), con el objetivo de procurar las certificaciones de las normas ISO 9001, ISO 37300 e ISO 37000, relativas a la gestión de calidad y antisoborno. El acuerdo fue firmado por el administrador de EGEHID, ingeniero Rafael Salazar, y el director del Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal), ingeniero Lorenzo Ramírez.



Dimos cobertura a la ceremonia de coronación de Selinee Gallardo como Señorita San Cristóbal 2022, en acto patrocinado por la institución en el marco de su Programa de Responsabilidad Social Corporativa, en el renglón de apoyo a la cultura en las provincias donde están ubicadas los complejos hidroeléctricos.

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) agotó una jornada de socialización comunitaria en la sección El Ahogado, distrito municipal de Palo Verde, sobre el proyecto Presa Boca de Los Ríos que se ejecuta en Santiago Rodríguez sobre el río Guayubín, y que beneficiará, además, varias comunidades de Montecristi. Este conversatorio contó con la participación de comunitarios y representantes de amplios sectores de la sociedad montecristense, incluyendo asociaciones de productores, representantes de entidades religiosas, autoridades municipales y provinciales y juntas de vecinos, a los que una comisión de EGEHID presentó en detalle los amplios beneficios del proyecto.

La presentación estuvo a cargo de la doctora Rosa Ysabel Ruíz, que además de presidir el Consejo de Administración de la empresa, está al frente del Gabinete Social, y del ingeniero Julio Moquete, gerente de ingeniería de obras civiles de la Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico. Ambos directivos presentaron al conjunto las soluciones que trae el proyecto para las comunidades. El encuentro fue coordinado por el Programa Comunidad Segura, que dirige David de Jesús Polanco.

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) entregó un aporte económico a la Liga Pony de Béisbol Infantil de San Cristóbal, que se coronó campeón de la Serie del Caribe de esta disciplina deportiva. El donativo sería usado por la Liga Pony para cubrir los costos de alojamiento de los atletas durante el torneo regional. Fue recibido por Eugenio Báez, presidente de la Pony Basketball y Softball, de manos del licenciado Rafael Santana, encargado de Bienestar Social de EGEHID y Héctor Félix, encargado de Protocolo, en una pequeña ceremonia en la que estuvo la gobernadora de San Cristóbal, licenciada Pura Casilla.



El administrador general de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), ingeniero Rafael Salazar, recibió un reconocimiento por parte del equipo de fútbol Club Atlético de San Cristóbal, en valoración a sus aportes para el impulso y desarrollo del fútbol en esa provincia.

La distinción fue entregada por Maryori Hidalgo, directora ejecutiva del Club Atlético San Cristóbal; Juan Guerra, presidente Ad Vitam y Gerardo Pérez Dipré, gerente. Los directivos resaltaron los aportes hechos por la EGEHID y la administración que encabeza Salazar en favor del deporte y la juventud.

A través de su Programa de Responsabilidad Social Empresarial la EGEHID ha brindado apoyo a distintas organizaciones deportivas, contribuyendo de manera positiva en la vida de los jóvenes en las distintas disciplinas, como sucedió con el equipo de fútbol Club Atlético de San Cristóbal.

El administrador general de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), ingeniero Rafael Salazar, se reunió con autoridades, dirigentes comunitarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil de la provincia de San Juan, quienes les rindieron cuenta sobre las ejecutorias del Gobierno e hicieron algunos reclamos.

La alcaldesa de San Juan de la Maguana, Hanoy Sánchez; la gobernadora provincial, Elvira Corporán, y el director del Plan de Desarrollo de San Juan, Luis Bonilla, rindieron sus respectivos informes sobre los avances de los proyectos que fueron retomados, iniciados y los que aún esperan en carpeta.

MONSEÑOR NOUEL (R. Dominicana. - La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) inauguró en la comunidad de Los Quemados, provincia de Monseñor Nouel, la casa club del lugar, integrada por una cancha deportiva y un salón multiuso. La obra fue rehabilitada con fondos propios de la Egehid, por un monto RD\$12.7 millones, y se enmarca en el Programa de Responsabilidad Social Corporativa de la institución. Para garantizar que las familias dispongan de un espacio digno y duradero en el tiempo, las gradas fueron demolidas y construidas de nuevo, se cambió el sistema eléctrico, la estructura metálica, el sistema sanitario, se colocó hormigón armado, así como puertas y ventanas, entre otros componentes.





LOS CACAOS, San Cristóbal (R. Dominicana). - La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) anunció la construcción de las carreteras Los Cacaos-Calderón y Las Tres Veredas, obras que conllevan una inversión superior a los RD\$ 324 millones. El administrador general de EGEHID, ingeniero Rafael Salazar, hizo el anuncio en el marco de una reunión con representantes de la comunidad, autoridades locales y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.

En el encuentro también estuvo la doctora Rosa Ysabel Ruíz, presidenta del Consejo de Administración de la empresa estatal. “En tres meses vamos a iniciar también el puente de Los Calimetes, el cual está el proceso de licitación”, agregó durante el encuentro que tuvo lugar en el Ayuntamiento Municipal de Los Cacaos.

SAN CRISTÓBAL (R. Dominicana). - El presidente de la República, Luis Abinader, dejó iniciados los trabajos del Plan de Recuperación del Contra embalse Las Barías, que ejecutarán de manera conjunta la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), con la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En el acto, llevado a cabo en el muro del contra embalse sobre el río Nizao, en el municipio de Yaguate, acompañaron al mandatario el viceministro de Suelos y Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, René Antonio Mateo de los Santos; el administrador de EGEHID, Rafael Salazar, y el director ejecutivo del INDRHI, Olmedo Caba Romano. Con la medida se procura enfrentar la pérdida de capacidad de almacenamiento del contra embalse, que forma parte del complejo de presas Jigüey, Aguacate, Valdesia y Las Barías, todas construidas sobre el río Nizao.

SAN JUAN (R. Dominicana). - El presidente de la República, Luis Abinader, dio el primer palazo para la construcción de un conjunto de obras de alto impacto para los residentes de varios municipios de la provincia de San Juan, las cuales serán ejecutadas por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).

La primera de estas obras es la rehabilitación de la carretera que da acceso a la central hidroeléctrica de Palomino, la cual se encuentra actualmente en muy malas condiciones y que será intervenida a un costo de RD\$ 87,758,632.



Asimismo, la Egehid iniciará un proyecto de readecuación para solucionar los problemas de derrumbes en el camino hacia la referida presa, los cuales provocan, en ocasiones, la paralización del tránsito. Será ejecutado con una inversión de RD\$ 89,253,901.52 También se concluirá la construcción de dos diques (el viejo y el nuevo) sobre el río Caña Matayaya, ubicado en el distrito municipal de Matayaya, en Las Matas de Farfán, a un costo de RD\$ 110,734,547.

El administrador de EGEHID, ingeniero Rafael Salazar, explicó que estas tres obras son ampliamente demandadas por los productores agropecuarios de la zona.

Jarabacoa, Rep. Dominicana. La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) dejó inaugurado el centro comunal Los Capacitos en el distrito municipal Buena Vista, del municipio Jarabacoa. Esta obra se desarrolla dentro del Programa de Responsabilidad Social de la empresa, que procura contribuir al bienestar de las comunidades en las cercanías de las presas.

El proyecto consiste en una estructura de concreto armado de dos niveles, con techo en cana y una vanguardista fachada en madera, estos últimos elementos le agregan un toque de frescura. También cuenta con dos baños y un almacén. Esta edificación fue ejecutada por un monto de RD\$ 7,662,482.11, la que servirá para la realización de eventos y actividades comunitarias y almacenaje.

SANTO DOMINGO (R. Dominicana). - La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) reconoció el mérito estudiantil de 138 niños hijos de colaboradores de la institución que obtuvieron notas de excelencia durante el año escolar 2021-2022. Los alumnos recibieron un pergamino de reconocimiento por su alto desempeño y un aporte económico para la adquisición de útiles escolares.

El administrador general de EGEHID, ingeniero Rafael Salazar, y la presidenta del Consejo de Administración de la empresa, doctora Rosa Ysabel Ruíz, motivaron a los estudiantes a seguir esforzándose hasta convertirse en profesionales exitosos que contribuyan con el desarrollo país.



CAMBITA (R. Dominicana). - La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y la Fundación Rescatando Mariposas celebraron la primera de una serie de charlas programadas para promover una cultura de paz en los hogares. Ambas entidades trabajarán de forma mancomunada, para lo cual firmarán un acuerdo de colaboración que incluye el programa de las jornadas de orientación. La primera de estas charlas se efectuó en el municipio de Cambita e abarcó a personas de Los Cacaos, provincia de San Cristóbal.

El cronograma también incluye los municipios de Yaguata y Palenque, donde las charlas fueron programadas los días 13 y 28 de octubre.



## SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

La Oficina de Libre Acceso a la Información Pública se ha convertido en un instrumento interno y externo de fomento a la transparencia. Durante el año 2022, un total de onces (11) solicitudes de información fueron recibidas y tramitadas como establece la Ley 200 -04 y su reglamento de éstas todas han sido contestadas satisfactoriamente, lo que equivale a un 100%.

Por otra parte, en cuanto al Sistema de Atención Ciudadana 311 o Sistema de Administración de Denuncias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias, hasta la fecha no hemos recibido ninguna inquietud, pero de igual manera, día a día nos mantenemos en monitoreo constante para el buen funcionamiento de este.

### INFORME ESTADISTICO TRIMESTRAL OAI

JULIO – SEPTIEMBRE, 2022

Medio Solicitud	Recibidas	Pendientes	Resueltas
Física	0	0	0
Electrónica	10	0	10
311	0	0	0
Otra	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

Meses	Cantidad Solicitudes de información
Julio	03
Agosto	05
Septiembre	02
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de registros internos

### Calificación de las evaluaciones mensuales al portal de transparencia EGEHID

Mes	Calificación
Julio	94.3
Agosto	94.9
Septiembre	En proceso de evaluación
<b>Promedio</b>	<b>94.6%</b>



## Anexos:

A continuación, se listan los proyectos que están ejecutados en su totalidad y en proceso en el que se encuentran actualmente.

PROYECTOS EJECUTADOS	PROVINCIA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN	ESTADO
1. CONSTRUCCIÓN IGLESIA DE PERPETUOSOCORRO EN LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	SAN JUAN	14,428,335.80		14,074,924.44	100 %	EN PROCESO DE CIERRE TÉCNICO.
2. CONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	SAN JUAN	12,795,938.51		12,795,938.51	100 %	SE ENTREGÓ EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL . EN PROCESO DE PAGO DEL RETENIDO.
3. PROYECTO CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL, EN EL MUNICIPIO DE CAMBITA, PROVINCIASAN CRISTÓBAL.	SAN CRISTÓBAL	11,296,503.46		5,986,827.23	100 %	SE ENTREGÓ EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL . EN PROCESO DE PAGO DEL RETENIDO.
4. PROYECTO CONSTRUCCIÓN CANCHADEPORTIVA, INGENIO NUEVO.	SAN CRISTÓBAL	4,546,296.35		2,514,632.98	100 %	ADENDA DE CIERRE REALIZADA.
5. PROYECTO REPARACIÓN DEL CENTROMÉDICO DEL PRIMER NIVEL LAS PALMITAS, SAN CRISTÓBAL.	SAN CRISTÓBAL	2,085,166.96		936,490.23	100 %	EN PROCESO DEADENDA CIERRE.
6. REPARACIÓN CANCHA CLUB LA SALVIA-LOS QUEMADOS Y BLANCO, MUNICIPIO BONAÑO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.	MONSEÑOR NOUEL	12,698,326.08		5,374,951.42	100 %	ADENDA DE CIERRE REALIZADA.
7. PROYECTO REMOZAMIENTO CASA DE ALOJAMIENTO EMPLEADOS, CONSTRUCCIÓN CASETA PARA ALOJAMIENTO DE MATERIALES INFLAMABLES Y TOXICOS, CONTRUCCION ENTRADA A LA CASA DE MAQUINAS, OFICINA ADMINISTRATIVA, CHIMENEA DE EQUILIBRIO, C.H. DE JIMENOA.	LA VEGA	31,200,647.11		24,705,130.20	100 %	EN PROCESO DE CUBICACIÓN DECIERRE.
8. CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNALLOS CAPACITOS, DM BUENA VISTA, MUNICIPIO DE JARABCOA, PROVINCIA LA VEGA.	LA VEGA	7,854,959.79		4,128,115.35	100 %	EN PROCESO DE CUBICACIÓN DE CIERRE.
<b>TOTALES</b>		<b>96,906,174.06</b>		<b>70,517,010.36</b>		

PROYECTOS EN EJECUCIÓN	PROVINCIA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% POA	ESTADO
1.PROYECTO REPARACIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA EN IGLESIA CATÓLICA SANTA LUCIA, UBICADA ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y PARQUE RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN	SAN JUAN	23,400,797.03	14,046,355.48	90%	88.63%	En ejecución.
2. CONSTRUCCIÓN DE CUARTEL POLICIAL EN DM DE GUANITO, MUNICIPIO BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	SAN JUAN	17,267,651.34		15%	23.00%	En ejecución.
3. SAN JUAN DE LA MAGUANA.	SAN JUAN	3,723,767.23		5%	23.00%	En ejecución.
4. CONSTRUCCIÓN CUARTEL POLICIAL EN DM MATAYAYA, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	SAN JUAN	17,267,651.34	2,778,844.21	17.50%.	41.75%	En Ejecución.
5. REHABILITACIÓN COCINA - COMEDOR Y CUARTEL, C.H. PALOMINO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	SAN JUAN	2,400,000.00		15%	23.00%	En ejecución.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN	PROVINCIA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% POA	ESTADO
6. CONSTRUCCIÓN SALÓN DE REUNIONES Y OFICINAS DE DOS NIVELES Y CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN, C.H. SABANETA, MUNICIPIO SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	SAN JUAN	6,800,000.00		15%	23.00%	En ejecución.
7. REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN C.H. SABANETA, MUNICIPIO DE SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	SAN JUAN	2,400,000.00		15%	23.00%	En ejecución.
8. REHABILITACIÓN CANCHA EN SABANETA, MUNICIPIO DE SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	SAN JUAN	5,000,000.00		0%	23.00%	Actualización de partidas.
9. CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES VARIAS EN C.H. SABANA YEGUA,	SAN JUAN	5,556,988.99		30%	23.00%	En ejecución.
10. CONSTRUCCIÓN CANCHA DEPORTIVA MAGUEYAL, MUNICIPIO DM MAGUEYAL, PROVINCIA AZUA.	AZUA	5,504,959.36		0%	23.00%	En espera de solar.
11. CONSTRUCCIÓN DE PLAY DE BEISBOL, MUNICIPIO DE MAGUEYAL, PROVINCIA AZUA.	AZUA	11,990,412.93		2%	23.00%	En Ejecución.
12. CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA, MUNICIPIO MAGUEYAL, PROVINCIA AZUA.	AZUA	5,119,612.20		10%	23.00%	En ejecución.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN	PROVINCIA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% POA	ESTADO
<b>13. CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO MILITAR CARACOLES, PROVINCIA AZUA.</b>	AZUA	5,865,340.95	1,536,026.44	29.26%	41.75%	En Ejecución.
<b>14. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN BARRIO EL BLANCO, MUNICIPIO LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA.</b>	AZUA	4,621,975.37		0%	23.00%	En proceso de inicio.
<b>15. CONSTRUCCIÓN VERJA PERIMETRAL CEMENTERIO, MUNICIPIO DM VILLARPANDO, PROVINCIA AZUA.</b>	AZUA	4,640,409.74	785,729.57	17.46%	41.75%	En ejecución.
<b>16. CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA, MUNICIPIO DE TABARA ABAJO, PROVINCIA AZUA.</b>	AZUA	5,158,467.09		18%	23.00%	En ejecución.
<b>17. CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA LAS YAYAS VIAJAMA, MUNICIPIO SAN VICENTE DE PAUL, PROVINCIA DE AZUA.</b>	AZUA	5,023,898.39		0%	23.00%	En proceso de inicio.
<b>18. CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMUNITARIA, PLAY DE BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DUVERGE, PROVINCIA INDEPENDENCIA.</b>	INDEPENDENCIA	18,454,722.14		15%	23.00%	En ejecución.
<b>19. CONSTRUCCIÓN DE DESTACAMENTO MILITAR MIRAMAR, PROVINCIA PEDERNALES.</b>	PEDERNALES	5,865,340.95		3%	23.00%	En Ejecución.
<b>20. PROYECTO CONSTRUCCION DE FUNERARIA, NAJAYO ARRIBA, SAN CRISTÓBAL.</b>	SAN CRISTÓBAL	7,594,050.11		10%	23.00%	En ejecución.



PROYECTOS EN EJECUCIÓN	PROVINCIA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% POA	ESTADO
21. RECONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL CAMBITA STERLING, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.	SAN CRISTÓBAL	2,048,650.79		15%	23.00%	En Ejecución.
22. CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL BARRIO LA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.	SAN CRISTÓBAL	7,894,420.99	1,906,602.62	25.11%	41.75%	En ejecución.
23. TERMINACIÓN DE LOCAL PARA LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE CAMBITA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.	SAN CRISTÓBAL	4,551,881.18	876,673.70	15%	48.00%	En ejecución.
24. REHABILITACIÓN CASAS DEL CAMPAMENTO EMPLEADOS Y CONSTRUCCIÓN ÁREA DE PARQUEOS CENTRAL HIDROELÉCTRICA VALDESIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.	SAN CRISTÓBAL	3,850,000.00	908,101.47	25.12%	48.00%	En Ejecución.
25. SOLUCIÓN DRENAJE SANITARIO EN EL CAMPAMENTO DE EMPLEADOS Y REHABILITACIÓN DE GARITA PRINCIPAL C.H. VALDESIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.	SAN CRISTÓBAL	4,553,762.90	936,044.14	20.56%	48.00%	En ejecución.
26. CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR/COCINA EN ÁREA DE CAMPAMENTO DE EMPLEADOS C.H. AGUACATE, MUNICIPIO CAMBITA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.	SAN CRISTÓBAL	3,144,868.29	1,068,560.28	36.68%	41.75%	En Ejecución.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN	PROVINCIA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% POA	ESTADO
27. REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIONES VARIAS, INCLUYE REHABILITACIÓN BAÑOS EN LA CENTRAL Y CAMPAMENTO EL POLVORÍN, REHABILITACIÓN COCINA - COMEDOR, CONSTRUCCIÓN DE GARITA MILITAR, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, POZO SÉPTICO, POZO FILTRANTE Y CONSTRUCCIÓN ALMACÉN,	SAN CRISTÓBAL	6,586,474.55		15%	23.00%	En ejecución.
28. CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN CAÑADA HONDA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.	SAN CRISTÓBAL	5,017,131.05	4,810,763.48	95.89%	41.75%	En Ejecución.
29. CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR PEÑA GÓMEZ II, MUNICIPIO CAMBITA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.	SAN CRISTÓBAL	4,408,200.00		80%	23.00%	En ejecución.
30. CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES CAMBITA, MUNICIPIO DE CAMBITA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.	SAN CRISTÓBAL	4,654,457.97	2,162,920.56	49.85%	41.75%	En Ejecución.
31. CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES SAN CRISTÓBAL, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.	SAN CRISTÓBAL	4,717,611.07	1,199,423.84	25.42%	41.75%	En Ejecución.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN	PROVINCIA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% POA	ESTADO
<b>32. UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA LA PLENA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.</b>	SAN CRISTÓBAL	10,910,696.65		3%	23.00%	En Ejecución.
<b>33. CONSTRUCCIÓN CANCHA DEPORTIVA SABANITA CALIENTE, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA.</b>	PERAVIA	5,504,959.36		15%	23.00%	En ejecución.
<b>34. CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL RIO ARRIBA, PROVINCIA PERAVIA.</b>	PERAVIA	5,225,596.04		0%	23.00%	En proceso de inicio.
<b>35. CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL SANTANA, MUNICIPIO DE SANTANA, PROVINCIA PERAVIA.</b>	PERAVIA	18,131,033.90		2%	23.00%	En Ejecución.
<b>36. CONSTRUCCIÓN DE PLAY DE BEISBOL, MUNICIPIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA.</b>	PERAVIA	11,990,412.93		20%	23.00%	En ejecución.
<b>37. CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL BARRIO WASHINGTON, MUNICIPIO BANI, PROVINCIA PERAVIA.</b>	PERAVIA	5,225,596.04		20%	23.00%	En ejecución.
<b>38. CONSTRUCCIÓN CUARTEL POLICIAL EN RANCHO ARRIBA, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA.</b>	SAN JOSÉ DE OCOA	17,267,651.34		0%	23.00%	En Proceso de inicio.
<b>39. CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA LA CIÉNAGA, MUNICIPIO LA CIÉNAGA, PROV. SAN JOSÉ DE OCOA.</b>	SAN JOSÉ DE OCOA	13,839,561.25	2,784,524.74	21.71%	23.00%	En ejecución.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN	PROVINCIA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% POA	ESTADO
<b>40. CONSTRUCCIÓN FUNERARIA RANCHO ARRIBA, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA.</b>	SAN JOSÉ DE OCOA	12,356,751.12		27%	23.00%	En Ejecución.
<b>41. REPARACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL, PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA.</b>	SAN JOSÉ DE OCOA	10,452,000.00		15%	23.00%	En ejecución.
<b>42. PROYECTO REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL ENTORNO DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS MONCIÓN, PINALITO Y RÍO BLANCO, POR LOTES: LOTE 2: REHABILITACIÓN DE VARIAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS RÍO BLANCO Y PINALITO, MONSEÑOR NOUEL.</b>	MONSEÑOR NOUEL	6,625,703.73	1,619,832.85	24.45%		En espera extensión de tiempo para pago Cubicación #1
<b>43. CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL EN LAS CASETAS DE SONADOR, BLANCO, ARROYON, Y EN LA VÁLVULA MARIPOSA Y CISTERNA DE ENFRIAMIENTO EN CASA DE MAQUINAS, C.H. PINALITO, MUNICIPIO BLANCO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.</b>	MONSEÑOR NOUEL	2,500,000.00		20%	23.00%	En ejecución.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN	PROVINCIA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% POA	ESTADO
<b>44. CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y ALMACÉN EN C.H. RIO BLANCO, MUNICIPIO BLANCO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.</b>	MONSEÑOR NOUEL	5,213,525.00		0%	23.00%	En proceso de inicio.
<b>45. TERMINACIÓN DE LA IGLESIA JUMA BEJUCAL, MUNICIPIO SABANA DEL PUERTO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.</b>	MONSEÑOR NOUEL	4,522,235.32	1,713,997.07	37.90%	41.75%	En Proceso de cubicación
<b>46. REPARACIÓN CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO JAYCO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.</b>	MONSEÑOR NOUEL	2,355,948.40		16%	23.00%	En ejecución.
<b>47. CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA EL CARIBE - EL VERDE, MUNICIPIO MAIMÓN, MONSEÑOR NOUEL.</b>	MONSEÑOR NOUEL	13,673,486.52		0%	23.00%	En proceso de Inicio.
<b>48. CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA SABANA DEL PUERTO, MUNICIPIO PIEDRA BLANCA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.</b>	MONSEÑOR NOUEL	12,455,605.13		25%	23.00%	En proceso de cubicación
<b>49. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA JUNTA MUNICIPAL TAVERA, MUNICIPIO TAVERA, PROVINCIA LA VEGA.</b>	LA VEGA	5,504,959.36		0%	23.00%	En proceso de inicio.
<b>50. CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR TURÍSTICO EN LA JUNTA MUNICIPAL TAVERA, MUNICIPIO TAVERA, PROVINCIA LA VEGA</b>	LA VEGA	4,520,382.41		0%	23.00%	En proceso de inicio.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN	PROVINCIA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% POA	ESTADO
<b>51. SOLUCIÓN AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN COCINA Y ALMACÉN, C.H. CONSTANZA, MUNICIPIO CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA.</b>	LA VEGA	5,538,785.11	844,076.62	30%	41.75%	En ejecución.
<b>52. CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN C.H. RINCÓN, MUNICIPIO RINCÓN, PROVINCIA LA VEGA.</b>	LA VEGA	3,270,179.00		20%	23.00%	En ejecución.
<b>53. REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURAS ANIANA VARGAS, MUNICIPIO DE YUNA, PROVINCIA LA VEGA.</b>	LA VEGA	9,651,271.00		20%	23.00%	En ejecución.
<b>54. REHABILITACIÓN IGLESIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, MUNICIPIO BUENAVISTA, PROVINCIA LA VEGA.</b>	LA VEGA	3,219,156.35		20%	23.00%	En ejecución.
<b>55. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SECCIÓN LAS CRUCES DE QUITA SUEÑO, MUNICIPIO DM QUITA SUEÑO, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ.</b>	SÁNCHEZ RAMÍREZ	5,963,263.91	1,724,885.38	28.93%	41.75%	En ejecución.
<b>56. POLICLÍNICA EN EL DM QUITA SUEÑO, MUNICIPIO DM QUITA SUEÑO, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ.</b>	SÁNCHEZ RAMÍREZ	10,000,000.00		3%	23.00%	En ejecución.
<b>57. CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LOS MEMIZOS, MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.</b>	MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	12,810,696.65		3%	23.00%	En ejecución.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN	PROVINCIA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% POA	ESTADO
<b>58. REHABILITACIÓN GENERAL EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA C.H. ROSA JULIA DE LA CRUZ, MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.</b>	MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	8,000,000.00	1,172,631.68	20.12%	48.00%	En ejecución.
<b>59. CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO MILITAR MATANCITAS, MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.</b>	MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	5,865,340.95		0%	23.00%	En Espera de no Objeción.
<b>60. REHABILITACIÓN DE PARQUE DEPORTIVO LAS PLACETAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.</b>	SANTIAGO	15,622,510.40		0%	23.00%	Problemas con el solar.
<b>61. CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LAS PLACETAS, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.</b>	SANTIAGO	12,810,696.65		3%	23.00%	En ejecución.
<b>62. TERMINACIÓN DE CAPILLA DE FÁTIMA, MUNICIPIO NAVARRETE, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.</b>	SANTIAGO	3,968,672.88	631,102.74	15.90%	41.75%	En ejecución.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN	PROVINCIA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% POA	ESTADO
<b>63. DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROL LIMPIA REJAS Y COLOCACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN CARRETERA DE ACCESO, CENTRAL HIDROELÉCTRICA BRAZO DERECHO, MUNICIPIO NAVARRETE, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.</b>	SANTIAGO	7,885,839.65	1,981,441.76	25.13%	41.75%	En ejecución.
<b>64. CONSTRUCCIÓN DE CUARTEL POLICIAL EN SABANA IGLESIA, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.</b>	SANTIAGO	17,267,651.34		15%	23.00%	En ejecución.
<b>65. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MUNICIPAL EN SABANA IGLESIA, MUNICIPIO SABANA IGLESIA, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.</b>	SANTIAGO	5,504,959.36		3%	23.00%	En ejecución.
<b>66. CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA EN CAIMITO, MUNICIPIO CAIMITO, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.</b>	SANTIAGO	12,356,751.12		0%	23.00%	En proceso de Inicio.
<b>67. CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL EN JUNCALITO, DM JUNCALITO, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.</b>	SANTIAGO	7,662,482.11		0%	23.00%	En espera de solar.



PROYECTOS EN EJECUCIÓN	PROVINCIA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% POA	ESTADO
68. CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR RECREATIVO EN CONTRAEMBALSE LÓPEZ- ANGOSTURA, DM BAITOA, MUNICIPIO BAITOA, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	SANTIAGO	4,109,438.55		0%	23.00%	En proceso de inicio.
69. TERMINACIÓN DE CANCHA PRÓXIMA AL CONTRAEMBALSE LÓPEZ ANGOSTURA, DM BAITOA, MUNICIPIO BAITOA, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	SANTIAGO	4,403,967.49		5%	23.00%	En ejecución.
70. CUARTEL LÓPEZ - ANGOSTURA, MUNICIPIO BAITOA, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	SANTIAGO	4,180,476.83		0%	23.00%	En proceso de inicio.
71. CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA EN LAGUNA SALADA, MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, REP. DOM.	VALVERDE	5,245,506.08	1,620,903.58	31.77%	41.75%	En ejecución.
72. REHABILITACIÓN CENTROS COMUNALES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN ESPERANZA, MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE, R.D.	VALVERDE	8,198,893.46	1,607,691.36	21.18%	41.75%	En ejecución.
<b>TOTALES</b>		<b>556,896,147.34</b>	<b>48,717,133.57</b>			

Maria Cristina Gomez Montero  
Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

