



## **INFORME TRIMESTRAL ABRIL- JUNIO 2023**

## INDICE

<b>RESUMEN EJECUTIVO</b> .....	2
• <b>MISIÓN</b> .....	4
• <b>VISIÓN</b> .....	4
• <b>PROPÓSITO</b> .....	4
• <b>IMPULSAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE REPÚBLICA DOMINICANA GENERANDO ENERGÍA</b> .....	4
• <b>PROPUESTA DE VALOR</b> .....	4
• <b>VALORES</b> .....	4
 <b>DETALLES POR LINEAMIENTO DE LOS AVANCES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 ....</b>	<b>5</b>
<b>(SEGUNDO TRIMESTRE)</b> .....	<b>5</b>

## RESUMEN EJECUTIVO

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) tiene el firme propósito de apoyar la sostenibilidad del sector eléctrico dominicano, garantizando una gestión transparente, efectiva y productiva para el beneficio del país. En este marco, plácenos presentar este informe contentivo respecto de la gestión institucional de la empresa para el período comprendido del segundo trimestre del año 2023.

En este sentido, cabe destacar que la actual administración de EGEHID ha mantenido su accionar en cuatro pilares claves: **la potencialización y mejoramiento de las operaciones, los nuevos proyectos de expansión, la implementación de programas de responsabilidad social corporativa tendentes al desarrollo integral de los grupos de interés involucrados en nuestro quehacer, así como la transparencia financiera**, todo esto para lograr los objetivos estratégicos institucionales.

La institución tiene un total de 588 actividades y/o proyectos, cada una bajo la dirección y el lineamiento correspondiente.

A continuación, grafico representativo del avance del Poa 2023 y su ejecución en el segundo trimestre del año, mismo suministrado desde nuestra plataforma de seguimiento institucional.

## ➤ **MISIÓN**

Generar electricidad con fuentes renovables de acuerdo con estándares internacionales, apoyados en nuestro talento humano, tecnología de vanguardia, responsabilidad ambiental y social, contribuyendo con el desarrollo del país.

## ➤ **VISIÓN**

Mantener el liderazgo en la generación de electricidad con fuentes renovables en la República Dominicana, reconocidos por altos estándares de calidad.

## ➤ **PROPÓSITO**

Impulsar el desarrollo sostenible de República Dominicana generando energía eléctrica de calidad, con fuentes renovables.

## ➤ **PROPUESTA DE VALOR**

Que es aquello que hace única a la Institución de cara a sus clientes y que lo diferencia de sus competidores: que somos una empresa comprometida con el suministro de electricidad, generada con fuentes renovables, operativamente confiable, contribuyendo al desarrollo sostenible de las comunidades y la preservación del medio ambiente.

## ➤ **VALORES**

Integridad, trabajo en equipo, compromiso, responsabilidad social, confianza, respeto y lealtad.

**DETALLES POR  
LINEAMIENTO DE LOS  
AVANCES DEL PLAN  
OPERATIVO ANUAL 2023  
(SEGUNDO TRIMESTRE)**

## 1. Incrementar la Generación de Electricidad con Fuentes Renovables.

Este lineamiento consta de 3 objetivos estratégicos y 9 planes de acción, enfocados en repotenciar las centrales hidroeléctricas existentes, desarrollar e implementar la generación de energía a través de fuentes eólicas y fuentes solares, entre otros planes de mantenimientos preventivos y correctivos para la generación de forma sostenible.

Este lineamiento consta de un total de 30 actividades o proyectos, tiene un presupuesto total del año RD\$16,822,713,710.62 y en este trimestre ha tenido una ejecución de un 8.20%. Divididas por las direcciones de:

- 1- Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico
- 2- Dirección de Tecnología y Telemática
- 3- Dirección de Manteniendo y Rehabilitación de Obras Civiles
- 4- Gerencia de Energías Renovables

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
1. a. Construir nuevas centrales hidroeléctricas y repotenciar las existentes que sean factibles.	1	Construcción Proyecto Hidroeléctrico Artibonito	\$ 3,362,770,965.00	0.00%	Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico
	2	Construcción Minicentral Guayubín	\$ 74,320,000.00	41.00%	
	3	Construcción Minicentral Yacahueque, San Juan de la Maguana	\$131,585,906.00	75.00%	
	4	Construcción Proyecto Hidroeléctrico Hatillo 2, Prov. Sánchez Ramírez (Cotuí)	\$23,273,633.00	63.33%	
	5	Construcción Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas	\$6,000,000,000.00	35.00%	
	6	Estudio Minicentral Canal Jicome	\$16,800,000.00	11.11%	
	7	Estudios Minicentral Canal Guayacanes	\$80,500,000.00	11.11%	
	8	Estudios de Factibilidad Técnica Minicentral Hidroeléctricas Los Bancos	\$63,500,000.00	0.20%	
	9	Estudios Proyecto Hidroeléctrico Artibonito	\$85,542,004.00	40.00%	
	10	Proyecto Hidroeléctrico BOBA	\$44,800,000.00	0.00%	
	11	Rehabilitación Túnel desvío presa Valdesia	\$621,749,194.00	0.00%	
	12	Revisión de Estudios y Diseños de la TAHAL para la Presa Montemayor e identificación posible sitio para hidrobombeo	\$32,300,000.00	0.28%	
	13	Revisión de los Estudios de Factibilidad Técnica y Económica de la Central Hidroeléctrica La Diferencia	\$54,000,000.00	0.26%	
	14	Revisión de los Estudios de PRE-FACTIBILIDAD Técnica y Económica de la Presa Las Dos Bocas Comendador	\$32,300,000.00	0.01%	
	15	Supervisión Proyecto Las Placetas	\$649,542,000.00	0.00%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
1 b. Eficientizar el uso del agua por cuenca y por central.	16	Construcción Proyecto de Construcción Presa Guayubín	\$1,549,987,200.00	33.00%	Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico
	17	Construcción Vertedero Presa Bao	\$649,600.00	0.00%	
	18	Estudios de Factibilidad Técnica de la Central Hidroeléctrica de Acumulación de Agua por Bombeo Camú.	\$48,600,000.00	0.31%	
	19	Estudios de Factibilidad Técnica y Económica de la Minicentral Hidroeléctrica Joca.	\$25,000,000.00	0.00%	
	20	Estudios de Factibilidad Técnica y Económica de la Minicentral Hidroeléctricas Cajulito.	\$25,000,000.00	0.00%	
	21	Rehabilitación Modificación de la Obra de Toma Presa de Pinalito y manejo de los Sedimentos	\$62,550,000.00	0.00%	
	22	Revisión Estudios, Diseños y Licitación Construcción Presa La Gina	\$130,000,000.00	30.82%	
	23	Supervisión Proyecto Guayubín	\$87,715,508.00	25.00%	
	24	Instalación de nuevos sensores de nivel de agua y, análisis y habilitación de las estaciones hidrometeorológicas.	\$20,000,000.00	0.00%	Dirección de Tecnología y Telemática
	25	Proyecto VHF Digital para Centrales Hidroeléctricas, incluyendo Antenas.	\$85,000,000.00	33.33%	
1 c. Diversificar la matriz de generación de energía renovable.	27	Construcción Proyecto Solar Fotovoltaico Sabaneta	\$776,159,996.00	12.63%	Gerencia de Energías Renovables
	28	Construcción Proyecto Solar Fotovoltaico Brazo Derecho Solar	\$305,012,570.00	32.58%	
	29	Construcción Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez	\$1,020,691,064.00	0.00%	
	30	Construcción Proyecto Solar Fotovoltaico Sabana Yegua	\$1,108,800,002.00	00.00%	
	31	Consultoría para estudios y diseños Proyectos de Hidrobombeo Zona Sur - Sabana Yegua y Zona Norte - Rincón	\$65,000,000.00	0.00%	
	32	Consultoría para estudios y diseños Proyectos Solares Fotovoltaicos Flotantes en Zona Sur Presa Sabana Yegua y Sabaneta. Zona Norte Presa Hatillo y Rincón	\$60,000,000.00	0.00%	
	33	Estudios y Diseño Proyecto Solar Fotovoltaico Sabaneta	\$21,769,087.00	12.63%	
	34	Estudios y Diseño Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez	\$21,769,087.00	6.32%	
	35	Estudios y Diseño Proyecto Solar Fotovoltaico Sabana Yegua	\$21,769,087.00	12.63%	
	36	Estudios y Diseños Proyecto Eólico Brazo Derecho	\$25,000,000.00	00.00%	
	37	Estudios y Diseños Proyecto Eólico Tierra Nueva	\$200,000,000.00	25.00%	
	38	Mapa de Hidrobombeo en República Dominicana	\$ 0.00	2.50%	
	TOTAL, INVERSION LINEAMIENTO			\$16,933,456,903.00	

## 2. Fortalecer la Gestión Operativa y Administrativa.

Este lineamiento consta de 4 objetivos estratégicos y 8 planes de acción, enfocados en optimizar los procesos internos, formalización del cumplimiento de leyes, normas, políticas y procedimientos, además de implementación de normas de gestión de calidad y medio ambiente.

Este lineamiento consta de un total de 105 actividades o proyectos, tiene un presupuesto total del año RD\$1,082,625,184.00 y en este trimestre ha tenido una ejecución de un 29.07%. Divididas por las direcciones de:

- 1- Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras
- 2- Dirección de Servicios Financieros
- 3- Dirección de Manteniendo y Rehabilitación de Obras Civiles
- 4- Dirección de Auditoría Interna
- 5- Dirección Administrativa
- 6- Dirección de Logística
- 7- Dirección de Operaciones
- 8- Dirección de Planificación y Desarrollo
- 9- Dirección de Tecnología y Telemática
- 10- Gabinete Financiero
- 11- Secretaria General

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
2. a. Optimizar los procesos internos administrativos y operativos a fin de reducir sus tiempos de ejecución	1	Arreglos y mantenimientos de las unidades A/A (aires acondicionados)- edificio de archivos EGEHID/ Quita Sueño.	\$50,000.00	0.00%	Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras
	2	Asegurar la correcta recepción, custodia y manejo de los fondos	\$ 0.00	25.00%	Dirección de Servicios Financieros
	3	Eficientizar los procesos de las operaciones para el cierre de los periodos contables.	\$ 0.00	24.50%	
	4	Eficientizar los registros de Cuentas por Cobrar para el desarrollo del Departamento.	\$ 0.00	25.00%	
	5	Elaborar Informes Financieros Confiables y Oportunos	\$ 0.00	15.00%	
	6	Mantener el adecuado funcionamiento, administración y control en las actividades de cuentas por pagar.	\$ 0.00	24.90%	
	7	Análisis de la cuenta ganancias netas	\$ 0.00	0.00%	Dirección de Auditoría Interna
	8	Análisis de las Cuentas por Cobrar	\$ 0.00	79.00%	
	9	Análisis de los Ingresos por Ventas de Servicio de Energía	\$ 0.00	0.00%	



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	10	Análisis del Renglón de los Activos Diferidos	\$ 0.00	0.00%	
	11	Análisis del renglón de los Activos Fijos	\$ 0.00	0.00%	
	12	Auditoría a la Dirección De Planificación	\$ 0.00	0.00%	
	13	Auditoría de Gestión a la Oficina de Libre Acceso a la Información	\$ 0.00	0.00%	
	14	Auditoría de Gestión al Gabinete de Medio Ambiente	\$ 0.00	25.00%	
	15	Auditoría de Gestión al Gabinete de Salud	\$ 0.00	37.75%	
	16	Auditoría de Gestión al Gabinete de Tecnología	\$ 0.00	100.00%	
	17	Auditoría de Gestión al Gabinete Financiero	\$ 0.00	0.00%	
	18	Auditoría de Gestión al Gabinete Social	\$ 0.00	100.00%	
	19	Construcción de Comedor y Almacén en C.H. Rio Blanco, municipio Blanco, provincia Monseñor Nouel.	\$5,213,525.00	0.00%	Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación Obras Civiles
	20	Suministro de combustible Centrales /Quita Sueño.	\$ 0.00	19.00%	Dirección Administrativa
	21	Suministro de materiales gastables a DDH, CCH, Quita Sueño y Edificio Principal/ Serv. Generales.	\$ 0.00	0.00%	
	22	Organización, estandarización y control de los almacenes.	\$18,775,000.00	27.42%	Dirección de Logística
	23	Proyecto de Remozamiento y equipamiento de centro de distribución quita sueño.	\$12,200,000.00	0.00%	
	24	CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES	\$ 0.00	26.00%	Dirección de Operaciones
	25	COMPLETIVO DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$366,000,000.00	0.00%	
	26	DAR SEGUIMIENTO AL POA DE TODAS LAS CENTRALES	\$ 0.00	25.00%	
	27	SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA TECNICA DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO GENERADORES CENTRAL HATILLO, TAVERA Y MONCION	\$ 0.00	27.78%	
	28	SEGUIMIENTO SOLICITUD IMPERMEABILIZACION DE TODOS LOS TECHOS DE LAS CENTRALES	\$ 0.00	22.22%	
	29	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$415,447,073.00	52.50%	
	30	DISEÑAR PLANILLA DE BASE DE DATOS ESTADISTICOS DE LA GENERACION HISTORICA DE LAS CENTRALES EGEHID	\$ 0.00	0.00%	Dirección de Planificación y Desarrollo
	31	EVALUAR Y REDEFINIR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA CON BASE A LAS POLITICAS COMUNMENTE UTILIZADAS	\$ 0.00	12.67%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	32	FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA EGEHID	\$ 0.00	6.49%	
	33	IMPLEMENTACION DE LA MATRIZ POWER BI EN LA INSTITUCION	\$ 0.00	84.72%	
	34	Implementación de sistema Rise SAP S/4 Hana.	\$51,300,000.00	1.65%	Dirección de Tecnología y Telemática
	35	Renovación, upgrade y adquisición de licencias Microsoft 365 por un periodo de 3 años.	\$37,000,000.00	12.09%	
	36	Cierre y Presentación de Estados Financieros 2022	\$ 0.00	50.00%	Gabinete Financiero
	37	Confeción Presupuesto 2024	\$ 0.00	50.00%	
	38	Coordinación Auditoria Financiera externa y Reevaluación de los Activos	\$ 0.00	33.33%	
	39	Gestión de Tesorería y Gestión de cobros	\$ 0.00	50.00%	
	40	Mejoras al módulo FI y MM de SAP	\$ 0.00	33.33%	
	41	Realización de Inventario 2023 (Activos y Materiales)	\$ 0.00	33.33%	
	42	Seguimiento a Implementación del SAP HANNA	\$ 0.00	11.11%	
	43	Seguimiento a los puntos de auditoria identificados por CC y CGRP	\$ 0.00	50.00%	
	44	Seguimiento Power BI, Proyectos, ejecución presupuestaria, POA y PAC.	\$ 0.00	25.00%	
	45	Seguimiento y Conocimiento Estados Financieros trimestrales, anuales y cumplimiento con DIGECOOG	\$ 0.00	33.33%	
	46	Organizar y administrar la gestión documentaria del archivo central de la institución.	\$ 0.00	20.15%	Secretaria General
	47	Organizar, orientar, ejecutar, y tramitar documentación en apoyo a la administración.	\$ 0.00	28.75%	Secretaria General
	48	Recibir, sellar, fotocopiar y tramitar las documentaciones externas a la administración	\$ 0.00	26.53%	
	49	salvaguardar organizar y administrar todas las documentaciones históricas de la empresa de forma definitiva	\$ 0.00	15.80%	
	50	Análisis documental e inspección del buen funcionamiento de los controles internos.	\$ 0.00	32.79%	
	51	Fiscalización Técnica y Financiera de los Proyectos que ejecuta la empresa, según lo establecido contractualmente	\$ 0.00	22.12%	Contraloría General

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
2.b. Fortalecer el cumplimiento en el marco regulatorio para la aplicación de las leyes, normativas, políticas y procedimientos.	52	Fortalecer los programas institucionales en base a las leyes, normas y marco regulatorio que rigen a la institución	\$ 0.00	15.87%	Dirección de Jurídica
	53	Administración de los Activos Fijos	\$ 0.00	17.48%	Dirección de Servicios Financieros
	54	Ejecución Presupuestaria 2023	\$ 0.00	23.25%	
	55	Auditoría tecnológica a nivel de seguridad informática en edificio central, CCH, DDH y centrales, e implementación de controles y procesos de riesgos tecnológicos.	\$22,000,000.00	0.00%	Dirección de Tecnología y Telemática
	56	Consultoría Normativa Cobit.	\$2,300,000.00	4.00%	
	57	Adquisición y distribución a nivel nacional de combustible / Dir. Administrativa.	\$ 0.00	0.00%	Dirección Administrativa
	58	Ampliar el almacén de repuestos y el taller / Transportación.	\$ 0.00	0.00%	
	59	Capacitación a Choferes / Transportación.	\$ 0.00	0.00%	
	60	Contratación de 3 talleres externos para Mantto. De flotilla vehicular a nivel nacional / Dir. Administrativa.	\$ 0.00	0.00%	
	61	Contratación de compañía Aseguradora / Dir. Administrativa.	\$ 0.00	0.00%	
	62	Coordinación / Cooperativa.	\$ 0.00	0.00%	
	63	Estructuración de Personal /Tramite Aduanal.	\$ 0.00	0.00%	
	64	Instalación de GPS en la flotilla vehicular / Dir. Administrativo.	\$ 0.00	0.00%	
	65	Pagos de facturas a talleres externos / Transportación.	\$ 0.00	0.00%	
	66	Reparación total del comedor de los empleados Central Monción / Serv. Generales.	\$ 0.00	0.00%	
	67	Plan y Seguimiento Cementerio de Valdesia con Bienes Nacionales.	\$ 0.00	33.33%	Gabinete Financiero
	68	Seguimiento Implementación ISO 9001	\$ 0.00	25.00%	
	69	Seguimiento notas institucionales (ETICA, CONTRALORIA, OGTIC)	\$ 0.00	25.00%	
	70	Seguimiento y Readecuación Almacenes	\$ 0.00	33.33%	
	71	Seguimiento, Aprobación y Diseño de procedimientos	\$ 0.00	25.00%	
	72	Ejecución de Compras por comparación de Precios	\$ 0.00	7.11%	Gerencia de Compras y Contrataciones
	73	Ejecución de Compras por Licitación Nacional	\$ 0.00	5.64%	
	74	Ejecución de Procedimientos de compra con excepción	\$ 0.00	34.38%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	75	Ejecución de procedimientos de Compras Debajo del Umbral	\$ 0.00	17.37%	
	76	Ejecución de Procedimientos de Compras Menores	\$ 0.00	23.06%	Gerencia de Compras y Contrataciones
	77	Ejecución de Procedimientos de Subasta Inversa	\$ 0.00	0.00%	
	78	Análisis de Cuenta Inversiones a Corto Plazo	\$ 0.00	100.00%	
	79	Análisis de la Cuenta Construcción en Proceso	\$ 0.00	100.00%	Dirección de Auditoría Interna
	80	Análisis de las Cuentas por Pagar	\$ 0.00	4.00%	
	81	Análisis del renglón de Gastos	\$ 0.00	0.00%	
	82	Auditoría continua a los procesos de compras y contratación del 2023	\$ 0.00	23.00%	
	83	Auditoría Técnica al contrato 047/2021, Reparación Centro Médico del Primer Nivel	\$ 0.00	20.00%	
	84	Auditoría Técnica al contrato 136/2021 - Construcción y Reconstrucción Aceras, Contenes y Badenes	\$ 0.00	20.00%	
	85	Auditoría Técnica al contrato 140/2021 - Lote 4: Construcción de Acera y Contenes Las Placetas	\$ 0.00	20.00%	
	86	Auditoría Técnica al contrato 146/2021 - Lote 18: Construcción y Reconstrucción de Aceras, Contenes y Badenes	\$ 0.00	20.00%	
	87	Auditoría Técnica al contrato 160/2021 - Lote 10: Aceras y Contenes	\$ 0.00	20.00%	
	88	Auditoría Técnica al contrato 166/2020, Construcción Destacamento Militar	\$ 0.00	20.00%	
	89	Auditoría Técnica al contrato 167/2020 Remozamiento C.H Jimenoa-	\$ 0.00	100.00%	
	90	Auditoría Técnica al contrato 189/2021 - Lote 23: Realizar Aceras y Contenes	\$ 0.00	66.00%	
	91	Auditoría Técnica al contrato 202/2021 - Lote 9: Construcción Aceras y Contenes	\$ 0.00	80.00%	
	92	Auditoría Técnica al contrato 239/2021 - Reconstrucción Camino Vecinal Sabana Iglesia Presa Lopez de Angostura	\$ 0.00	19.25%	
	93	Gerenciamiento de los Contratos suscritos por la EGEHID	\$ 0.00	29.00%	
	94	Limpieza y Mantenimiento a Centrales Hidroeléctricas y Presas	\$118,800,000.00	0.00%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
2. c. Implementar normas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad ocupacional.	95	Plan de seguridad integral y funcional a la EGEHID	\$ 0.00	26.45%	Dirección de Seguridad Militar
	96	ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	\$3,712,775.00	0.00%	Dirección de Planificación y Desarrollo
	97	Diseñar, implementar y monitorear un protocolo que garantice el cumplimiento con la gestión de calidad	\$ 0.00	5.00%	
	98	INSTALACION SISTEMA CONTRA INCENDIO GENERADORES TAVERA.	\$12,747,685.00	21.00%	
	99	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EN CENTRALES HIDROELECTRICA.	\$ 0.00	73.97%	
2. D. Fortalecer la implementación de las políticas de Valoración y Administración de Riesgos.	100	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS OPERACIONALES Y ORGANIZACIONALES.	\$1,600,000.00	64.17%	Dirección de Planificación y Desarrollo
	101	INSTALACION SISTEMA CONTRA INCENDIO GENERADORES HATILLO.	\$5,728,711.00	20.00%	
	102	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO AGUACATE	\$980,000.00	0.00%	
	103	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO CENTRAL PALOMINO.	\$800,000.00	0.00%	
	104	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO JIGUEY	\$2,100,000.00	0.00%	
	105	NORMALIZACION SISTEMA CONTRA INCENDIO GENERADORES MONCION.	\$5,870,415.00	21.00%	
TOTAL, INVERSION LINEAMIENTO			\$1,082,625,184.00		

### 3. Impulsar el Desarrollo Tecnológico y Digital.

3 objetivos estratégicos y 9 planes de acción, enfocados en fortalecer, optimizar y promover la gestión de tecnología informática de la institución para simplificar los procesos internos de esta.

Este lineamiento consta de un total de 18 actividades o proyectos, tiene un presupuesto total del año RD\$562,146,519.00 y en este trimestre ha tenido una ejecución de un 16.49%. Divididas por las direcciones de:

- 1- Dirección de Tecnología y Telemática,
- 2- Dirección de Comunicaciones y Relaciones
- 3- Dirección de Operaciones
- 4- Dirección de Comercialización

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
3. a. Fortalecer la gestión de tecnología informática y operativa de la organización.	1	Adquisición de licencias plataforma Rise SAP S/4 Hana por un periodo de 5 años.	\$125,262,630.00	13.19%	Dirección de Tecnología y Telemática
	2	Adquisición y cambio de todas las baterías y módulos de control del sistema de UPS.	\$1,500,000.00	6.85%	
	3	Adquisición y puesta en marcha de proyectos concentradores.	\$45,000,000.00	2.77%	
	4	Proyecto CCTV.	\$12,000,000.00	0.00%	
	5	Proyecto de rehabilitación y redundancia de radios enlaces.	\$22,765,582.00	7.53%	
	6	Proyecto de Renta Impresoras EGEHID.	\$3,000,000.00	29.41%	
	7	Proyecto modernización datacenter EGEHID.	\$207,247,140.00	0.70%	
	8	Generar campañas para fortalecer la imagen institucional y la presencia digital	\$ 0.00	34.65%	Dirección de Comunicaciones y Relaciones
	9	MODULO DE ENTRADA / SALIDA ANALOGICA DE LOS PLC DE LOS GRUPOS C.H. DOMINGO RODRIGUEZ	\$500,000.00	0.00%	Dirección de Operaciones
	10	Actualización y Mantenimiento SMC_Contraste Medidores	\$7,070,900.00	36.00%	Dirección de Comercialización
	11	Automatización de Despachos y Modelados de Energía	\$6,432,851.00	26.67%	
	12	Habilitación SMC Valdesia	\$2,550,470.00	35.00%	
3. b. Optimizar el uso, control y administración de la data en la organización.	13	Consultorías SAP 2021-2022 AVA Consulting.	\$10,702,787.00	8.11%	Dirección de Tecnología y Telemática
	14	Pago de Licencias Office 365 2022 SoftwareOne (Microsoft).	\$23,624,854.00	8.11%	
	15	Rehabilitación y actualización al sistema SCADA.	\$60,000,000.00	0.00%	
3. c. Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a simplificar los procesos internos de la empresa	16	Actualización Analizadores de Calidad de Energía	\$12,027,477.00	80.00%	Dirección de Comercialización
	17	Escuela de entrenamiento TIC y de Equipos de Controles Digitales y Mediciones en CCH: Implementación de un programa de laboratorio y simulación de sistemas para entrenamientos y pruebas de equipos tecnológicos.	\$20,000,000.00	0.35%	Dirección de Tecnología y Telemática

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	18	Proyecto Sistema HelpDesk.	\$2,461,828.00	7.53%	
		<b>TOTAL, INVERSION LINEAMIENTO</b>	<b>\$562,146,519.00</b>		

#### 4. Mejorar la Gestión Ambiental.

6 objetivos estratégicos y 10 planes de acción, su finalidad principal es recuperar y mantener las coberturas boscosas en las cuencas hidrográficas, además de concientizar. Eficientizar, y desarrollar seguimiento en los proyectos con incidencia de gestión ambiental.

Este lineamiento consta de un total de 22 actividades o proyectos, tiene un presupuesto total del año RD\$147,955,042.00 y en este trimestre ha tenido una ejecución de un 11.53%. Divididas por las direcciones de:

- 1- Dirección de Gestión Ambiental
- 2- Gerencia de Proyectos Especiales
- 3- Dirección Administrativa
- 4- Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras
- 5- Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación Obras Civiles
- 6- Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
4. a. Recuperar y mantener la cobertura boscosa en las cuencas hidrográficas.	1	Reforestación de Cuencas Hidrográficas	\$128,040,480.00	0.00%	Dirección de Gestión Ambiental
4.b. Instrumentar mecanismos para el pago de servicios ecosistémicos.	2	Inspección y Levantamiento de las condiciones Medioambientales de las Influencias de EGEHID	\$415,800.00	0.00%	Dirección de Gestión Ambiental
4. c. Concientiar a los colaboradores de la empresa, así como a los comunitarios del entorno de las centrales, en la gestión y conservación ambiental.	3	Prevención y Mitigación de Incendios Forestales	\$7,249,392.00	0.00%	Dirección de Gestión Ambiental
	4	Talleres sobre Manejo y Clasificación de Desechos Sólidos	\$258,120.00	0.00%	
4.d. Eficientizar el manejo de residuos generados en la producción de energía.	5	Estudio Sistema De Riego ElCanal	\$1,062,590.00	66.58%	Gerencia de Proyectos Especiales
4.e. Desarrollar el seguimiento a todos los proyectos con incidencia en la gestión ambiental.	6	Mantenimiento a los Ascensores/Serv. Generales.	\$ 0.00	0.00%	Dirección Administrativa
	7	Mantenimiento a los chiller aire acondicionados/ Serv. Generales.	\$ 0.00	0.00%	
	8	Remozamiento de Baños y cocina en la Central Las Damas/ Serv. Generales.	\$ 0.00	0.00%	



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	9	Reparación y Pintura en la escalera de emergencia del Edificio Principal/ Serv. Generales.	\$ 0.00	0.00%	
	10	Creación de un Banco de Semillas Forestales, y de Brigada de Recolección de Semillas	\$3,780,000.00	0.00%	Dirección de Gestión Ambiental
	11	Piscícola	\$5,266,740.00	0.00%	
	12	Producción de Abono Orgánico.	\$803,520.00	0.00%	
	13	Reubicación de cilindros, tanques de oxígeno en des uso	\$20,000.00	0.00%	Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras
	14	Inspecciones a Túneles	\$ 0.00	18.18%	Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación Obras Civiles
	15	Readecuación ambiental y extracción de sedimentos del contraembalse Las Barias	\$ 0.00	29.00%	Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico
	16	Readecuación ambiental y extracción de sedimentos del embalse Aguacate	\$ 0.00	0.00%	
	17	Readecuación ambiental y extracción de sedimentos del embalse Jigüey	\$ 0.00	0.00%	
	18	Readecuación ambiental y extracción de sedimentos del embalse Valdesia	\$ 0.00	100.00%	
	19	Readecuación ambiental y extracción de sedimentos Derivadora Tabara Abajo	\$ 0.00	0.00%	
	20	Readecuación ambiental y extracción de sedimentos embalse de Sabaneta	\$ 0.00	0.00%	
	21	Readecuación ambiental y extracción de sedimentos Muchas Aguas diseño y ejecución de balnearios	\$ 0.00	40.00%	
	22	Manejo y Control de Fungicidas	\$1,058,400.00	0.00%	Dirección de Gestión Ambiental
		<b>TOTAL, INVERSION LINEAMIENTO</b>	<b>\$147,955,042.00</b>		

## 5. Fortalecer la Gestión Social.

4 objetivos estratégicos y 12 planes de acción, expandir la gestión social con grupos de interés y organismos relacionados es uno de sus principales objetivos, además de ampliar iniciativas de mejoras de calidad de vida social de acuerdo con la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Este lineamiento consta de un total de 220 actividades o proyectos, tiene un presupuesto total del año RD\$9,797,892,408.00 y en este trimestre ha tenido una ejecución de un 23.25%. Divididas por las direcciones de:

- 1- Gerencia de Bienestar y Asistencia Social
- 2- Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras
- 3- Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación Obras Civiles
- 4- Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico
- 5- Gerencia de Proyectos Especiales
- 6- Dirección de Gestión Ambiental
- 7- Dirección de Comunicaciones y Relaciones

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
5.a. Expandir la gestión social con grupos de interés/organismos relacionados.	1	Desarrollar los programas integrales de responsabilidad social, en línea con la estrategia nacional de desarrollo y los objetivos de desarrollo sostenibles.	\$ 0.00	100.00%	Gerencia de Bienestar y Asistencia Social
	2	Boulevard Frontal y paseo peatonal/ fachada instalaciones de EGEHID/ Quita Sueño	\$1,000,000.00	0.00%	Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras
	3	Construcción Acera Perimetral Liceo Musical Pablo Claudio	\$10,999,999.00	2.40%	Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación Obras Civiles
	4	Construcción Club Sainaguá Sol Naciente	\$60,000,001.00	4.34%	
	5	Construcción Cuartel Policial Don Gregorio	\$22,000,000.00	27.44%	
	6	Construcción de Destacamento Militar Miramar, provincia Pedernales.	\$5,865,341.00	16.94%	
	7	Construcción Destacamento Militar en Alto Bandera	\$10,747,926.00	27.44%	
	8	Construcción Iglesia Adventista Séptimo Día	\$10,000,000.00	16.53%	
	9	Construcción Iglesia Cambita	\$58,762,030.00	16.53%	
	10	Construcción Iglesia Nizao	\$10,833,200.00	20.95%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	11	Construcción Iglesia Pentecostal Dios en Cristo La Senda	\$12,500,000.00	2.40%	
	12	Construcción Mercado Bohechío	\$61,842,610.00	27.44%	
	13	Construcción Techado Los Buitres	\$54,564,740.00	1.65%	
	14	Proyecto Construcción Destacamento Policial, en el Municipio de Cambita, provincia San Cristóbal.	\$9,036,700.00	50.00%	
	15	Rehabilitación Country Club Villa Altagracia	\$8,394,576.00	24.79%	
	16	Proyecto Solución Agua Potable en comunidades Vista Hermosa, La Plata y la Cuchilla, Villa Altagracia, San Cristóbal.	\$5,368,672.00	0.00%	
	17	Realizar Actividades de Desarrollo Socioculturales en comunidades Impactadas	\$ 0.00	100.00%	Gerencia de Bienestar y Asistencia Social
	18	Acueducto de Sabaneta	\$218,000,000.00	12.50%	
	19	Ecodesarrollo en el entorno de territorio del agua embalse de Tavera - Bao	\$13,000,000.00	10.00%	Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico
	20	Ecodesarrollo en el entorno de territorio del agua embalse de Valdesia	\$11,000,000.00	10.00%	
	21	Construcción de Aceras y Contenes de las Instalaciones de EGEHID Quita Sueño / en todo el interior y sectores aledaños a las Instalaciones de Q. S	\$10,307,200.00	35.71%	Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras
	22	Solicitud de Asfalto de 270 Metros de calle que conecta las 6 de noviembre con la carretera Sánchez que da acceso a las Instalaciones de EGEHID Q.S sector doña Monguita	\$9,000,000.00	0.00%	
	23	Construcción Cuartel Policial en DM Matayaya, municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana de la Maguana.	\$19,937,172.00	31.91%	Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación Obras Civiles
	24	Construcción Cuartel Policial en Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.	\$17,267,650.00	11.69%	
	25	Construcción de Cuartel Policial en DM de Guanito, municipio Bohechio, provincia San Juan de la Maguana de la Maguana.	\$17,267,653.00	16.94%	
	26	Construcción Destacamento Militar Caracoles, provincia Azua.	\$6,764,459.00	25.53%	Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación Obras Civiles
	27	Construcción Destacamento Militar Matancitas, municipio Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.	\$5,865,341.00	14.52%	
	28	Construcción Destacamento Policial Santana, municipio de Santana, provincia Peravia, Rep. Dom.	\$18,131,032.00	12.66%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	29	Construcción Destacamento Policial, provincia Azua.	\$10,000,000.00	19.48%	
	30	Proyecto Construcción Destacamento Policial. Rincón, Municipio Jima Abajo, Provincia la Vega.	\$7,364,184.00	24.19%	
	31	Proyecto Reparación del Centro Médico del primer nivel Las Palmitas, San Cristóbal.	\$1,462,118.00	50.00%	
	32	Unidad de Atención Primaria La Plena, provincia San Cristóbal.	\$14,038,532.00	24.19%	
	33	Crear los mecanismos para diagnosticar y evaluar el impacto de los planes existentes, en términos de balance social y los indicadores cualitativos y cuantitativos.	\$ 0.00	60.61%	
5.c. Extender los programas sociales, tendentes a la responsabilidad social corporativa.	34	Construcción Cancha Deportiva en el paraje Mata Gorda, Municipio Baní, Provincia Peravia	\$5,504,961.00	19.48%	Gerencia de Bienestar y Asistencia Social
	35	Construcción Cancha Deportiva Amiama Gómez, DM Amiama Gómez, provincia Azua.	\$5,504,961.00	0.00%	Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación Obras Civiles
	36	Construcción Centro Comunal El Vallecito	\$7,000,000.00	2.40%	
	37	Construcción Centro Comunal Los Tabacos	\$7,999,999.00	2.40%	
	38	Construcción Centro de Atención Primaria Las Yayas Viajama, municipio San Vicente de Paul, provincia de Azua.	\$5,023,899.00	15.58%	
	39	Construcción Centro de Atención Primaria, municipio de Tabara Abajo, provincia Azua.	\$5,158,466.00	24.19%	
	40	Construcción Centro de Atención Primaria, municipio Magueyal, provincia Azua.	\$5,119,612.00	0.00%	
	41	Construcción de Aceras y Contenes Cambita, municipio de Cambita, provincia San Cristóbal.	\$3,684,860.00	50.00%	
	42	Construcción de Aceras y Contenes en Cañada Honda, provincia San Cristóbal, Rep. Dom.	\$5,149,907.00	94.94%	
	43	Construcción de Aceras y Contenes en el Sector Peña Gómez II, municipio Cambita, provincia San Cristóbal.	\$4,408,201.00	48.08%	
	44	Construcción de Aceras y Contenes San Cristóbal, provincia San Cristóbal.	\$4,501,492.00	47.47%	
	45	Construcción de Cancha Deportiva en la Junta Municipal Tavera, municipio Tavera, provincia La Vega.	\$5,528,952.00	19.48%	
	46	Construcción de Cancha municipal en Sabana Iglesia, municipio Sabana Iglesia, provincia Santiago de los Caballeros.	\$5,504,961.00	32.19%	
	47	Construcción de Cancha Sección Las Cruces de Quitasueño, municipio DM Quita Sueño, provincia Sánchez Ramírez.	\$7,487,285.00	54.26%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	48	Construcción de Cancha y Centro Comunal en Machín	\$14,000,000.00	2.40%	
	49	Construcción de Centro Comunal Barrio La Altagracia, provincia San Cristóbal.	\$8,569,339.00	46.88%	
	50	Construcción de Centro Comunal Barrio Washington, municipio Bani, provincia Peravia.	\$6,684,695.00	98.70%	
	51	Construcción de Centro Comunal Rio Arriba, provincia Peravia.	\$5,225,595.00	0.00%	
	52	Construcción de Centro de Atención Primaria en Los Memizos, municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.	\$15,665,887.00	0.00%	
	53	Construcción de Funeraria en Caimito, Municipio Caimito, prov. Santiago de los Caballeros.	\$12,356,750.00	0.00%	
	54	Construcción de Funeraria en Laguna Salada, municipio Laguna Salada, prov. Valverde, Rep. Dom.	\$5,245,507.00	25.75%	
	55	Construcción de Funeraria Jayaco, municipio Bonao, Monseñor Nouel.	\$13,673,487.00	19.48%	
	56	Construcción de Funeraria La Ciénaga, municipio La Ciénaga, Prov. San José de Ocoa.	\$16,245,458.00	37.50%	
	57	Construcción de Funeraria Sabana del Puerto, municipio Piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel.	\$14,394,130.00	19.35%	
	58	Construcción de Mirador Recreativo en Contraembalse López-Angostura, DM Baitoa, municipio Baitoa, prov. Santiago de los Caballeros.	\$4,109,437.00	0.00%	
	59	Construcción de Mirador Turístico en la Junta Municipal Tavera, municipio Tavera, provincia La Vega	\$4,520,382.00	0.00%	
	60	Construcción de Obra Comunitaria, Play de Barrio San Jose, municipio Duverge, provincia Independencia.	\$18,454,722.00	19.35%	
	61	Construcción de parque en barrio El Blanco, municipio Las Yayas, provincia Azua.	\$4,621,975.00	0.00%	
	62	Construcción de Play de Beisbol, municipio de Bani, provincia Peravia.	\$18,429,148.00	0.00%	
	63	Construcción de Play de Beisbol, municipio de Magueyal, provincia Azua.	\$11,990,415.00	16.94%	
	64	Construcción de Salón Comunal Los Capacitos, DM Buena Vista, municipio de Jarabacoa, provincia La Vega.	\$6,688,893.00	100.00%	
	65	Construcción Funeraria Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.	\$16,031,992.00	24.19%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	66	Construcción iglesia de Perpetuo Socorro en las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana de la Maguana.	\$14,428,335.00	33.71%	
	67	Construcción Play de Baseball Arroyo Cano	\$25,000,000.00	23.95%	
	68	Construcción Play de Baseball Doña Ana	\$54,988,330.00	24.79%	
	69	Construcción Play de Baseball Pueblo Nuevo	\$25,000,000.00	2.40%	
	70	Construcción Play de Yabonico	\$25,000,000.00	8.14%	
	71	Construcción Play El Fundo	\$25,000,000.00	24.79%	
	72	Construcción Play La Lechería	\$16,789,152.00	16.53%	
	73	Construcción Polideportivo Cambita El Pueblecito	\$38,474,646.00	23.14%	
	74	Construcción Salón Comunal en Juncalito, DM Juncalito, prov. Santiago de los Caballeros.	\$7,662,482.00	0.00%	
	75	Construcción Verja Perimetral Cementerio, municipio DM Villarpando, provincia Azua.	\$5,663,093.00	31.91%	
	76	Fase de Diseño Parque Ecológico Las Caobas	\$ 0.00	10.00%	
	77	Fase de Diseño Parque Recreativo Los Nova	\$ 0.00	10.00%	
	78	Policlínica en el DM Quita Sueño, municipio DM Quita Sueño, provincia Sánchez Ramírez.	\$9,999,999.00	0.00%	
	79	Proyecto Construcción Cancha deportiva, Ingenio Nuevo.	\$4,546,297.00	94.94%	
	80	Proyecto construcción de Funeraria, Najayo Arriba, San Cristóbal.	\$7,594,050.00	19.48%	
	81	Proyecto reparación, remodelación y construcción de área en iglesia católica Santa Lucía, ubicada entre calle 19 de marzo y parque recreativo en el municipio de Las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana de la Maguana.	\$17,489,164.00	65.93%	
	82	Reconstrucción Centro Comunal Cambita Sterling, provincia San Cristóbal.	\$2,462,202.00	24.35%	
	83	Rehabilitación Cancha en Sabaneta, municipio de Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana de la Maguana.	\$5,000,000.00	0.00%	
	84	Rehabilitación Centros Comunales y Construcciones Varias en Esperanza, municipio Esperanza, provincia Valverde, R.D.	\$9,468,081.00	31.91%	
	85	Rehabilitación de Parque Deportivo Las Placetas, municipio de San José de Las Matas, prov. Santiago de los Caballeros.	\$15,622,510.00	0.00%	
	86	Rehabilitación Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, municipio Buena Vista, provincia La Vega.	\$5,796,950.00	64.81%	
	87	Rehabilitación Play de Baseball Boca de los Ríos	\$25,000,000.00	2.40%	
	88	Remodelación del Play de Baseball La Estancia, DM Quita Sueño, municipio Quita Sueño, provincia Sánchez Ramírez.	\$12,810,697.00	9.68%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	89	Reparación Cancha Club La Salvia-Los Quemados y Blanco, municipio Bonaó, provincia Monseñor Nouel.	\$13,975,529.00	92.59%	
	90	Reparación Centro Comunal Arroyo Toro, municipio Jayco, provincia Monseñor Nouel.	\$2,645,309.00	0.00%	
	91	Reparación de Estadio de Beisbol, provincia San José de Ocoa.	\$13,874,040.00	24.19%	
	92	Terminación Centro Comunal Los Ingenitos	\$6,000,000.00	2.40%	
	93	Terminación de Cancha próxima al Contraembalse López Angostura, DM Baitoa, municipio Baitoa, prov. Santiago de los Caballeros.	\$4,403,914.00	11.69%	
	94	Terminación de Capilla de Fátima, municipio Navarrete, prov. Santiago de los Caballeros.	\$5,311,317.00	25.53%	
	95	Terminación de la Iglesia Juma Bejucal, municipio Sabana del Puerto, provincia Monseñor Nouel.	\$4,522,237.00	24.19%	
	96	Terminación de Local para la Asociación de Estudiantes de Cambita, provincia San Cristóbal.	\$5,191,214.00	24.19%	
	97	Asfaltado De La Calles Salida De Puñal A La Av. Hispanoamericana. Calle Tuto García. Municipio Puñal, Prov. Santiago. (Incluye: Puente vehicular, obras de arte, señalización, drenaje y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	\$80,718,510.00	5.55%	
	98	Limpieza Y Rehabilitación Canal Nizao Najayo, (Etapa 2) 10km	\$ 0.00	0.00%	Gerencia de Proyectos Especiales
	99	Limpieza Y Rehabilitación del Canal Nizao - Najayo, (Etapa 1) 10km, Prov. San Cristóbal.	\$173,802,335.00	14.29%	
	100	Reconstrucción Camino El Rubio-Corocito, D.M. El Rubio, San José de las Matas, Prov. Santiago.	\$232,095,964.00	0.00%	
	101	Reconstrucción Carretera Las Placetas - Las Carreras - Cejita, D.M. Las Placetas, Municipio San José de las Matas Prov. Santiago.	\$126,106,143.00	0.00%	
	102	Reconstrucción Y Asfaltado Calles Centro D.M. Las Placetas, Municipio San José de las Matas, Prov. Santiago. (Longitud: 3.696 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	\$95,472,953.00	18.96%	
	103	Reconstrucción Carretera Cruce Carrizal, La Piedra - Guázuma	\$212,384,181.00	0.00%	
	104	Rehabilitación Carretera Las Placetas – Janamu, D.M. Las Placetas, Municipio San José de las Matas Prov. Santiago.	\$153,995,828.00	0.00%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	105	Reconstrucción Camino Rincón De Piedra-Carrizal, sajoma (Longitud: 3.02 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico), Municipio San José de las Matas, Prov. Santiago	\$89,598,249.00	53.91%	
	106	Acueducto Múltiple Sección Muchas Aguas, Municipio Cambita Garabitos, Prov. San Cristóbal.	\$107,500,000.00	5.55%	
	107	Alquiler De Maquinarias Amarillas, Emergencia Ch Blanco	\$1,300,000.00	0.00%	
	108	Alquiler De Transporte Y Acarreo, Emergencia Ch Blanco	\$1,300,000.00	0.00%	
	109	Asfaltado Carretera Desde CH Monción Hasta Presa Monción, (Tramo III Desde Presa Monción Hasta Cruce Carretera San Jose Matas (Bulla), Señalización Tramos I Y II, Encache Tramo II Desde CH Monción Hasta Contraembalse (3.50 Kms), Alcantarilla Tubular De 30" En Laguna Próxima Al Campamento De Empleados) E Iluminación De La Corona De La Presa, Prov. Santiago Rodríguez	\$181,716,430.00	53.85%	
	110	Asfaltado De La Calles Del Centro Del Pueblo Las Placetas, San Jose de las Matas, Prov. Santiago (Incluye: obras de arte, señalización, drenaje y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	\$81,325,358.00	0.00%	
	111	Asfaltado De Las Calles De Centro Del Pueblo, DM La Cuesta, Municipio San Jose de las Matas, Prov. Santiago. (Longitud 4 km, aceras, contenes y asfaltado)	\$98,509,485.00	0.00%	
	112	Bacheo Asfáltico Y Mantenimiento De Caminos Del Distrito Municipal De Guayabal, Municipio Puñal, Prov. Santiago.	\$73,800,000.00	0.00%	
	113	Bacheo Y Recapeo Con Carpeta Asfáltica De 2" Tramo Carretera Los Mineros-C. H. Jigüey, Sección Los Mineros, Municipio Los Cacaos, Prov. San Cristóbal (Longitud: 3.82 kms, ancho promedio: 7.32 m, incluye: Gaviones y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	\$46,292,731.00	53.91%	
	114	Callejón De Las Mercedes, D.M. Quita Sueños, Municipio Haina, Prov. San Cristóbal.	\$60,000,000.00	5.55%	
	115	Carretera Santiago-Sajoma 36 Km	\$ 0.00	0.00%	
	116	Colocación Baranda De Protección En Presa Rincón, Long. 1,594.20, Rincón, Prov. La Vega.	\$1,453,759.00	66.87%	



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	117	Construcción Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos De Acueductos De: San José De Las Matas, Acueducto Las Placetas, Acueducto COCODESI, Hasta El Distrito Municipal La Cuesta. Acueducto Jánico, Acueducto Gurabo – Meseta – Babosico, Acueducto El Rubio, Acueducto Jagua, Acueducto Juncalito, Acueducto El Caimito, Y Acueducto De Mata Grande.	\$48,500,000.00	0.00%	
	118	Construcción Carretera El Carrizal - Tierra Colorada, San Jose de las Matas, Prov. Santiago. (Incluye: obras de arte, señalización, drenaje y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	\$184,847,873.00	0.00%	
	119	Construcción Carretera La Guazuma - El Carrizal Municipio San Jose de las Matas, Prov. Santiago.	\$162,049,130.00	0.00%	
	120	Construcción Calles De Pinalito, Municipio de Jánico, Prov. Santiago (6.695 km) incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico	\$201,139,783.00	29.42%	
	121	Construcción Carretera de Municipio Sabana Iglesias - Municipio Janico, Prov. Santiago (Longitud: 4.5 Kms, incluye: obras de arte y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	\$12,068,627.00	66.67%	
	122	Construcción Carretera Municipio Cambita Garabitos - Sección Muchas Aguas, Prov. San Cristóbal.	\$3,716,375.00	10.00%	
	123	Construcción Centro Polideportivo Los Buitres	\$ 0.00	0.00%	
	124	Construcción de Aceras y Contenes D.M. El Rubio, Municipio San Jose De Las Matas, Prov. Santiago. Aceras: 2,113.23 m2 Contenes: 1,547.27 ml	\$944,403.00	16.87%	
	125	Construcción de Aceras y Contenes D.M. Las Placetas, Municipio San Jose De Las Matas, Prov. Santiago Aceras: 2,138.70 m2 Contenes: 0.00 ml	\$10,037,461.00	16.87%	
	126	Construcción de Aceras Y Contenes D.M. Quita Sueño, Municipio Cotuí, Prov. Sanchez Ramirez Aceras: 1,096.80 m2 Contenes: 914.00 ml	\$1,622,006.00	66.87%	
	127	Construcción De Aceras Y Contenes De Municipio Puñal, Prov. Santiago	\$23,040,000.00	5.55%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	128	Construcción De Aceras Y Contenes De Municipio Sabana Iglesias, Prov. Santiago, Etapa 2	\$23,040,000.00	5.55%	
	129	Construcción De Aceras Y Contenes De San Juan de la Maguana De La Maguana, Corbano Sur, Barrio las Picantinas, Municipio San Juan de la Maguana, Prov. San Juan de la Maguana Aceras: 953.84 m2 Contenes: 859.15 ml	\$371,530.00	66.27%	
	130	Construcción De Aceras Y Contenes Duverge Prov. Independencia. Aceras: 1,406.64 m2 Contenes: 1,340.00 ml	\$575,316.00	66.87%	
	131	Construcción de Aceras Y Contenes En Blanco, Prov. Monseñor Nouel Aceras: 722.97 m2 Contenes: 607.22 ml	\$318,414.00	66.27%	
	132	Construcción De Aceras Y Contenes Janico, Municipio De Janico, Prov. Santiago. Aceras: 2,445.00 m2 Contenes: 0.00 ml	\$2,718,707.00	66.67%	
	133	Construcción De Aceras Y Contenes La Cuesta, Prov. Santiago Aceras: 1,978.69 m2 Contenes: 1,795.00 ml	\$2,430,641.00	66.27%	
	134	Construcción De Aceras Y Contenes Las Yayas Y Magueyal, Prov. Azua. Aceras: 881.75 m2 Contenes: 940.25 ml	\$731,410.00	66.27%	
	135	Construcción De Aceras Y Contenes Municipio De Baitoa, Prov. Santiago	\$17,280,000.00	0.00%	
	136	Construcción De Aceras Y Contenes Municipio Sabana Iglesia, Prov. Santiago Aceras: 1,972.24 m2 Contenes: 1,202.10 ml	\$1,404,000.00	66.67%	
	137	Construcción de Aceras y Contenes Sabanita Caliente, municipio Bani, Prov. Peravia Aceras: 1,272.00 m2 Contenes: 1,060.00 ml	\$4,371,293.00	66.67%	
	138	Construcción De Acueducto De Montería, Estación De Bombeo, Estaciones De Relevo, Reservorio, De Impulsión, Línea De Matriz Y Redes De Distribución, Bani, Prov. Peravia.	\$32,974,217.00	10.00%	
	139	Construcción de Carretera D.M. El Rubio - Los Corocitos (14.9 Km), Municipio San José de las Matas, Prov. Santiago (Longitud: 14.90 Kms, incluye: obras de arte, señalización, drenaje y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	\$341,181,068.00	4.17%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	140	Construcción De Centro De Aceras Y Contenes Hato Nuevo, Distrito Municipal Hato Nuevo de Azua Aceras: 1,405.41 m2 Contenes: 1,405.42 ml	\$810,235.00	66.87%	
	141	Construcción De Muro De Gaviones y Limpieza De Alcantarilla En Carretera Los Quemados, Blanco, Prov. Monseñor Nouel.	\$1,869,508.00	66.87%	
	142	Construcción De Muros De Gaviones Y Rehabilitación De Camino A La Central Hidroeléctrica Los Toros, Prov. Azua.	\$47,479,654.00	0.00%	
	143	Construcción del Puente Sobre el Arroyo los Calimetes, Municipio Los Cacaos, Prov. San cristobal. (puente con super estructura metalica) (longitud: 55 mts, ancho de vía: 02 carriles de 4.50 mts)	\$171,564,564.00	3.46%	
	144	Construcción Puente Cajón Sobre Rio Jamey, Señalización Mantenimiento Y Obras Menores Carretera Hato Damas-Jamey, Prov. San Cristobal.	\$20,000,000.00	29.52%	
	145	Construcción Verja Para Protección Boulevard Parque Lineal Tenguerengue, Prov. San Juan de la Maguana (Longitud: 6.60 Kms)	\$87,415,788.00	5.76%	
	146	Construcción Verja Perimetral Proyecto Parque Solar Fotovoltaico, Central Hidroeléctrica Brazo Derecho, Jicome, Provincia Valverde (Longitud: 1.38 Kms)	\$19,800,000.00	53.91%	
	147	Construcción Y Reconstrucción De Aceras, Contenes Y Badenes Del Municipio de San Ignacio De Sabaneta, Prov. Santiago Rodríguez, Sección B, Prov. Santiago Rodríguez Aceras: 3,540.00 m2 Contenes: 2,950.00 ml	\$1,285,021.00	33.33%	
	148	Construcción Y Reconstrucción De Aceras, Contenes Y Badenes Del Municipio San Ignacio De Sabaneta, Prov. Santiago Rodríguez, Sección A, Prov. Santiago Rodríguez Aceras: 3,540.00 m2 Contenes: 2,950.00 ml	\$1,285,089.00	33.33%	
	149	Control y Mitigación De Emergencia Zona San Cristóbal	\$25,000,000.00	0.00%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	150	Control Y Mitigación De Emergencia Zona San Juan de la Maguana	\$25,000,000.00	0.00%	
	151	Control Y Mitigación De Emergencias Zona Norte	\$25,000,000.00	0.00%	
	152	Diseño y Construcción Circunvalación Oeste, San Francisco De Macorís	\$ 0.00	0.00%	
	153	Diseño Y Construcción De La Carretera Altos Del Aguacate-El Añil-Jarabacoa, 8.4 km, DM Tavera, Prov. La Vega.	\$160,000,000.00	0.00%	
	154	Diseño Y Construcción De Muro De Protección En el Municipio de Arenoso, Prov. Duarte Etapa 2	\$100,000,000.00	0.00%	
	155	Diseño y Construcción Puente Madrigal	\$ 0.00	0.00%	
	156	Electrificación Exterior E Iluminación Del Proyecto Parque Solar Fotovoltaico, Central Hidroeléctrica Brazo Derecho, Jicome, Provincia Valverde	\$17,000,000.00	35.38%	
	157	Levantamiento Topográficos, Estudios Y Diseños Viales	\$1,200,000.00	23.07%	
	158	Mantenimiento de 13 Km Camino de Villa Palomino, Prov. De Azua.	\$35,785,633.00	0.00%	
	159	Mantenimiento Caminos Vecinales Municipio de Sabaneta, Prov. San Juan, Grupo 2, Longitud 23.02 Kms. (Incluye: Señalización y obras de arte)	\$64,784,536.00	53.85%	
	160	Mantenimiento Caminos Vecinales Zona de La Sierra Longitud 23 KM (Incluye: Señalización y obras de arte)	\$98,400,000.00	53.85%	
	161	Mantenimiento Correctivo Y Rehabilitación Caminos Comunidades Buena Vista, La Yagua, La Laguna, Bacheo Técnico Del Acceso Principal A Valdesia Desde Semana Santa A La Central, Obras Hidráulicas Vía Existente Las Barías Circundantes Central Hidroeléctrica Valdesia, Estribo Izquierdo Gavión Puente Principal Acceso A La Central, Prov. Peravia (Longitud: 8.00 kms, incluye: Drenaje, estructuras, señalización y tratamiento superficial asfáltico doble).	\$116,037,719.00	53.85%	
	162	Mantenimiento Correctivo Y Rehabilitación Obras Cíviles Carretera Acceso Y Canal De Riego Central Hidroeléctrica Los Toros, Municipio Los Toros, Prov. De Azua.	\$14,252,674.00	0.00%	
	163	Mantenimiento Correctivo Intensivo y Rehabilitación Carretera Pinalito Y Caminos Minicentral Salto De Constanza, Prov. La Vega.	\$95,236,971.00	0.00%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	164	Mantenimiento Correctivo Y Rehabilitación Camino La Canelilla-La Cole. Circundantes Central Hidroeléctrica Aguacate, Sección las Coles, Municipio Cambita Garabitos, Prov. San Cristobal. (Longitud: 5.40Kms, incluye: obras de arte y carpeta de pavimentación en hormigón hidráulico y asfáltico)	\$96,865,279.00	53.85%	
	165	Mantenimiento Correctivo Y Rehabilitación Camino Sección Majagual-Manomatuey, Municipio Cambita Garabitos, Circundantes Central Hidroeléctrica Aguacate, Prov. San Cristobal. (Longitud: 7.00Kms, incluye: obras de arte, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón hidráulico y asfáltico)	\$120,676,364.00	3.75%	
	166	Mantenimiento Correctivo Y Rehabilitación Caminos Barrio Alto De Los Ubaldo Y San Francisco A Guazumal. Circundantes Central Hidroeléctrica Aguacate, Municipio Cambita Garabitos, Prov. San Cristobal (Longitud: 4.90Kms, incluye: obras de arte, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón hidráulico y asfáltico)	\$90,447,170.00	53.85%	
	167	Mantenimiento Correctivo Y Rehabilitación Caminos Sección Guazumal - El Firme, La PangolaLa Jicotea, Y Entrada Hacia La Escuela Del Sector La Toma. Circundantes Central Hidroeléctrica Aguacate, Municipio Cambita Garabitos, Prov. San Cristobal (Longitud: 7.10Kms, incluye: obras de arte, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón hidráulico y asfáltico)	\$134,782,773.00	50.00%	
	168	Mantenimiento Rutinario Y Periódico En Caminos En Zona De Influencia CH Sabana Yegua Y Municipio de Sabaneta (20 Km), Prov. De Azua	\$57,000,000.00	0.00%	
	169	Mantenimiento Y Rehabilitación Caminos Circundantes A La C.H. Tavera Lateral Derecho - Longitud 4.5 Km, Jánico-Las Mesetas, Municipio Jánico, Prov. Santiago. (Longitud: 4.50 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico), Municipio Jánico, Prov. Santiago.	\$98,400,000.00	53.77%	
	170	Mantenimiento Y Rehabilitación De 13.00 Kms De Caminos Circundantes A La Central Hidroeléctrica Rosa Julia La Cruz, Reparación Y Dragado Del Dique Boba	\$110,750,099.00	8.33%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	171	Mantenimiento Y Rehabilitación De Caminos Baitoa-Tavera De La vía Guardarraya 9,6 Km, Municipio Baitoa, Prov. Santiago (Longitud: 9.60Kms, incluye: obras de arte y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	\$209,783,007.00	53.85%	
	172	Mantenimiento Y Rehabilitación De La Carretera De Acceso A La Presa Palomino- Longitud 12.5 Km, Derivación Carretera El Yaque, Palomino, Municipio Bohechio, Prov. San Juan.	\$70,206,906.00	32.14%	
	173	Mantenimiento Y Rehabilitación Obras Hidráulicas vía Existente Las Barías Longitud 5 Km, Sección las Barías, Municipio Bani, Prov. Peravia	\$66,903,081.00	33.13%	
	174	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y Red de distribución de Juncalito, Janico, Prov. Santiago.	\$5,194,265.00	0.00%	
	175	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y Red de distribución De Mata Grande, San Jose de Las Matas Prov. Santiago.	\$1,266,996.00	0.00%	
	176	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y Red de distribución El Caimito, Janico, Prov. Santiago.	\$1,230,093.00	0.00%	
	177	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y Red de distribución El Rubio, San Jose de Las Matas, Prov. Santiago.	\$2,634,386.00	0.00%	
	178	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y Red de distribución COCODESI, Hasta El Distrito Municipal La Cuesta. Abastece Actualmente 36 Comunidades Y Una Población De 18,870 Personas. Tiene 48 Km. De Redes Y Un Área De Influencia De 136.94 Km², La Cuesta, Prov. Santiago.	\$10,630,330.00	0.00%	
	179	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y Red de distribución D.M. Jánico, Prov. Santiago.	\$8,982,514.00	0.00%	
	180	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y Red de distribución de Gurabo – Meseta – Babosico, Janico, Prov. Santiago.	\$11,462,570.00	0.00%	
	181	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y Red de distribución La Jagua, Janico, Prov. Santiago.	\$2,358,253.00	0.00%	
	182	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y Red de distribución Las Placetas, Prov. Santiago.	\$11,161,847.00	0.00%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	183	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y Red de distribución San José De Las Matas, Prov. Santiago.	\$10,634,278.00	0.00%	
	184	Movimiento De Tierra Del Proyecto Parque Solar Fotovoltaico, Central Hidroeléctrica Brazo Derecho, Jicome, Provincia Valverde.	\$19,800,000.00	14.62%	
	185	Preparación De Calles Para Asfaltado De Los Sectores La Esperanza, Monte Adentro, Amor Y Paz, INESPRES, El INDRHI Y La Unión, El Pozo, Los Corozos, Caminos Vera Del Yuna, Municipio Villa La Mata, Prov. Sanchez Ramirez.	\$131,020,311.00	33.33%	
	186	Presupuesto Para La Readecuación y Solución De Montaña Con Riesgo De Derrumbes Y caídas De Rocas En Estaciones 15+640, 15+615 En Zona De Dren Y escorrentía De La Montaña, 10+430, Camino Acceso A Presa Palomino Derivación Carretera El Yaque, Palomino, Municipio Bohechio, Prov. San Juan.	\$71,403,121.00	29.55%	
	187	Proyecto: Rehabilitación Caminos Vecinales Prov. San Juan, Municipio Las Matas De Farfán, Grupo I, Longitud 18.92 Kms. (Incluye: Señalización y obras de arte)	\$36,002,389.00	53.91%	
	188	Reconstrucción Camino La Cuesta De Mela y Construcción Alcantarilla De Cajón, Distrito Municipal Guayabal, M Puñal, Prov. Santiago. (Long. 1km - Incluye: obras de arte, señalización, drenaje y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	\$59,042,402.00	0.00%	
	189	Reconstrucción Camino Vecinal Los Cacaos- Santana, Sección Calderón-Santana, Municipio Los Cacaos, Prov. San Cristóbal (Longitud: 13.10 kms, incluye: Drenaje, estructuras, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	\$111,406,699.00	53.91%	
	190	Reconstrucción Camino Vecinal Sección El Guineo Las 3 Veredas, Municipio Los Cacaos, Prov. San Cristóbal (Longitud: 3.74 Kms, incluye: Drenaje, estructuras, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón hidráulico y asfáltico)	\$113,917,826.00	53.85%	
	191	Reconstrucción Carretera Tíreo - Pinalito, DM Tíreo, Municipio Constanza, Prov. La Vega (Longitud: 9 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico), Municipio Jánico, Prov. Santiago.	\$145,663,844.00	0.00%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	192	Reconstrucción de 12.2 km de Carretera La Serrana en Montaña (Pinalito- El Córbanos-los Pilones- El Papayo) Circundante a la Central Hidroeléctrica Baiguaque, Distrito Municipal El Caimito, Municipio Janico, Provincia Santiago.	\$384,346,423.00	27.85%	
	193	Reconstrucción De Camino Vecinal Mana-Mucha Agua, Yaguata, Central Hidroeléctrica De Valdesia, Sección Muchas Aguas, Municipio Cambita Garabitos, Prov. San Cristóbal	\$55,367,274.00	0.00%	
	194	Reconstrucción De Caminos Adyacentes A La Presa De Moncion D.M. Moncion (Longitud: 11 kms, Incluye Iluminación, obras de arte, carpeta de pavimento en hormigón asfáltico) Prov. Santiago Rodriguez.	\$183,339,052.00	53.91%	
	195	Reconstrucción de Carretera (C. C. La Jagüita-Altos Del Aguacate) -Tavera Abajo, D.M. Tavera, Prov. la Vega (Longitud: 1.648 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	\$52,975,805.00	53.91%	
	196	Reconstrucción de Carretera El Morro-El Desecho, D.M. Tavera, Prov. La Vega (Longitud: 2.51 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	\$67,942,987.00	53.91%	
	197	Reconstrucción de Carretera La Jina-Conuco ViejoEl Jobo (1.88 Km), La Jina-Cementerio De Jina Hueca (0.864 Km), D.M. Tavera, Prov. La Vega (Longitud: 2.865 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	\$80,267,670.00	6.92%	
	198	Reconstrucción de Carretera La Jina-El Morro, D.M. Tavera, Prov. La Vega (Longitud: 2.60 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	\$71,910,000.00	53.91%	
	199	Reconstrucción de Carretera La Jina-Loma De La Gallina, La Jina-Loma Del Coco, D.M. Tavera, Prov. La Vega (Longitud: 2.80 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	\$86,772,796.00	3.85%	
	200	Reconstrucción De La Obra De Toma Del Rio Yuna, Acueducto del Municipio Bonaos, Prov. Monseñor Nouel.	\$39,716,145.00	0.00%	



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	201	Reconstrucción Tramo Carretera Las Cruces-(Las Cruces-La Herradura)-Los Ranchos De Tavera (1.23 Km), La Herradura-Embalse Taveras (0.224 Km), Calle Interior La Herradura (0.315 Km), Tramo Carretera Las Cruces (0.352 Km), D.M. Tavera, Prov. la Vega (Longitud: 1.93 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	\$64,200,000.00	53.91%	
	202	Reconstrucción Y Construcción De Tramo Carretero De Las Comunidades De Laguna De Valdesia - Iguana, Seccion Iguana,Distrito Municipal Pizarrete, Municipio Nizao	\$72,523,575.00	27.75%	
	203	Reconstrucción de Carretera Loma La Gallina-La Cabra, D.M. Tavera, Prov. la Vega (Longitud: 2.86 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	\$98,167,573.00	53.91%	
	204	Rehabilitación Calles San Pedro, Municipio Sabana Iglesias (Longitud: 2.875 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	\$57,239,739.00	8.59%	
	205	Rehabilitación Carretera Aguas Calientes - Las Placetas DM Placetas, San Jose de las Matas, Prov. Santiago (Longitud: 8.15 Kms, incluye: obras de arte, señalización, drenaje y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	\$224,237,663.00	8.33%	
	206	Rehabilitación Carretera Cambita-Los Cacaos 25 Km, Municipio Cambita-Los Cacaos, Prov. San Cristobal.	\$60,323,683.00	0.00%	
	207	Rehabilitación Carretera El Rubio - La Celestina (7.05 Km) DM Rubio, San Jose de las Matas, Prov. Santiago (Longitud: 7.05 Kms, incluye: obras de arte, señalización, drenaje y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	\$259,565,283.00	6.25%	
	208	Rehabilitación Carretera La Auyama (1.83 Kms), El Naranjito (0.895 Kms), Callejón No.1 (0.774 Kms), D.M. La Cuesta, Municipio San José de las Matas Prov. Santiago. (Longitud: 3.50 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	\$106,486,179.00	18.96%	
	209	Rehabilitación Carretera La Cuesta - Loma De Los Palos (4.537 Kms), Prov. Santiago, La Cuesta, Municipio San José de las Matas, Prov. Santiago (Longitud: 4.537 Kms, incluye: obras de arte, drenaje, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	\$79,598,216.00	0.00%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	210	Rehabilitación De Calles Sectores Cambita Uribe, Loma Verde Y Sector El Tablazo, Prov. San Cristobal.	\$32,073,468.00	0.00%	
	211	Rehabilitación De Los Sectores Castaños, Loma Verde, Mejía Y Reynoso, Distrito Municipal Medina, Municipio de Villa Altagracia, Prov. San Cristóbal	\$109,178,565.00	0.00%	
	212	Rehabilitación Tramo Carretero La Rosa-Sabana Toro, Central Hidroeléctrica Valdesia, Municipio San Cristóbal, Prov. San Cristóbal (Longitud: 5 kms, incluye: Drenaje, estructuras, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	\$108,062,109.00	53.85%	
	213	Rehabilitación Varias Calles, Distrito Municipal Guayabal, Prov. Santiago, Republica Dominicana (Longitud: 3.327 Kms, incluye: obras de arte, drenaje y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	\$92,721,100.00	6.54%	
	214	Sistema De Riego. Comunidad El Canal, Prov. Ocoa.	\$42,372,691.00	0.00%	
	215	Terminación De Los Diques Viejo Y Nuevo - Río Caña - Matayaya, Distrito Municipal Matayaya, Las Matas De Farfán, Provincia San Juan.	\$88,587,638.00	27.86%	
	216	Programa de Concientización y Sensibilización Ambiental en EGEHID.	\$12,744,000.00	0.00%	
5.d. Ampliar los programas de comunicación que favorezcan la imagen y presencia de la empresa frente a sus grupos de interés.	217	Construcción Centro de Atención Primaria en Las Placetas, municipio San José de las Matas, prov. Santiago de los Caballeros.	\$12,810,695.00	19.48%	Dirección de Gestión Ambiental
	218	Construcción de Cuartel Policial en Sabana Iglesia, provincia Santiago de los Caballeros.	\$17,267,652.00	24.35%	Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación Obras Civiles
	219	Robustecer los mecanismos y medios para la difusión de los programas de EGEHID.	\$ 0.00	44.17%	
	220	Robustecer programas de comunicación Interna, externa y de Relaciones Públicas	\$ 0.00	23.21%	Dirección de Comunicaciones y Relaciones
		<b>TOTAL, INVERSION LINEAMIENTO</b>		<b>\$9,797,892,408.00</b>	

## 6. Optimizar la Gestión del Capital Humano.

Este lineamiento consta de 5 objetivos estratégicos y 12 planes de acción, rediseñar, desarrollar, fortalecer los sistemas y subsistemas de recursos humanos y estructurales de la institución a través de programas, además de la infraestructura física, así como los espacios de trabajo. Este lineamiento consta de un total de 86 actividades o proyectos, tiene un presupuesto total del año RD\$463,988,967.00 y en este trimestre ha tenido una ejecución de un 12.34%. Divididas por las direcciones de:

- 1- **Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras**
- 2- **Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación Obras Civiles**
- 3- **Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico**
- 4- **Gerencia de Proyectos Especiales**
- 5- **Dirección de Gestión Ambiental**
- 6- **Dirección de Comunicaciones y Relaciones**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
6.a. Optimizar la infraestructura física, así como los espacios de trabajo.	1	Colocación de Cubículos en Medio Ambiente, oficina administrativa y oficina de archivo.	\$105,000.00	1.25%	Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras
	2	*Talleres de plomería, *herrería, *Pintura / ebanistería	\$150,000.00	50.00%	
	3	Adecuación y remodelación de área de recepción/ transportación	\$386,200.00	8.33%	
	4	Adquisición e instalación de aires acondicionados.	\$350,000.00	10.00%	
	5	Cambio de Imagen Corporativa - EGEHID. *remodelación Fachada* *Pintura general interior y exterior* *Vallas y logos en cada área* *señalización vial interno* Quita Sueño.	\$2,700,000.00	17.50%	
	6	Cambio de imagen corporativa Brazo derecho	\$750,000.00	0.00%	
	7	Cambio de Imagen corporativa Central Aguacate	\$750,000.00	14.00%	
	8	Cambio de Imagen corporativa Central Angostura	\$750,000.00	0.00%	
	9	Cambio de Imagen corporativa Central Baiguaque	\$750,000.00	0.00%	
	10	Cambio de Imagen corporativa Central Boba	\$750,000.00	0.00%	
	11	Cambio de imagen Corporativa Central de Magueyal/ Azua (Piloto)	\$750,000.00	5.00%	
	12	Cambio de Imagen corporativa Central Domingo Rodriguez	\$750,000.00	0.00%	
	13	Cambio de Imagen corporativa Central Hatillo	\$750,000.00	0.00%	
	14	Cambio de Imagen corporativa Central Jiguey	\$750,000.00	14.00%	
	15	Cambio de Imagen corporativa Central Jimenoa	\$750,000.00	0.00%	
	16	Cambio de Imagen corporativa Central La rapidita	\$537,000.00	19.00%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	17	Cambio de Imagen corporativa Central Las Barias / Valdesia	\$750,000.00	19.00%	
	18	Cambio de imagen corporativa Central Las Damas/ Duverge (Piloto)	\$750,000.00	0.00%	
	19	Cambio de Imagen corporativa Central Los Anones	\$750,000.00	0.00%	
	20	Cambio de Imagen corporativa Central Los Toros	\$750,000.00	3.33%	
	21	Cambio de Imagen corporativa Central Moncion	\$750,000.00	0.00%	
	22	Cambio de Imagen corporativa Central Palomino	\$750,000.00	14.00%	
	23	Cambio de Imagen corporativa Central Pinalito	\$750,000.00	0.00%	
	24	Cambio de Imagen corporativa Central Rincón	\$750,000.00	0.00%	
	25	Cambio de Imagen corporativa Central Rio Blanco	\$750,000.00	5.00%	
	26	Cambio de Imagen corporativa Central Sabana Yegua	\$750,000.00	23.33%	
	27	Cambio de Imagen corporativa Central Sabaneta	\$750,000.00	0.00%	
	28	Cambio de Imagen corporativa Central Taveras	\$750,000.00	0.00%	
	29	Cambio de Imagen corporativa Central Tireito	\$750,000.00	0.00%	
	30	Cambio de imagen corporativa Edificio principal EGEHID	\$6,000,000.00	2.50%	
	31	Cambio de imagen corporativa Salto de Constanza	\$750,000.00	14.00%	
	32	Cambio de Imagen Corporativa/ Central Aniana Vargas	\$750,000.00	12.50%	
	33	Cambios Plafones en las oficinas administrativas / Quita sueño.	\$30,000.00	8.33%	
	34	Colocación de Alambres de púas tipo trinchera en la verja perimetral trasera (zona del patio parqueos equipos pesados)	\$30,000.00	0.00%	
	35	Compra de tres (3) tinaco de 5000 Galones para aumentar la cantidad de almacenamiento de agua en caso de emergencia más torre metálica de elevación.	\$750,000.00	5.00%	
	36	Conexión de las acometidas de aguas potables al INAPA en las Instalaciones Quita Sueño.	\$50,000.00	30.00%	
	37	Construcción de baños en el departamento de Cuencas.	\$54,300.00	3.33%	
	38	Construcción de edificio y ampliación de edificaciones en la sede central, parqueos, oficinas y áreas multiusos.	80,000,000.00	0.00%	
	39	Construcción del Salón multiuso/ Comedor Quita Sueño EGEHID	\$10,000,000.00	0.00%	
	40	Construcciones salidas de emergencia en la cocina y en el ala derecha de las oficinas de Quitasueño.	\$57,200.00	50.00%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	41	Creación de la unidad de letreros y señalización general de la empresa	\$1,000,000.00	89.65%	
	42	Creación de la unidad de letreros y señalización general de la empresa	\$1,000,000.00	100.00%	
	43	Escalera de emergencias en la parte lateral izquierda edificio administrativo EGEHID / Quita Sueño	\$50,000.00	25.00%	
	44	Impermeabilizaciones centrales hidroeléctricas y edificaciones de la EGEHID	\$10,000,000.00	0.00%	
	45	Mantenimiento y cambios de luminarias en el edificio de archivos EGEHID/ Quita sueño	\$48,100.00	2.50%	
	46	Mejoras generales Centro de Control de Operaciones (CCH)	\$6,000,000.00	0.00%	
	47	Oficinas EGEHID Renta de espacios edificios	\$20,000,000.00	4.26%	
	48	remodelación local (nave) para la dirección de logística EGEHID/ Quita Sueño	\$10,000,000.00	6.25%	
	49	remodelación y acondicionamiento del área de despacho de combustibles / Quita Sueño	\$25,000.00	100.00%	
	50	Reparaciones y mantenimientos varios en las distintas centrales de generación	\$1,500,000.00	0.00%	
	51	Carpeta de Hormigón con Malla Electrosoldada en Área de Parqueo en la C.H. Las Damas, municipio Duverger, provincia Independencia.	\$4,748,377.00	0.00%	
	52	Construcción de Almacén C.H. Rincón, municipio Rincón, provincia La Vega.	\$4,715,494.00	0.00%	Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación Obras Civiles
	53	Construcción de Cancha en Comunidad Los Montacitos, DM Arroyo Cano, provincia San Juan de la Maguana de la Maguana.	\$3,723,768.00	0.00%	
	54	Construcción de Comedor/Cocina en área de Campamento de Empleados C.H. Aguacate, municipio Cambita, provincia San Cristóbal.	\$3,752,502.00	0.00%	
	55	Construcción de Verja Perimetral en Las Casetas de Sonador, Blanco, Arroyón, y en la Válvula Mariposa y Cisterna de Enfriamiento en Casa de Maquinas, C.H. Pinalito, municipio Blanco, provincia Monseñor Nouel.	\$2,500,000.00	0.00%	
	56	Construcción Edificaciones Varias en C.H. Sabana Yegua, incluye salón de reuniones 2do nivel, verja perimetral, área de vivero y gazebo, municipio San Juan de la Maguana de la Maguana, provincia San Juan.	\$5,556,988.00	19.48%	
	57	Construcción Edificio Alojamiento Personal Técnico Palomino	\$16,789,152.00	2.08%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	58	Construcción Salón de Reuniones y Oficinas de Dos Niveles y Construcción de un almacén, C.H. Sabaneta, municipio Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana de la Maguana.	\$6,800,000.00	19.48%	
	59	Cuartel López - Angostura, municipio Baitoa, prov. Santiago de los Caballeros.	\$4,180,476.00	9.74%	
	60	Data Centro Egehid	\$8,394,576.00	0.00%	
	61	Demolición y Construcción de Caseta de Control Limpia Rejas y Colocación de Baranda de protección carretera de acceso, Central Hidroeléctrica Brazo Derecho, municipio Navarrete, prov. Santiago de los Caballeros.	\$8,546,539.00	0.00%	
	62	Plan Máster Reestructuración Edificio Principal EGEHID	\$33,578,303.00	2.40%	
	63	Proyecto rehabilitación y reconstrucción de obras de infraestructura en el entorno de las centrales hidroeléctricas Monción, Pinalito y río blanco, por lotes: lote 2: rehabilitación de varias centrales hidroeléctricas río blanco y Pinalito, Monseñor Nouel	\$6,625,704.00	0.00%	
	64	Proyecto Remozamiento casa de alojamiento empleados, construcción caseta para alojamiento de materiales inflamables y tóxicos, construcción entrada a la casa de máquinas, oficina administrativa, chimenea de equilibrio, C.H. De Jimenoa.	\$29,918,992.00	50.00%	
	65	Reconstrucciones Central Los Toros	\$10,065,107.00	2.08%	
	66	Reforzamiento Estructural Edificio Sede	\$80,000,000.00	16.53%	
	67	Rehabilitación Casas del Campamento Empleados y Construcción Área de Parques Central Hidroeléctrica Valdesia, Provincia San Cristóbal.	\$4,204,109.00	24.19%	
	68	Rehabilitación Cocina - Comedor y Cuartel, C.H. Palomino, provincia San Juan de la Maguana de la Maguana.	\$2,400,000.00	16.23%	
	69	Rehabilitación de Obras Civiles y Construcción de un almacén C.H. Sabaneta, municipio de Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana de la Maguana.	\$2,400,000.00	0.00%	
	70	Rehabilitación General Edificación y Construcciones Varias en la C.H. Rosa Julia de la Cruz, municipio Nagua	\$8,000,000.00	22.34%	
	71	Rehabilitación Infraestructuras Aniana Vargas, municipio de Yuna, provincia La Vega.	\$11,792,991.00	0.00%	
	72	Rehabilitación y Construcciones Varias, incluye rehabilitación baños en la central y campamento El Polvorín, rehabilitación cocina - comedor, construcción de garita militar, construcción de cisterna, pozo séptico, pozo filtrante y construcción almacén, C.H. Jigüey, municipio Los Cacaos, provincia San Cristóbal	\$6,586,475.00	16.94%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	73	Reparación e Impermeabilización de techos de las diferentes Centrales Hidroeléctricas: Hatillo, Rincón, Río Blanco y Salto Constanza	\$9,988,179.00	1.23%	
	74	Reparación e Impermeabilización de techos de las diferentes Centrales Hidroeléctricas: Palomino, Jagüey y área de la presa Aguacate, La Rapidita y Minicentral Las Barias	\$8,005,035.00	1.23%	
	75	Solución Agua Potable, Construcción Cocina y Almacén, C.H. Constanza, municipio Constanza, provincia La Vega.	\$5,903,912.00	18.99%	
	76	Solución Drenaje Sanitario en el Campamento de Empleados y Rehabilitación de Garita principal C.H. Valdesia, provincia San Cristóbal.	\$4,129,488.00	0.00%	
	77	Análisis de los Descriptivos de Puesto	\$ 0.00	2.92%	
6.b. Fortalecer los subsistemas de recursos humanos.	78	Desarrollar un programa con facilitadores Internos	\$1,110,000.00	7.50%	Dirección de Gestión Humana
	79	Diseñar e implementar un programa de evaluación desempeño por acuerdos	\$ 0.00	31.36%	
	80	Fomentar programas de capacitación para el fortalecimiento de los conocimientos de los colaboradores.	\$ 0.00	18.00%	
	81	Fortalecer y ampliar el programa de pasantías como parte del compromiso social	\$ 0.00	9.00%	
	82	Reinducción de Normas y Régimen Disciplinario (Relaciones Laborales)	\$ 0.00	5.00%	
6.c. Rediseñar la estructura organizacional y el sistema de remuneraciones de la empresa.	83	Estudio De Mercado De Salarios Del Sector eléctrico	\$ 0.00	10.00%	Dirección de Planificación y Desarrollo
	84	Implementar políticas salariales, tomando en cuenta la inflación del mercado y variables cuantitativas. (revisión anual)	\$ 0.00	0.00%	Dirección de Gestión Humana
6.d. Desarrollar una cultura de identidad y pertenencia institucional.	85	Entrenamiento del personal de EGEHID, clima laboral, trabajo en equipo, inteligencia emocional y Liderazgo. Área De Planificación	\$ 0.00	87.50%	Dirección de Planificación y Desarrollo
	86	Realizar encuesta de Clima Laboral	\$ 0.00	10.00%	Dirección de Gestión Humana
		<b>TOTAL, INVERSION LINEAMIENTO</b>	<b>\$463,988,967.00</b>		

## 7. Operar con rentabilidad sostenible.

Este lineamiento consta de 4 objetivos estratégicos y 4 planes de acción, desarrollar fuentes de obtención de capital y disminuir los costos de generación de energía son las principales líneas que rigen este lineamiento, además de desarrollar registros de bienes y activos de la empresa.

Este lineamiento consta de un total de 95 actividades o proyectos, tiene un presupuesto total del año RD\$1,816,829,586.00 y en este trimestre ha tenido una ejecución de un 13.96%. Divididas por las direcciones de:

- 1- Dirección de Comercialización
- 2- Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras
- 3- Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico
- 4- Dirección Jurídica
- 5- Dirección de Mantenimiento
- 6- Dirección de Operaciones
- 7- Dirección de Planificación y Desarrollo

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
7.a. Identificar y desarrollar fuentes de obtención de capital.	1	Crear Planes de Contingencia para Mitigar el Impacto negativo en el Ingreso	\$5,951,096.00	25.00%	Dirección de Comercialización
	2	Comercializar servicios complementarios.	\$6,542,296.00	22.00%	
	3	Desarrollar estudios de cooperación internacional	\$ 0.00	0.00%	Dirección de Planificación y Desarrollo
	4	Gestión de Código SNIP para los proyectos de la EGEHID	\$ 0.00	5.71%	
7.b. Disminuir los costos de generación de energía.	5	Adquisición de rodete para y partes de La turbina para la rehabilitación de la unidad 2. Central aguacate	\$38,350,000.00	32.14%	Dirección de Mantenimiento
	6	Adquisición e instalación del transformador del neutro. Rehabilitación panel control principal y control de turbina. Central sabaneta	\$22,132,500.00	0.00%	
	7	Adquisición e instalación interruptores de media tensión de línea 15kv, 12470v, C.H. Domingo Rodríguez	\$1,170,000.00	0.00%	
	8	Adquisición e instalación interruptores De media tensión de línea, 12470v, 15 kv C.H. Las Barias	\$2,275,000.00	32.14%	
	9	Aplicación de pintura sand-blasting en tubería y tapa de la turbina, central hidroeléctrica las damas	\$12,203,750.00	100.00%	



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	10	Aplicación de pintura sand-blasting en tubería, central contraembalse Monción	\$10,000,000.00	32.14%	
	11	Aplicación de sistema anticorrosivo y pintura a las ataguías de aspiración central Aguacate	\$7,800,000.00	0.00%	
	12	Cableado eléctrico a la comunidad de Gurabo	\$3,250,000.00	0.00%	
	13	Cambio del transformador de s.a., interruptores, seccionadores, armarios Y control de s.a. de la central sabana yegua	\$7,968,031.00	0.00%	
	14	Cambio de celda de media tensión central valdesia	\$18,326,472.00	0.00%	
	15	Cambio de celda de media tensión sabana yegua	\$9,561,637.00	0.00%	
	16	Cambio de ct's, pt's. Subestación hatillo 1 y mantenimiento transformador de Potencia. Central hatillo	\$3,900,000.00	0.00%	
	17	Cambio de cuchillas motorizadas 69 kv. Central sabana yegua	\$5,200,000.00	52.86%	
	18	Cambio de las protecciones de ambos generadores, transformador y línea. Central los toros	\$29,380,000.00	32.14%	
	19	Cambio de reguladores de velocidad de Turbinas central contraembalse de Monción	\$10,400,000.00	37.50%	
	20	Cambio de reguladores de velocidad de turbinas central Rio Blanco	\$29,900,000.00	21.25%	
	21	Cambio de reguladores de velocidad de turbinas central Tavera	\$27,300,000.00	21.25%	
	22	Cambio de reguladores de velocidad de turbinas minicentral Aniana Vargas	\$10,400,000.00	37.50%	
	23	Cambio de reguladores de velocidad unidades 1 y 2, central valdesia	\$26,000,000.00	21.25%	
	24	Cambio del cambiador de TAP del transformador e instalación de Radiadores del tr1 (transformador Unidad 1). Central Jigüey	\$4,251,000.00	0.00%	
	25	Cambio interruptor 72kv 1200a, tanque vivo. Central Los Toros	\$3,250,000.00	0.00%	
	26	Cambio interruptor 145 kv tanque vivo 1200a. Central Tavera	\$5,525,000.00	0.00%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	27	CAMBIO PANELES DE CONTROL DE LAS COMPUERTAS RADIALES DE LA PRESA DE VALDESIA	\$5,577,622.00	0.00%	
	28	CAMBIO SISTEMA DE EXCITACION DEL GENERADOR. CENTRAL SABANETA	\$13,000,000.00	32.14%	
	29	CIRCUITO EXCLUSIVO CENTRAL HIDROELÉCTRICA BOBA	\$99,600,390.00	0.00%	
	30	COMPRA DE POSTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE MEDIA TENSIÓN 15KV. CENTRAL RINCÓN	\$2,275,000.00	10.71%	
	31	COMPRA DE RODETE, PALETAS, LABERINTOS, COJINETES Y CAMBIO DE TUBERÍAS DE SISTEMAS HIDRÁULICOS DE AMBAS UNIDADES. CENTRAL JIGÜEY	\$26,000,000.00	0.00%	
	32	COMPRA E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE 65 MVA U1, CENTRAL JIGUEY	\$40,115,972.00	0.00%	
	33	COMPRA Y CAMBIO SELLO VALVULA MARIPOSA, RODAMIENTO Y SELLOS DE COMPUERTA RADIAL, MECANISMOS DE VASTAGO ASCENDENTE PARA OPERACIÓN DE LAS COMPUERTAS Y RODAMIENTO DE TURBINA. MINICENTRAL EL SALTO DE CONSTANZA	\$5,830,500.00	0.00%	
	34	COMPRAR 5 JUEGOS DE SELLOS PARA INYECTORES, 2 DEFLECTORES Y 1 SERVOMOTOR PARA DEFLECTOR PARA MANTTO MAYOR TURBINAS. CENTRAL PINALITO	\$9,750,000.00	0.00%	
	35	COMPRAR Y CAMBIAR SELLOS DE LAS VALVULAS MARIPOSAS, EJE DE TURBINAS Y COMPUERTAS DE TOMA. MINICENTRAL C.E. MONCION	\$5,200,000.00	0.00%	
	36	CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN DUVERGÉ, PROVINCIA INDEPENDENCIA	\$52,000,000.00	0.00%	
	37	CORRECCIÓN DE FUGAS Y CAMBIO DE SELLOS, COMPRA DE REPUESTOS TR 1 Y 2. CENTRAL AGUACATE	\$14,000,000.00	32.14%	
	38	DESMONTAJE Y REPARACION DEL RODETE UII. INSTALACION DE RODETE DE REPUESTO. CENTRAL TAVERA.	\$8,800,000.00	0.00%	
	39	DISEÑO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL A AMBAS UNIDADES. CENTRAL TAVERA	\$27,800,000.00	0.00%	
	40	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EXCITACIÓN, AMBAS UNIDADES. CENTRAL TAVERA	\$42,910,000.00	0.00%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	41	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD ALEDAÑA PROYECTO HIDROELÉCTRICO LAS PLACETAS	\$19,500,000.00	0.00%	
	42	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE BOBA, MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ	\$5,792,635.00	0.00%	
	43	INCORPORACIÓN REGISTRO OSCILOGRAFICO DE LAS PROTECCIONES EN EL SISTEMA SCADA Y REHABILITACIÓN INSTRUMENTACIÓN SISTEMA CONTROL DE LA CENTRAL. CENTRAL AGUACATE	\$9,880,000.00	0.00%	
	44	INSTALACION DE FILTROS AUTOLIMPIANTES EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CENTRAL TAVERA	\$3,750,000.00	0.00%	
	45	INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL LOPEZ-ANGOSTURA	\$5,200,000.00	23.75%	
	46	INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL MAGUEYAL	\$2,500,000.00	0.00%	
	47	INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL RINCON	\$5,200,000.00	22.50%	
	48	INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL TAVERA	\$5,200,000.00	21.25%	
	49	INSTALACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL TIPO APEMA CERRADO, PARA LOS GENERADORES CENTRAL AGUACATE	\$19,500,000.00	0.00%	
	50	INSTALACIÓN LÍNEA MEDIA TENSIÓN TRIFÁSICA PARA PRESA DE GUAYUBÍN	\$19,240,000.00	0.00%	
	51	INSTALACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO A COMPUERTA DESAGÜE DE FONDO PRESA JIMENOA	\$5,577,622.00	0.00%	
	52	INSTALAR UNA PLANTA PARA TRATAR EL AGUA, A LOS FINES DE PODER USARLA EN LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA CENTRAL VALDESIA	\$5,200,000.00	21.25%	
	53	INTERCAMBIO DE LOS CABLES DE MEDIA TENSION DEL GENERADOR CENTRAL LOPEZANGOSTURA	\$3,900,000.00	32.63%	
	54	MANTENIMIENTO GENERADOR, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CELDA DE MEDIA TENSIÓN SUSTITUCIÓN CABLES URD GENERADOR Y TRANSFORMADOR. CENTRAL ROSA JULIA DE LA CRUZ	\$12,025,000.00	0.00%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	55	PROTECCIONES DIFERENCIALES PARA AMBAS LÍNEAS. CENTRAL TAVERA	\$17,745,000.00	0.00%	
	56	REHABILITACIÓN ACOPLA DE BARRA 145KV. CENTRAL TAVERA	\$5,200,000.00	0.00%	
	57	REHABILITACION DE LA TURBINA. CENTRAL HATILLO	\$14,300,000.00	0.00%	
	58	REHABILITACIÓN DE LOS AUTÓMATA DE LA CENTRAL LOS TOROS	\$12,480,000.00	0.00%	
	59	REHABILITACION DEL SISTEMA 440VAC DE LA CENTRAL, CAMBIO DE CABLES, CONTROL, ETC, CENTRAL TAVERA	\$6,500,000.00	0.00%	
	60	REHABILITACION GENERADOR, CAMBIO DE BOBINA ESTATOR, BOBINAS POLARES, INSTRUMENTACION, DESMONTAJE Y MONTAJE. CENTRAL HATILLO	\$35,856,140.00	0.00%	
	61	REHABILITACIÓN LÍNEA DE PRESA 12.5KV CENTRAL JIGÜEY	\$10,400,000.00	0.00%	
	62	REHABILITACIÓN LÍNEA DE PRESA 12.5KV CENTRAL VALDESIA	\$1,540,500.00	0.00%	
	63	REHABILITACIÓN PANELES DE CONTROL Y PANEL TURBINA. CENTRAL HATILLO	\$13,000,000.00	0.00%	
	64	REHABILITACIÓN SOFTWARE HMI AMBAS UNIDADES. CENTRAL DOMINGO RODRIGUEZ	\$10,530,000.00	0.00%	
	65	REHABILITACIÓN VÁLVULA CABECERA SABANA YEGUA	\$8,000,000.00	0.00%	
	66	SISTEMA DE ATERRIZAJE Y APARTARRAYOS. CENTRAL PALOMINO	\$2,600,000.00	11.71%	
	67	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A MATA GRANDE	\$5,792,635.00	0.00%	
	68	SUMINISTRO, DESMONTAJE Y MONTAJE DEL PUENTE GRÚA CENTRAL TAVERA	\$71,000,000.00	21.25%	
	69	SUSTITUCIÓN BLOQUES DE PRUEBAS DE LAS PROTECCIONES. CENTRALES LAS DAMAS, RINCÓN, LOPEZ ANGOSTURA, SABANA YEGUA, SABANETA Y TAVERA	\$15,860,000.00	32.14%	
	70	SUSTITUCIÓN PROTECCIONES GENERADOR Y TRANSFORMADOR. CENTRAL JIMENOA	\$19,760,000.00	100.00%	
	71	2 SERPENTÍN COJINETE SUPERIOR DEL GENERADOR	\$3,100,000.00	0.00%	
	72	ADQUISICION DE UNA ELECTROBOMBA COMPLETA DEL SISTEMA DE REGULACION DE ACEITE C.H. SABANETA	\$1,500,000.00	23.81%	Dirección de Operaciones
	73	CONTROL LOGIX (MEMORIA DEL PLC DE LOS GRUPOS)	\$700,000.00	0.00%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	74	Estudios y diseño para el Deslizamiento Estribo Izquierdo Presa Pinalito	\$2,898,375.00	100.00%	Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico
	75	Habilitación Túnel desvío como desagüe de fondo presa Aguacate	\$604,200,000.00	0.00%	
	76	Readecuación estribo izquierdo Presa Pinalito	\$105,000,000.00	0.00%	
	77	Trabajos de corte, demolición y hormigonado, para la instalación de compuertas en el vertedero de Hatillo, Prov. Sánchez Ramírez (Cotuí)	\$13,987,772.00	0.00%	
	78	Optimización del Sistema de Facturación Comercial (OPSIFAC)	\$9,918,492.00	0.00%	Dirección de Comercialización
	79	Creación de la unidad de letreros y señalización general de la empresa	\$ 0.00	89.65%	Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras
	80	Creación de la unidad de letreros y señalización general de la empresa	\$ 0.00	100.00%	
	81	Lavadero de vehículos livianos talleres de transportación	\$1,200,000.00	0.00%	
	82	Aislamiento del cuarto de controles de paneles solares en el área de almacén.	\$50,000.00	0.00%	
7.c. Desarrollar el registro de bienes y activos de la empresa.	83	Incrementar el Registro de Bienes	\$ 0.00-	18.00%	Dirección de Jurídica
	84	Adquisición De Escobillas Y Porta Escobillas De Los Generadores Central Pinalito	\$1,300,000.00	0.00%	Dirección de Operaciones
	85	Adquisición De HMI Con Los Software De Operación C.H. Domingo Rodríguez	\$12,000,000.00	50.00%	
	86	Adquisición De Ups Del Sistema Enfriamiento Apema Rio Blanco	\$260,000.00	3.85%	
	87	Banco De Batería 125 Vdc Central Domingo Rodríguez	\$2,500,000.00	72.00%	
	88	Crowbar Del Sistema De Excitación Del Generador No. 1	\$1,600,000.00	1.82%	
	89	Módulo De Rtd Para Medición De Temperatura De Los Generadores C.H. Domingo Rodríguez	\$13,000,000.00	3.85%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUCION DEL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	90	Rectificadores E Inversores De 125 Vcc A 440 V	\$700,000.00	21.82%	
	91	Seguimiento Cambio De Plc's De Las Unidades, Cámara De Carga Y Líneas, Central Hidroeléctrica Los Toros	\$ 0.00	1.52%	
	92	Seguimiento Cambio De Serpentin Cojinete Superior De Los Generadores Central Tavera	\$ 0.00	1.52%	
	93	Solicitud De Compras De Los Sellos Y Prensa Sellos De Las Válvulas Mariposa De Jigüey	\$1,300,000.00	4.44%	
	94	Swicht Tipo Scalance X204-2, C.H. Pinalito	\$1,300,000.00	0.00%	
7.d. Renegociar la venta de energía.	95	Determinación de los Costos de Producción y Establecimiento de Política de Precio Base de Energía	13,489,149.00	0.00%	Dirección de Comercialización
		<b>TOTAL, INVERSION LINEAMIENTO</b>	<b>\$1,816,829,586.00</b>		

Maria Cristina Gomez Montero  
 Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

