



**INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2023**

# INDICE

<b>RESUMEN EJECUTIVO .....</b>	<b>3</b>
• <b>MISIÓN.....</b>	<b>4</b>
• <b>VISIÓN .....</b>	<b>4</b>
• <b>PROPÓSITO .....</b>	<b>4</b>
• <b>Impulsar el desarrollo sostenible de República Dominicana generando energía.....</b>	<b>4</b>
• <b>PROPUESTA DE VALOR .....</b>	<b>4</b>
• <b>VALORES .....</b>	<b>4</b>
 <b>DETALLES POR LINEAMIENTO DE LOS AVANCES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 .....</b>	<b>5</b>
1-Incrementar la Generación de Electricidad con Fuentes Renovables. ....	6
2. Fortalecer la Gestión Operativa y Administrativa. ....	8
3. Impulsar el Desarrollo Tecnológico y Digital. ....	14

4. Mejorar la Gestión Ambiental.....	16
5. Fortalecer la Gestión Social.....	18
6. Optimizar la Gestión del Capital Humano.....	25
7. Operar con rentabilidad sostenible.....	30

## RESUMEN EJECUTIVO

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) tiene el firme propósito de apoyar la sostenibilidad del sector eléctrico dominicano, garantizando una gestión transparente, efectiva y productiva para el beneficio del país. En este marco, plácenos presentar este informe contentivo respecto de la gestión institucional de la empresa para el período comprendido del tercer trimestre del año 2023.

En este sentido, cabe destacar que la actual administración de EGEHID ha mantenido su accionar en cuatro pilares claves: **la potencialización y mejoramiento de las operaciones, los nuevos proyectos de expansión, la implementación de programas de responsabilidad social corporativa tendentes al desarrollo integral de los grupos de interés involucrados en nuestro quehacer, así como la transparencia financiera**, todo esto para lograr los objetivos estratégicos institucionales.

La institución tiene un total de 439 actividades y/o proyectos, donde cada una de ellas está ubicada dentro de su dirección y de uno de los 7 lineamientos de acuerdo con el que corresponda.

## **MISIÓN**

Generar electricidad con fuentes renovables de acuerdo con estándares internacionales, apoyados en nuestro talento humano, tecnología de vanguardia, responsabilidad ambiental y social, contribuyendo con el desarrollo del país.

## **VISIÓN**

Mantener el liderazgo en la generación de electricidad con fuentes renovables en la República Dominicana, reconocidos por altos estándares de calidad.

## **PROPÓSITO**

Impulsar el desarrollo sostenible de República Dominicana generando energía eléctrica de calidad, con fuentes renovables.

## **PROPUESTA DE VALOR**

Que es aquello que hace única a la Institución de cara a sus clientes y que lo diferencia de sus competidores: que somos una empresa comprometida con el suministro de electricidad, generada con fuentes renovables, operativamente confiable, contribuyendo al desarrollo sostenible de las comunidades y la preservación del medio ambiente.

## **VALORES**

Integridad, trabajo en equipo, compromiso, responsabilidad social, confianza, respeto y lealtad.

# **DETALLES POR LINEAMIENTO DE LOS AVANCES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 (TERCER TRIMESTRE)**

# 1-Incrementar la Generación de Electricidad con Fuentes Renovables.

Este lineamiento consta de 3 objetivos estratégicos y 9 planes de acción, enfocados en repotenciar las centrales hidroeléctricas existentes, desarrollar e implementar la generación de energía a través de fuentes eólicas y fuentes solares, entre otros planes de mantenimientos preventivos y correctivos para la generación de forma sostenible.

Este lineamiento consta de un total de 34 actividades o proyectos, tiene un presupuesto total del año RD\$13,903,453,426.43 y ejecutado \$1,736,183,474.91, y en este trimestre ha tenido un promedio de ejecución de un 25.65%. divididas por las direcciones de:

- 1- Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico (15 Proyectos)
- 2- Dirección de Tecnología y Telemática (2 Proyectos)
- 3- Sub-Administración Técnica (9 Proyectos)
- 4- Gerencia de Energías Renovables (8 Proyectos)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
1. a. Construir nuevas centrales hidroeléctricas y repotenciar las existentes que sean factibles.	1	Construcción Proyecto Hidroeléctrico Artibonito	\$ 3,362,770,965.23	0	0.00%	Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico
	2	Construcción Minicentral Guayubín	\$ 74,320,000.00	0	0.00%	
	3	Construcción Minicentral Yacahueque, San Juan	\$131,585,906.00	0	75.00%	
	4	Construcción Proyecto Hidroeléctrico Hatillo 2, Prov. Sánchez Ramírez (Cotuí)	\$23,273,633.00	\$463,692,622.80	63.33%	
	5	Construcción Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas	\$6,000,000,000.00	0	35.00%	
	6	Estudio Minicentral Canal Jicome	\$16,800,000.00	0	11.11%	
	7	Estudios Minicentral Canal Guayacanes	\$80,500,000.00	0	11.11%	
	8	Supervisión Proyecto Guayubín	\$87,715,508.00	\$28,949,859.30	25.00%	
	9	Estudios Proyecto Hidroeléctrico Artibonito	\$85,542,004.00	0	40.00%	
	10	Construcción Proyecto de Construcción Presa Guayubín	\$1,549,987,200.00	\$862,743,660.47	41.00%	
	11	Rehabilitación Túnel desvío presa Valdesia	\$621,749,194.00	0	50.00%	
	12	Construcción Vertedero Presa Bao	\$649,600.00	0	25.00%	
	13	Rehabilitación Modificación de la Obra de Toma Presa de Pinalito y manejo de los Sedimentos	\$62,550,000.00	0	0.00%	
	14	Revisión Estudios, Diseños y Licitación Construcción Presa La Gina	\$138,840,000.00	\$138,000,000.00	100.00%	
	15	Supervisión Proyecto Las Placetas	\$649,542,000.00	0	0.00%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
1 b. Eficientizar el uso del agua por cuenca y por central.	16	Proyecto Hidroeléctrico BOBA	\$32,009,000.00	\$1,000,000.00	0.00%	Sub-Administración Técnica
	17	Revisión de Estudios y Diseños de la TAHAL para la Presa Montemayor e identificación posible sitio para hidrobombeo	\$32,300,000.00	\$1,000,000.00	0.28%	
	18	Estudios de Factibilidad Técnica de la Central Hidroeléctrica de Acumulación de Agua por Bombeo Camú.	\$48,600,000.00	\$1,000,000.00	0.58%	
	19	Estudios de Factibilidad Técnica y Económica de la Minicentral Hidroeléctrica Joca.	\$25,000,000.00	0	0.00%	
	20	Revisión de los Estudios de Factibilidad Técnica y Económica de la Central Hidroeléctrica La Diferencia	\$54,000,000.00	\$35,000.00	0.26%	
	21	Estudios de Factibilidad Técnica y Económica de la Minicentral Hidroeléctricas Cajulito.	\$25,000,000.00	0	0.00%	
	22	Revisión de los Estudios de PRE-FACTIBILIDAD Técnica y Económica de la Presa Las Dos Bocas Comendador	\$32,300,000.00	\$1,000	0.01%	
	23	Estudios de Factibilidad Técnica y Económica Proyecto de Hidrobombeo Nigua	\$32,009,000.00	\$1,000	0.00%	
	24	Estudios de Factibilidad Técnica y Económica Presa de Amina	\$32,009,000.00	\$1,000.	0.00%	
	25	Instalación de nuevos sensores de nivel de agua y, análisis y habilitación de las estaciones hidrometeorológicas.	\$138,840,000.00	\$138,000,000.00	100.00%	
26	Proyecto VHF Digital para Centrales Hidroeléctricas, incluyendo Antenas.	\$85,000,000.00	\$17,000,000.00	32.85%		
1 c. Diversificar la matriz de generación de energía renovable.	27	Construcción Proyecto Solar Fotovoltaico Brazo Derecho Solar	\$138,199,429.25	\$73,313,722.25	36.20%	Gerencia de Energías Renovables
	28	Construcción Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez	\$245,115,177.61	0	0.00%	
	29	Estudios y Diseño Proyecto Solar Fotovoltaico Sabaneta	\$17,415,269.78	0	31.58%	
	30	Estudios y Diseño Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez	\$17,415,269.78	\$11,445,610.09	94.74%	
	31	Estudios y Diseño Proyecto Solar Fotovoltaico Sabana Yegua	\$17,415,269.78	0	31.58%	
	32	Estudios y Diseños Proyecto Eólico Brazo Derecho	\$5,000,000.00	0	0.00%	
	33	Estudios y Diseños Proyecto Eólico Tierra Nueva	\$40,000,000.00	0	25.00%	
	34	Mapa de Hidrobombeo en República Dominicana	\$ 0.00	0	95.00%	
<b>TOTAL INVERSION LINEAMIENTO</b>			<b>\$13,903,453,426.43</b>	<b>\$1,736,183,474.91</b>	<b>25.65%</b>	



## 2. Fortalecer la Gestión Operativa y Administrativa.

Este lineamiento consta de 4 objetivos estratégicos y 8 planes de acción, enfocados en optimizar los procesos internos, formalización del cumplimiento de leyes, normas, políticas y procedimientos, además de implementación de normas de gestión de calidad y medio ambiente.

Este lineamiento consta de un total de 105 actividades o proyectos, tiene un presupuesto total del año RD\$1,045,289,733.36 y ejecutado de \$367,940,027.82 y en este trimestre ha tenido un promedio de ejecución de un 45.55%. divididas por las direcciones de:

- |   |   |
|---|---|
| 1- Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras (1 Proyecto) | 12- Seguridad Militar ( 1 Proyecto)                     |
| 2- Dirección de Servicios Financieros (7 Proyectos)                           | 13- Contraloría ( 2 Proyecto)                           |
| 3- Dirección de Manteniendo y Rehabilitación de Obras Civiles (1 Proyecto)    | 14- Dirección de Medio Ambiente (1 Proyecto)            |
| 4- Dirección de Auditoría Interna (28 Proyectos)                              | 15- Dirección Jurídica (1 Proyecto)                     |
| 5- Dirección Administrativa (12 Proyectos)                                    | 16- Dirección de Compras y Contrataciones (6 Proyectos) |
| 6- Dirección de Logística (2 Proyectos)                                       |   |
| 7- Dirección de Operaciones (6 Proyectos)                                     |   |
| 8- Dirección de Planificación y Desarrollo (14 Proyectos)                     |   |
| 9- Dirección de Tecnología y Telemática (4 Proyectos)                         |   |
| 10- Gabinete Financiero (15 Proyectos)  |   |
| 11- Secretaria General (4 Proyectos)  |   |

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
2. a. Optimizar los procesos internos administrativos y operativos a fin de reducir sus tiempos de ejecución	1	Arreglos y mantenimientos de las unidades A/A (aires acondicionados)- edificio de archivos EGEHID/ Quita Sueño.	\$150,000.00	\$ 0.00	0.00%	Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras
	2	Asegurar la correcta recepción, custodia y manejo de los fondos	\$ 0.00	\$ 0.00	50.00%	Dirección de Servicios Financieros
	3	Eficientizar los procesos de las operaciones para el cierre de los periodos contables.	\$ 0.00	\$ 0.00	50.00%	
	4	Eficientizar los registros de Cuentas por Cobrar para el desarrollo del Departamento.	\$ 0.00	\$ 0.00	50.00%	
	5	Elaborar Informes Financieros Confiables y Oportunos	\$ 0.00	\$ 0.00	42.50%	
	6	Mantener el adecuado funcionamiento, administración y control en las actividades de cuentas por pagar.	\$ 0.00	\$ 0.00	50.00%	
	7	Análisis de la cuenta ganancias netas	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	
	8	Análisis de las Cuentas por Cobrar	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	9	Análisis de los Ingresos por Ventas de Servicio de Energía	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%	Dirección de Auditoría Interna
	10	Análisis del Renglón de los Activos Diferidos	\$ 0.00	\$ 0.00	88.30%	
	11	Análisis del renglón de los Activos Fijos	\$ 0.00	\$ 0.00	8.70%	
	12	Auditoría a la Dirección De Planificación	\$ 0.00	\$ 0.00	53.00%	
	13	Auditoría de Gestión a la Oficina de Libre Acceso a la Información	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	
	14	Auditoría de Gestión al Gabinete de Medio Ambiente	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%	
	15	Auditoría de Gestión al Gabinete de Salud	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%	
	16	Auditoría de Gestión al Gabinete de Tecnología	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%	
	17	Auditoría de Gestión al Gabinete Financiero	\$ 0.00	\$ 0.00	41.50%	
	18	Auditoría de Gestión al Gabinete Social	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%	
	19	Construcción de Comedor y Almacén en C.H. Rio Blanco, municipio Blanco, provincia Monseñor Nouel.	\$8,288,072.25	\$1,935,027.82	33.33%	Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación Obras Civiles
	20	Suministro de combustible Centrales /Quita Sueño.	\$ 0.00	\$ 0.00	28.00%	Dirección Administrativa
	21	Suministro de materiales gastables a DDH, CCH, Quita Sueño y Edificio Principal/ Serv. Generales.	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%	
	22	Organización, estandarización y control de los almacenes.	\$18,775,000.00	\$5,000,000.00	30.92%	
	23	Proyecto de Remozamiento y equipamiento de centro de distribución quita sueño.	\$12,200,000.00	\$0.00	50.00%	
	24	CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES	\$ 0.00	\$0.00	26.00%	
	25	COMPLETIVO DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$366,000,000.00	\$0.00	0.00%	
	26	DAR SEGUIMIENTO AL POA DE TODAS LAS CENTRALES	\$ 0.00	\$0.00	25.00%	
	27	SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA TECNICA DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO GENERADORES CENTRAL HATILLO, TAVERA Y MONCION	\$ 0.00	\$0.00	27.78%	
	28	SEGUIMIENTO SOLICITUD IMPERMEABILIZACION DE TODOS LOS TECHOS DE LAS CENTRALES	\$ 0.00	\$0.00	22.22%	
	29	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$415,447,073.00	\$366,000,000.	52.50%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	30	DISEÑAR PLANILLA DE BASE DE DATOS ESTADISTICOS DE LA GENERACION HISTORICA DE LAS CENTRALES EGEHID	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	Dirección de Planificación y Desarrollo
	31	EVALUAR Y REDEFINIR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA CON BASE A LAS POLITICAS COMUNNENTE UTILIZADAS	\$ 0.00	\$ 0.00	86.25%	
	32	FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA EGEHID	\$ 0.00	\$ 0.00	12.36%	
	33	IMPLEMENTACION DE LA MATRIZ POWER BI EN LA INSTITUCION	\$ 0.00	\$ 0.00	84.72%	
	34	Implementación de sistema Rise SAP S/4 Hana.	\$20,520,000.00	\$ 0.00	4.50%	Dirección de Tecnología y Telemática
	35	Renovación, upgrade y adquisición de licencias Microsoft 365 por un periodo de 3 años.	\$37,000,000.00	\$ 0.00	94.44%	
	36	Cierre y Presentación de Estados Financieros 2022	\$ 0.00	\$ 0.00	50.00%	Gabinete Financiero
	37	Confección Presupuesto 2024	\$ 0.00	\$ 0.00	50.00%	
	38	Coordinación Auditoria Financiera externa y Reevaluación de los Activos	\$ 0.00	\$ 0.00	33.33%	
	39	Gestión de Tesorería y Gestión de cobros	\$ 0.00	\$ 0.00	50.00%	
	40	Mejoras al módulo FI y MM de SAP	\$ 0.00	\$ 0.00	33.33%	
	41	Realización de Inventario 2023 (Activos y Materiales)	\$ 0.00	\$ 0.00	33.33%	
	42	Seguimiento a Implementación del SAP HANNA	\$ 0.00	\$ 0.00	22.22%	
	43	Seguimiento a los puntos de auditoria identificados por CC y CGRP	\$ 0.00	\$ 0.00	50.00%	
	44	Seguimiento Power BI, Proyectos, ejecución presupuestaria, POA y PAC.	\$ 0.00	\$ 0.00	25.00%	
	45	Seguimiento y Conocimiento Estados Financieros trimestrales, anuales y cumplimiento con DIGECOOG	\$ 0.00	\$ 0.00	33.33%	
	46	Organizar y administrar la gestión documentaria del archivo central de la institución.	\$ 0.00	\$ 0.00	45.20%	Secretaria General
	47	Organizar, orientar, ejecutar, y tramitar documentación en apoyo a la administración.	\$ 0.00	\$ 0.00	76.13%	
	48	Recibir, sellar, fotocopiar y tramitar las documentaciones externas a la administración	\$ 0.00	\$ 0.00	66.53%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	49	salvaguardar organizar y administrar todas las documentaciones históricas de la empresa de forma definitiva	\$ 0.00	\$ 0.00	18.40%	
2.b. Fortalecer el cumplimiento en el marco regulatorio para la aplicación de las leyes, normativas, políticas y procedimientos.	50	Análisis documental e inspección del buen funcionamiento de los controles internos.	\$ 0.00	\$ 0.00	42.05%	
	51	Fiscalización Técnica y Financiera de los Proyectos que ejecuta la empresa, según lo establecido contractualmente	\$ 0.00	\$ 0.00	31.15%	Contraloría General
	52	Fortalecer los programas institucionales en base a las leyes, normas y marco regulatorio que rigen a la institución	\$ 0.00	\$0.00	30.87%	Dirección de Jurídica
	53	Administración de los Activos Fijos	\$ 0.00	\$ 0.00	42.23%	Dirección de Servicios Financieros
	54	Ejecución Presupuestaria 2023	\$ 0.00	\$ 0.00	4.50%	
	55	Auditoría tecnológica a nivel de seguridad informática en edificio central, CCH, DDH y centrales, e implementación de controles y procesos de riesgos tecnológicos.	\$13,200,000.00	\$ 0.00	0.00%	Dirección de Tecnología y Telemática
	56	Consultoría Normativa Cobit.	\$2,300,000.00	\$ 0.00	9.00%	
	57	Adquisición y distribución a nivel nacional de combustible / Dir. Administrativa.	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%	Dirección Administrativa
	58	Ampliar el almacén de repuestos y el taller / Transportación.	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	
	59	Capacitación a Choferes / Transportación.	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	
	60	Contratación de 3 talleres externos para Mantto. de flotilla vehicular a nivel nacional / Dir. Administrativa.	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	
	61	Contratación de compañía Aseguradora / Dir. Administrativa.	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	
	62	Coordinación / Cooperativa.	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	
	63	Estructuración de Personal /Tramite Aduanal.	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	
	64	Instalación de GPS en la flotilla vehicular / Dir. Administrativo.	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%	
	65	Pagos de facturas a talleres externos / Transportación.	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	
	66	Reparación total del comedor de los empleados Central Monción / Serv. Generales.	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	67	Plan y Seguimiento Cementerio de Valdesia con Bienes Nacionales.	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%	Gabinete Financiero
	68	Seguimiento Implementación ISO 9001	\$ 0.00	\$ 0.00	33.33%	
	69	Seguimiento notas institucionales (ETICA, CONTRALORIA, OGTIC)	\$ 0.00	\$ 0.00	33.33%	
	70	Seguimiento y Readecuación Almacenes	\$ 0.00	\$ 0.00	33.33%	
	71	Seguimiento, Aprobación y Diseño de procedimientos	\$ 0.00	\$ 0.00	33.33%	
	72	Ejecución de Compras por comparación de Precios	\$ 0.00	\$ 0.00	9.75%	Gerencia de Compras y Contrataciones
	73	Ejecución de Compras por Licitación Nacional	\$ 0.00	\$ 0.00	9.22%	
	74	Ejecución de Procedimientos de compra con excepción	\$ 0.00	\$ 0.00	47.50%	
	75	Ejecución de procedimientos de Compras Debajo del Umbral	\$ 0.00	\$ 0.00	47.12%	
	76	Ejecución de Procedimientos de Compras Menores	\$ 0.00	\$ 0.00	38.68%	
	77	Ejecución de Procedimientos de Subasta Inversa	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	
	78	Análisis de Cuenta Inversiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	100.00%	Dirección de Auditoría Interna
	79	Análisis de la Cuenta Construcción en Proceso	\$0.00	\$0.00	100.00%	
	80	Análisis de las Cuentas por Pagar	\$0.00	\$0.00	100.00%	
	81	Análisis del renglón de Gastos	\$0.00	\$0.00	100.00%	
	82	Auditoría continua a los procesos de compras y contratación del 2023	\$0.00	\$0.00	34.20%	
	83	Auditoría Técnica al contrato 047/2021, Reparación Centro Médico del Primer Nivel	\$0.00	\$0.00	100.00%	
	84	Auditoría Técnica al contrato 136/2021 - Construcción y Reconstrucción Aceras, Contenes y Badenes	\$0.00	\$0.00	65.75%	
	85	Auditoría Técnica al contrato 140/2021 - Lote 4: Construcción de Acera y Contenes Las Placetas	\$0.00	\$0.00	20.00%	
	86	Auditoría Técnica al contrato 146/2021 - Lote 18: Construcción y Reconstrucción de Aceras, Contenes y Badenes	\$0.00	\$0.00	20.00%	
	87	Auditoría Técnica al contrato 160/2021 - Lote 10: Aceras y Contenes	\$0.00	\$0.00	100.00%	
	88	Auditoría Técnica al contrato 166/2020, Construcción Destacamento Militar	\$0.00	\$0.00	100.00%	
	89	Auditoría Técnica al contrato 167/2020 Remozamiento C.H Jimenoa-	\$0.00	\$0.00	100.00%	
	90	Auditoría Técnica al contrato 189/2021 - Lote 23: Realizar Aceras y Contenes	\$0.00	\$0.00	100.00%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
2. c. Implementar normas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad ocupacional.	91	Auditoría Técnica al contrato 202/2021 - Lote 9: Construcción Aceras y Contenes	\$0.00	\$0.00	100.00%	
	92	Auditoría Técnica al contrato 239/2021 - Reconstrucción Camino Vecinal Sabana Iglesia Presa Lopez de Angostura	\$0.00	\$0.00	20.00%	
	93	Gerenciamiento de los Contratos suscritos por la EGEHID	\$0.00	\$0.00	100.00%	
	94	Limpieza y Mantenimiento a Centrales Hidroeléctricas y Presas	\$118,800,000.00	\$0.00	0.00%	Dirección de Gestión Ambiental
	95	Plan de seguridad integral y funcional a la EGEHID	\$ 0.00	\$0.00	72.66%	Dirección de Seguridad Militar
	96	ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	\$3,712,775.00	\$ 0.00	38.93%	Dirección de Planificación y Desarrollo
	97	Diseñar, implementar y monitorear un protocolo que garantice el cumplimiento con la gestión de calidad	\$ 0.00	\$ 0.00	34.48%	
	98	INSTALACION SISTEMA CONTRA INCENDIO GENERADORES TAVERA.	\$12,747,684.50	\$ 0.00	4.00%	
	99	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EN CENTRALES HIDROELECTRICA.	\$ 0.00	\$ 0.00	92.28%	
2. d. Fortalecer la implementación de las políticas de Valoración y Administración de Riesgos.	100	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS OPERACIONALES Y ORGANIZACIONALES.	\$1,600,000.00	\$ 0.00	64.17%	Dirección de Planificación y Desarrollo
	101	INSTALACION SISTEMA CONTRA INCENDIO GENERADORES HATILLO.	\$5,728,711.10	\$ 0.00	18.00%	
	102	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO AGUACATE	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	
	103	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO CENTRAL PALOMINO.	\$1,500,000.00	\$ 0.00	0.00%	
	104	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO JIGUEY	\$1,450,000.00	\$ 0.00	0.00%	
	105	NORMALIZACION SISTEMA CONTRA INCENDIO GENERADORES MONCION.	\$5,870,415.14	\$ 0.00	0.00%	
<b>TOTAL, INVERSION LINEAMIENTO</b>			<b>\$1,045,289,733.36</b>	<b>\$367,940,027.82</b>	<b>45.55%</b>	

### 3. Impulsar el Desarrollo Tecnológico y Digital.

Este lineamiento consta de 3 objetivos estratégicos y 9 planes de acción, enfocados en fortalecer, optimizar y promover la gestión de tecnología informática de la institución para simplificar los procesos internos de esta.

Este lineamiento consta de un total de 18 actividades o proyectos, tiene un presupuesto total del año RD\$14,459,782.75 y en este trimestre ha tenido una ejecución de un 25.40%. divididas por las direcciones de:

- 1- Dirección de Tecnología y Telemática (12 Proyectos)
- 2- Dirección de Comunicaciones y Relaciones (1 Proyecto)
- 3- Dirección de Operaciones (1 Proyecto)
- 4- Dirección de Comercialización (4 Proyectos)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
3. a. Fortalecer la gestión de tecnología informática y operativa de la organización.	1	Adquisición de licencias plataforma Rise SAP S/4 Hana por un periodo de 5 años.	\$20,460,484.59	\$ 0.00	91.18%	Dirección de Tecnología y Telemática
	2	Adquisición y cambio de todas las baterías y módulos de control del sistema de UPS.	\$1,500,000.00	\$ 0.00	6.85%	
	3	Adquisición y puesta en marcha de proyectos concentradores.	\$45,000,000.00	\$ 0.00	1.11%	
	4	Proyecto CCTV.	\$7,200,000.00	\$ 0.00	10.34%	
	5	Proyecto de rehabilitación y redundancia de radios enlaces.	\$22,765,582.00	\$ 0.00	7.53%	
	6	Proyecto de Renta Impresoras EGEHID.	\$1,080,000.00	\$ 0.00	75.69%	
	7	Proyecto modernización datacenter EGEHID.	\$82,898,856.18	\$ 0.00	1.52%	
	8	Generar campañas para fortalecer la imagen institucional y la presencia digital	\$ 0.00	\$ 0.00	34.65%	Dirección de Comunicaciones y Relaciones
	9	MODULO DE ENTRADA / SALIDA ANALOGICA DE LOS PLC DE LOS GRUPOS C.H. DOMINGO RODRIGUEZ	\$500,000.00	\$ 0.00	0.00%	Dirección de Operaciones
	10	Actualización y Mantenimiento SMC_Contraste Medidores	\$7,070,900.00	\$ 0.00	36.00%	Dirección de Comercialización
	11	Automatización de Despachos y Modelados de Energía	\$6,432,851.00	\$ 0.00	46.67%	
	12	Habilitación SMC Valdesia	\$2,550,470.00	\$ 0.00	35.00%	
3. b. Optimizar el uso, control y administración de la data en la organización.	13	Consultorías SAP 2021-2022 AVA Consulting.	\$10,702,787.00	\$ 0.00	9.19%	Dirección de Tecnología y Telemática
	14	Pago de Licencias Office 365 2022 SoftwareOne (Microsoft).	\$23,624,854.00	\$ 0.00	13.51%	
	15	Rehabilitación y actualización al sistema SCADA.	\$12,000,000.00	\$ 0.00	0.00%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
3. c. Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a simplificar los procesos internos de la empresa	16	Actualización Analizadores de Calidad de Energía	\$12,027,477.00	\$ 0.00	80.00%	Dirección de Comercialización
	17	Escuela de entrenamiento TIC y de Equipos de Controles Digitales y Mediciones en CCH: Implementación de un programa de laboratorio y simulación de sistemas para entrenamientos y pruebas de equipos tecnológicos.	\$20,000,000.00	\$ 0.00	0.35%	Dirección de Tecnología y Telemática
	18	Proyecto Sistema HelpDesk.	\$2,461,828.00	\$ 0.00	7.53%	
<b>TOTAL, INVERSION LINEAMIENTO</b>			<b>\$14,459,782.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>29.40%</b>	



## 4. Mejorar la Gestión Ambiental.

Este lineamiento consta de 6 objetivos estratégicos y 10 planes de acción, su finalidad principal es recuperar y mantener las coberturas boscosas en las cuencas hidrográficas, además de concientizar. Eficientizar, y desarrollar seguimiento en los proyectos con incidencia de gestión ambiental.

Este lineamiento consta de un total de 20 actividades o proyectos, tiene un presupuesto total del año RD\$146,892,452.00 y en este trimestre ha tenido una ejecución de un 42.60%. divididas por las direcciones de:

- 1- Dirección de Gestión Ambiental (8 Proyectos)
- 2- Dirección Administrativa (4 Proyectos)
- 3- Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras (1 Proyectos)
- 4- Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico (7 Proyectos)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
4. a. Recuperar y mantener la cobertura boscosa en las cuencas hidrográficas.	1	Reforestación de Cuencas Hidrográficas	\$128,040,480.00	\$ 0.00	0.00%	Dirección de Gestión Ambiental
4.b. Instrumentar mecanismos para el pago de servicios ecosistémicos.	2	Inspección y Levantamiento de las condiciones Medioambientales de las Influencias de EGEHID	\$415,800.00	\$ 0.00	0.00%	Dirección de Gestión Ambiental
4. c. Concienciar a los colaboradores de la empresa, así como a los comunitarios del entorno de las centrales, en la gestión y conservación ambiental.	3	Prevención y Mitigación de Incendios Forestales	\$7,249,392.00	\$ 0.00	0.00%	Dirección de Gestión Ambiental
	4	Talleres sobre Manejo y Clasificación de Desechos Sólidos	\$258,120.00	\$ 0.00	0.00%	
4.e. Desarrollar el seguimiento a todos los proyectos con incidencia en la gestión ambiental.	5	Mantenimiento a los Ascensores/Serv. Generales.	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%	Dirección Administrativa
	6	Mantenimiento a los chiller aire acondicionados/ Serv. Generales.	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%	
	7	Remozamiento de Baños y cocina en la Central Las Damas/ Serv. Generales.	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%	
	8	Reparación y Pintura en la escalera de emergencia del Edificio Principal/ Serv. Generales.	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%	
	9	Creación de un Banco de Semillas Forestales, y de Brigada de Recolección de Semillas	\$3,780,000.00	\$ 0.00	0.00%	Dirección de Gestión Ambiental
	10	Piscícola	\$5,266,740.00	\$ 0.00	0.00%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	11	Producción de Abono Orgánico.	\$803,520.00	\$ 0.00	0.00%	
	12	Reubicación de cilindros, tanques de oxígeno en des uso	\$20,000.00	\$ 0.00	0.00%	Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras
	13	Readecuación ambiental y extracción de sedimentos del contraembalse Las Barías	\$ 0.00	\$ 0.00	37.00%	Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico
	14	Readecuación ambiental y extracción de sedimentos del embalse Aguacate	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%	
	15	Readecuación ambiental y extracción de sedimentos del embalse Jigüey	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%	
	16	Readecuación ambiental y extracción de sedimentos del embalse Valdesia	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%	
	17	Readecuación ambiental y extracción de sedimentos Derivadora Tabara Abajo	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	
	18	Readecuación ambiental y extracción de sedimentos embalse de Sabaneta	\$ 0.00	\$ 0.00	25.00%	
	19	Readecuación ambiental y extracción de sedimentos Muchas Aguas diseño y ejecución de balnearios	\$ 0.00	\$ 0.00	80.00%	
	20	Manejo y Control de Fungicidas	\$1,058,400.00	\$ 0.00	0.00%	Dirección de Gestión Ambiental
		<b>TOTAL, INVERSION LINEAMIENTO</b>	<b>\$146,892,452.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>42.60%</b>	

## 5. Fortalecer la Gestión Social.

Este lineamiento consta de 4 objetivos estratégicos y 12 planes de acción, expandir la gestión social con grupos de interés y organismos relacionados es uno de sus principales objetivos, además de ampliar iniciativas de mejoras de calidad de vida social de acuerdo con la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Este lineamiento consta de un total de 113 actividades o proyectos, tiene un presupuesto total del año RD\$601,732,343.92 y ejecutado de \$146,431,441.15, en este trimestre ha tenido una ejecución de un 48.77%. divididas por las direcciones de:

- 1- Gerencia de Bienestar y Asistencia Social (3 Proyectos)
- 2- Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras (3 Proyectos)
- 3- Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación Obras Civiles (101 Proyectos)
- 4- Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico (3 Proyectos)
- 5- Dirección de Gestión Ambiental (1 Proyecto)
- 6- Dirección de Comunicaciones y Relaciones (2 Proyectos)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
5.a. Expandir la gestión social con grupos de interés/organismos relacionados.	1	Desarrollar los programas integrales de responsabilidad social, en línea con la estrategia nacional de desarrollo y los objetivos de desarrollo sostenibles.	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%	Gerencia de Bienestar y Asistencia Social
	2	Boulevard Frontal y paseo peatonal/ fachada instalaciones de EGEHID/ Quita Sueño	\$1,000,000.00	\$ 0.00	0.00%	Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras
	3	Construcción Acera Perimetral Liceo Musical Pablo Claudio	\$2,283,660.62	\$ 0.00	43.68%	Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación Obras Civiles
	4	Construcción Club Sainaguá Sol Naciente	\$7,800,817.17	\$ 0.00	19.51%	
	5	Construcción Cuartel Policial Don Gregorio	\$3,287,080.39	\$2,259,703.08	50.00%	
	6	Construcción de Destacamento Militar Miramar, provincia Pedernales.	\$3,579,355.85	\$2,003,486.32	33.33%	
	7	Construcción Destacamento Militar en Alto Bandera	\$6,105,186.80	\$2,959,608.8	55.88%	
	8	Construcción Iglesia Adventista Séptimo Día	\$ 0.00	\$ 0.00	71.43%	
	9	Construcción Iglesia Cambita	\$ 0.00	\$ 0.00	72.17%	
	10	Construcción Iglesia Nizao	\$2,708,300.20	\$ 0.00	47.89%	
	11	Construcción Iglesia Pentecostal Dios en Cristo La Senda	\$ 0.00	\$ 0.00	60.24%	
	12	Construcción Mercado Bohechío	\$10,544,419.76	\$10,544,419.76	68.22%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	13	Construcción Techado Los Buitres	\$ 0.00	\$ 0.00	60.24%	
	14	Proyecto Construcción Destacamento Policial, en el Municipio de Cambita, provincia San Cristóbal.	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%	
	15	Rehabilitación Country Club Villa Altagracia	\$ 0.00	\$ 0.00	80.33%	
	16	Construcción Casa Club, Rehabilitación Cancha, Rehabilitación Play y Rehabilitación Iglesia Católica, DM Hato del Yaque, Villa Bao, Provincia Santiago	\$ 0.00	\$ 0.00	10.00%	
	17	Construcción Centro Comunal Boca de Mana, Yaguata, Provincia San Cristóbal	\$ 0.00	\$ 0.00	10.00%	
	18	Construcción Iglesia Católica El Palmar, Provincia San Juan	\$ 0.00	\$ 0.00	33.33%	
	19	Construcción Iglesia comunidad La Presa, Yaguata, San Cristóbal	\$ 0.00	\$ 0.00	10.00%	
	20	Construcción Parque Comunidad Guayuyal, Provincia San Juan	\$ 0.00	\$ 0.00	42.00%	
	21	Construcción Parque Sección La Guama, Provincia San Juan	\$ 0.00	\$ 0.00	46.88%	
	22	Construcción Parque y Media Cancha Comunidad Contraembalse, Yaguata, Provincia San Cristóbal	\$ 0.00	\$ 0.00	33.33%	
	23	Construcción Templo Nuestra Señora Del Rosario y Construcción de Escuela Laboral, DM El Rosario, Provincia San Juan	\$ 0.00	\$ 0.00	33.33%	
	24	Iluminación y Rehabilitación de Baños Play Marcos Cepeda, DM Monción, Provincia Santiago Rodríguez	\$ 0.00	\$ 0.00	20.00%	
	25	Terminación Centro Comunal Las Coles, Provincia San Cristóbal	\$0.00	\$0.00	10.00%	
26	Proyecto Solución Agua Potable en comunidades Vista Hermosa, La Plata y la Cuchilla, Villa Altagracia, San Cristóbal.	\$2,854,796.81	\$1,056,783.67	33.33%		
5.b. Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo con la Estrategia Nacional de Desarrollo	27	Realizar Actividades de Desarrollo Socioculturales en comunidades Impactadas	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%	Gerencia de Bienestar y Asistencia Social
	28	Construcción de Aceras y Contenes de las Instalaciones de EGEHID Quita Sueño / en todo el interior y sectores aledaños a las Instalaciones de Q. S	\$3,092,160.00	\$ 0.00	41.67%	Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras
	29	Solicitud de Asfalto de 270 Metros de calle que conecta las 6 de noviembre con la carretera Sanchez que da acceso a las Instalaciones de EGEHID Q,S sector doña monguita	\$3,000,000.00	\$ 0.00	25.00%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	30	Acueducto de Sabaneta	\$218,000,000.00	\$ 0.00	75.00%	Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico
	31	Ecodesarrollo en el entorno de territorio del agua embalse de Tavera - Bao	\$13,000,000.00	\$ 0.00	10.00%	
	32	Ecodesarrollo en el entorno de territorio del agua embalse de Valdesia	\$11,000,000.00	\$ 0.00	10.00%	
	33	Construcción Cuartel Policial en DM Matayaya, municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana.	\$5,384,872.62	\$906,613.68	50.00%	Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación Obras Civiles
	34	Construcción Cuartel Policial en Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.	\$10,191,673.76	\$4,845,241.62	33.33%	
	35	Construcción de Cuartel Policial en DM de Guanito, municipio Bohechio, provincia San Juan de la Maguana.	\$6,271,699.54	\$3,328,363.9	50.00%	
	36	Construcción Destacamento Militar Caracoles, provincia Azua.	\$3,738,682.53	\$958,443.61	33.33%	
	37	Construcción Destacamento Militar Matancitas, municipio Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.	\$1,896,848.24	\$619,552.9	33.33%	
	38	Construcción Destacamento Policial Santana, municipio de Santana, provincia Peravia, Rep. Dom.	\$14,441,309.32	\$2,956,378.19	33.33%	
	39	Construcción Destacamento Policial, provincia Azua.	\$6,930,191.26	\$2,299,786.48	33.33%	
	40	Proyecto Construcción Destacamento Policial Rincón, Municipio Jima Abajo, Provincia la Vega.	\$5,092,018.62	\$3,343,354.13	66.67%	
	41	Proyecto Reparación del Centro Médico del primer nivel Las Palmitas, San Cristóbal.	\$0.00	\$0.00	100.00%	
	42	Unidad de Atención Primaria La Plena, provincia San Cristóbal.	\$5,384,826.44	\$997,107.8	33.33%	
5.c. Extender los programas sociales, tendentes a la responsabilidad social corporativa.	43	Crear los mecanismos para diagnosticar y evaluar el impacto de los planes existentes, en términos de balance social y los indicadores cualitativos y cuantitativos.	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%	Gerencia de Bienestar y Asistencia Social
	44	Construcción Cancha Deportiva en el paraje Mata Gorda, Municipio Baní, Provincia Peravia	\$2,604,740.21	\$1,900,219.15	33.33%	Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación Obras Civiles
	45	Construcción Cancha Deportiva Amiama Gómez, DM Amiama Gómez, provincia Azua.	\$4,403,967.49	\$1,100,991.87	0.00%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	46	Construcción Centro Comunal El Vallecito	\$ 0.00	\$ 0.00	88.24%	
	47	Construcción Centro Comunal Los Tabacos	\$ 0.00	\$ 0.00	89.29%	
	48	Construcción Centro de Atención Primaria Las Yayas Viajama, municipio San Vicente de Paul, provincia de Azua.	\$3,559,445.79	\$2,931,823.24	33.33%	
	49	Construcción Centro de Atención Primaria, municipio de Tabara Abajo, provincia Azua.	\$3,391,694.97	\$1,709,302.88	33.33%	
	50	Construcción Centro de Atención Primaria, municipio Magueyal, provincia Azua.	\$3,071,767.32	\$1,023,922.44	0.00%	
	51	Construcción de Aceras y Contenes Cambita, municipio de Cambita, provincia San Cristóbal.	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%	
	52	Construcción de Aceras y Contenes en Cañada Honda, provincia San Cristóbal, Rep. Dom.	\$738,734.97	\$762,137.5	100.00%	
	53	Construcción de Aceras y Contenes en el Sector Peña Gómez II, municipio Cambita, provincia San Cristóbal.	\$2,016,836.33	\$ 0.00	80.00%	
	54	Construcción de Aceras y Contenes San Cristóbal, provincia San Cristóbal.	\$2,424,659.49	\$1,670,180.54	66.67%	
	55	Construcción de Cancha Deportiva en la Junta Municipal Tavera, municipio Tavera, provincia La Vega.	\$6,528,953.65	\$3,813,988.82	40.00%	
	56	Construcción de Cancha municipal en Sabana Iglesia, municipio Sabana Iglesia, provincia Santiago de los Caballeros.	\$4,143,277.79	\$3,079,939.52	50.00%	
	57	Construcción de Cancha Sección Las Cruces de Quitasueño, municipio DM Quita Sueño, provincia Sánchez Ramírez.	\$3,433,819.25	\$2,745,256.7	65.22%	
	58	Construcción de Cancha y Centro Comunal en Machín	\$0.00	\$0.00	30.12%	
	59	Construcción de Centro Comunal Barrio La Altagracia, provincia San Cristóbal.	\$2,171,749.00	\$1,235,264.59	50.00%	
	60	Construcción de Centro Comunal Barrio Washington, municipio Bani, provincia Peravia.	\$6,684,695.47	\$4,884,149.48	100.00%	
	61	Construcción de Centro Comunal Rio Arriba, provincia Peravia.	\$1,567,678.81	\$0.00	0.00%	
	62	Construcción de Centro de Atención Primaria en Los Memizos, municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.	\$4,114,063.13	\$2,794,745.64	33.33%	
	63	Construcción de Funeraria en Caimito, Municipio Caimito, prov. Santiago de los Caballeros.	\$4,448,430.40	\$0.00	6.25%	
	64	Construcción de Funeraria en Laguna Salada, municipio Laguna Salada, prov. Valverde, Rep. Dom.	\$2,618,551.93	\$1,758,815.97	33.33%	
	65	Construcción de Funeraria Jayaco, municipio Bonao, Monseñor Nouel.	\$13,949,503.47	\$5,976,061.56	75.00%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	66	Construcción de Funeraria La Ciénaga, municipio La Ciénaga, Prov. San José de Ocoa.	\$9,589,646.46	\$1,001,453.9	50.00%	
	67	Construcción de Funeraria Sabana del Puerto, municipio Piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel.	\$4,107,533.35	\$2,475,616.6	66.67%	
	68	Construcción de Mirador Recreativo en Contraembalse López-Angostura, DM Baitoa, municipio Baitoa, prov. Santiago de los Caballeros.	\$2,054,719.28	\$805,439.69	500.00%	
	69	Construcción de Mirador Turístico en la Junta Municipal Tavera, municipio Tavera, provincia La Vega	\$2,260,191.21	\$0.00	2.60%	
	70	Construcción de Obra Comunitaria, Play de Barrio San Jose, municipio Duverge, provincia Independencia.	\$7,792,048.35	\$3,673,885.76	33.33%	
	71	Construcción de parque en barrio El Blanco, municipio Las Yayas, provincia Azua.	\$0.00	\$0.00	100.00%	
	72	Construcción de Play de Beisbol, municipio de Bani, provincia Peravia.	\$7,371,659.22	\$2,200,147.58	33.33%	
	73	Construcción de Play de Beisbol, municipio de Magueyal, provincia Azua.	\$11,939,450.24	\$1,596,517.27	25.00%	
	74	Construcción de Salón Comunal Los Capacitos, DM Buena Vista, municipio de Jarabacoa, provincia La Vega.	\$0.00	\$0.00	100.00%	
	75	Construcción Funeraria Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.	\$11,883,139.78	\$2,883,732.06	25.00%	
	76	Construcción Play de Baseball Arroyo Cano	\$0.00	\$0.00	72.17%	
	77	Construcción Play de Baseball Doña Ana	\$0.00	\$0.00	89.29%	
	78	Construcción Play de Baseball Pueblo Nuevo	\$0.00	\$0.00	88.24%	
	79	Construcción Play de Yabonico	\$0.00	\$0.00	89.29%	
	80	Construcción Play El Fundo	\$0.00	\$0.00	90.00%	
	81	Construcción Play La Lechería	\$4,802,137.73	\$0.00	43.68%	
	82	Construcción Polideportivo Cambita El Pueblecito	\$0.00	\$0.00	72.17%	
	83	Construcción Salón Comunal en Juncalito, DM Juncalito, prov. Santiago de los Caballeros.	\$2,758,493.56	\$0.00	3.23%	
	84	Construcción Verja Perimetral Cementerio, municipio DM Villarpando, provincia Azua.	\$4,129,909.14	\$1,220,301.2	50.00%	
	85	Fase de Diseño Parque Ecológico Las Caobas	\$ 0.00	\$0.00	0.00%	
	86	Fase de Diseño Parque Recreativo Los Nova	\$ 0.00	\$0.00	0.00%	
	87	Policlínica en el DM Quita Sueño, municipio DM Quita Sueño, provincia Sánchez Ramírez.	\$7,998,309.23	\$0.00	0.00%	
	88	Proyecto Construcción Cancha deportiva, Ingenio Nuevo.	\$1,993,661.71	\$3,026,490.83	100.00%	
	89	Proyecto construcción de Funeraria, Najayo Arriba, San Cristóbal.	\$5,186,286.53	\$2,867,904.77	33.33%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	90	Proyecto reparación, remodelación y construcción de área en iglesia católica Santa Lucía, ubicada entre calle 19 de marzo y parque recreativo en el municipio de Las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana.	\$2,000,000.00	\$0.00	80.00%	
	91	Reconstrucción Centro Comunal Cambita Sterling, provincia San Cristóbal.	\$2,462,202.13	\$2,270,695.46	50.00%	
	92	Rehabilitación Cancha en Sabaneta, municipio de Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana.	\$1,200,000.00	\$1,000,000.	0.00%	
	93	Rehabilitación Centros Comunales y Construcciones Varias en Esperanza, municipio Esperanza, provincia Valverde, R.D.	\$4,662,524.77	\$4,347,399.47	100.00%	
	94	Rehabilitación de Parque Deportivo Las Placetas, municipio de San José de Las Matas, prov. Santiago de los Caballeros.	\$12,810,696.65	\$2,657,601.53	33.33%	
	95	Rehabilitación Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, municipio Buena Vista, provincia La Vega.	\$1,180,545.10	\$0.00	80.00%	
	96	Rehabilitación Play de Baseball Boca de los Ríos	\$0.00	\$0.00	89.29%	
	97	Remodelación del Play de Baseball La Estancia, DM Quita Sueño, municipio Quita Sueño, provincia Sánchez Ramírez.	\$11,215,095.90	\$8,170,572.7	33.33%	
	98	Reparación Cancha Club La Salvia-Los Quemados y Blanco, municipio Bonaó, provincia Monseñor Nouel.	\$7,504,994.99	\$7,504,994.99	100.00%	
	99	Reparación Centro Comunal Arroyo Toro, municipio Jayco, provincia Monseñor Nouel.	\$1,896,121.84	\$746,709.	25.00%	
	100	Reparación de Estadio de Beisbol, provincia San José de Ocoa.	\$8,121,400.92	\$6,703,953.02	66.67%	
	101	Terminación Centro Comunal Los Ingenitos	\$0.00	\$0.00	89.29%	
	102	Terminación de Cancha próxima al Contraembalse López Angostura, DM Baitoa, municipio Baitoa, prov. Santiago de los Caballeros.	\$1,982,205.24	\$944,307.13	33.33%	
	103	Terminación de Capilla de Fátima, municipio Navarrete, prov. Santiago de los Caballeros.	\$4,224,005.77	\$685,424.7	25.00%	
	104	Terminación de la Iglesia Juma Bejuca, municipio Sabana del Puerto, provincia Monseñor Nouel.	\$2,808,238.25	\$2,633,531.99	50.00%	
	105	Terminación de Local para la Asociación de Estudiantes de Cambita, provincia San Cristóbal.	\$4,314,538.06	\$683,519.89	25.00%	
	106	Terminación Proyecto Casona Seminario Nuestra Señora de las Mercedes, Monción, Provincia Santiago Rodríguez	\$0.00	\$0.00	83.33%	
	107	Construcción Matadero Municipal Monción, Monción, Provincia Santiago Rodríguez	\$0.00	\$0.00	28.00%	



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	108	Construcción Palacio Municipal y Destacamento Policial La Siembra, Padre Las Casas, Provincia Azua	\$0.00	\$0.00	20.00%	
5.d. Ampliar los programas de comunicación que favorezcan la imagen y presencia de la empresa frente a sus grupos de interés.	109	Programa de Concientización y Sensibilización Ambiental en EGEHID.	\$12,744,000.00	\$ 0.00	0.00%	Dirección de Gestión Ambiental
	110	Construcción Centro de Atención Primaria en Las Placetas, municipio San José de las Matas, prov. Santiago de los Caballeros.	\$\$7,686,417.99	\$4,915,831.61	66.67%	Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación Obras Civiles
	111	Construcción de Cuartel Policial en Sabana Iglesia, provincia Santiago de los Caballeros.	\$\$11,591,701.12	\$4,949,766.16	66.67%	
	112	Robustecer los mecanismos y medios para la difusión de los programas de EGEHID.	\$ 0.00	\$ 0.00	44.17%	Dirección de Comunicaciones y Relaciones
	113	Robustecer programas de comunicación Interna, externa y de Relaciones Públicas	\$ 0.00	\$ 0.00	23.21%	
		<b>TOTAL, INVERSION LINEAMIENTO</b>	<b>\$601,732,343.92</b>	<b>\$146,431,441.15</b>	<b>48.77%</b>	

## 6. Optimizar la Gestión del Capital Humano.

Este lineamiento consta de 5 objetivos estratégicos y 12 planes de acción, rediseñar, desarrollar, fortalecer los sistemas y subsistemas de recursos humanos y estructurales de la institución a través de programas, además de la infraestructura física, así como los espacios de trabajo. Este lineamiento consta de un total de 78 actividades o proyectos, tiene un presupuesto total del año RD\$349,561,230.15 y ejecutado RD\$17,413,965.59, en este trimestre ha tenido una ejecución de un 48.98%. divididas por las direcciones de:

- 1- Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras (49 Proyectos)
- 2- Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación Obras Civiles (22 Proyectos)
- 3- Dirección de Planificación Y Desarrollo (1 Proyecto)
- 4- Dirección de Gestión Humana ( 6 Proyectos )

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
6.a. Optimizar la infraestructura física, así como los espacios de trabajo.	1	Colocación de Cubículos en Medio Ambiente, oficina administrativa y oficina de archivo.	\$105,000.00	\$0.00	100.00%	Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras
	2	*Talleres de plomería, *herrería, *Pintura / ebanistería	\$150,000.00	\$0.00	50.00%	
	3	Adecuación y remodelación de área de recepción/ transportación	\$386,200.00	\$0.00	8.33%	
	4	Adquisición e instalación de aires acondicionados.	\$350,000.00	\$0.00	15.00%	
	5	Cambio de Imagen Corporativa - EGEHID. *remodelación Fachada* *Pintura general interior y exterior* *Vallas y logos en cada área* *señalización vial interno* Quita Sueño.	\$2,700,000.00	\$0.00	77.50%	
	6	Cambio de imagen corporativa Brazo derecho	\$2,640,000.00	\$0.00	61.67%	
	7	Cambio de Imagen corporativa Central Aguacate	\$2,640,000.00	\$0.00	76.00%	
	8	Cambio de Imagen corporativa Central Angostura	\$2,640,000.00	\$0.00	75.00%	
	9	Cambio de Imagen corporativa Central Baiguaque	\$2,640,000.00	\$0.00	76.00%	
	10	Cambio de Imagen corporativa Central Boba	\$2,640,000.00	\$0.00	64.00%	
	11	Cambio de imagen Corporativa Central de Magueyal/ Azua (Piloto)	\$2,640,000.00	\$0.00	66.67%	
	12	Cambio de Imagen corporativa Central Domingo Rodriguez	\$2,640,000.00	\$0.00	56.67%	
	13	Cambio de Imagen corporativa Central Hatillo	\$2,640,000.00	\$0.00	69.33%	
	14	Cambio de Imagen corporativa Central Jigüey	\$2,640,000.00	\$0.00	61.14%	
	15	Cambio de Imagen corporativa Central Jimenoa	\$2,640,000.00	\$0.00	70.48%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	16	Cambio de Imagen corporativa Central La rapidita	\$2,640,000.00	\$0.00	69.33%	
	17	Cambio de Imagen corporativa Central Las Barias / Valdesia	\$2,640,000.00	\$0.00	64.00%	
	18	Cambio de imagen corporativa Central Las Damas/ Duverge (Piloto)	\$2,640,000.00	\$0.00	72.00%	
	19	Cambio de Imagen corporativa Central Los Anones	\$2,640,000.00	\$0.00	63.81%	
	20	Cambio de Imagen corporativa Central Los Toros	\$2,640,000.00	\$0.00	30.48%	
	21	Cambio de Imagen corporativa Central Moncion	\$2,640,000.00	\$0.00	53.33%	
	22	Cambio de Imagen corporativa Central Palomino	\$138,840.00	\$138,000.	100.00%	
	23	Cambio de Imagen corporativa Central Pinalito	\$2,640,000.00	\$0.00	64.00%	
	24	Cambio de Imagen corporativa Central Rincón	\$2,640,000.00	\$0.00	68.57%	
	25	Cambio de Imagen corporativa Central Rio Blanco	\$2,640,000.00	\$0.00	68.57%	
	26	Cambio de Imagen corporativa Central Sabana Yegua	\$2,640,000.00	\$0.00	62.67%	
	27	Cambio de Imagen corporativa Central Sabaneta	\$2,640,000.00	\$0.00	79.17%	
	28	Cambio de Imagen corporativa Central Taveras	\$2,640,000.00	\$0.00	56.67%	
	29	Cambio de Imagen corporativa Central Tireito	\$2,640,000.00	\$0.00	16.00%	
	30	Cambio de imagen corporativa Edificio principal EGEHID	\$6,000,000.00	\$0.00	52.00%	
	31	Cambio de imagen corporativa Salto de Constanza	\$2,640,000.00	\$0.00	62.67%	
	32	Cambio de Imagen Corporativa/ Central Aniana Vargas	\$2,640,000.00	\$0.00	85.71%	
	33	Cambios Plafones en las oficinas administrativas / Quita sueño.	\$30,000.00	\$0.00	55.00%	
	34	Colocación de Alambres de púas tipo trinchera en la verja perimetral trasera (zona del patio-parqueos equipos pesados)	\$30,000.00	\$0.00	25.00%	
	35	Compra de tres (3) tinaco de 5000 Galones para aumentar la cantidad de almacenamiento de agua en caso de emergencia más torre metalica de elevación.	\$750,000.00	\$0.00	15.00%	
	36	Conexión de las acometidas de aguas potables al INAPA en las Instalaciones Quita Sueño.	\$50,000.00	\$0.00	55.00%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	37	Construcción de baños en el departamento de Cuencas.	\$250,000.00	\$0.00	10.00%	
	38	Construcción de edificio y ampliación de edificaciones en la sede central, parqueos, oficinas y áreas multiusos.	\$16,000,000.00	\$0.00	0.00%	
	39	Construcción del Salón multiuso/ Comedor Quita Sueño EGEHID	\$0.00	\$0.00	0.00%	
	40	Construcciones salidas de emergencia en la cocina y en el ala derecha de las oficinas de Quitasueño.	\$57,200.00	\$0.00	50.00%	
	41	Adecuación de la unidad de letreros y señalización general de la empresa	\$1,000,000.00	\$0.00	96.00%	
	42	Escalera de emergencias en la parte lateral izquierda edificio administrativo EGEHID / Quita Sueño	\$50,000.00	\$0.00	45.00%	
	43	Impermeabilizaciones centrales hidroeléctricas y edificaciones de la EGEHID	\$26,358,590.70	\$0.00	25.88%	
	44	Mantenimiento y cambios de luminarias en el edificio de archivos EGEHID/ Quita sueño	\$17,000,000.00	\$0.00	2.50%	
	45	Mejoras generales Centro de Control de Operaciones (CCH)	\$0.00	\$0.00	50.00%	
	46	Oficinas EGEHID Renta de espacios edificios	\$16,000,000.00	\$0.00	4.26%	
	47	remodelación local (nave) para la dirección de logística EGEHID/ Quita Sueño	\$5,000,000.00	\$0.00	6.25%	
	48	remodelación y acondicionamiento del área de despacho de combustibles / Quita Sueño	\$25,000.00	\$0.00	100.00%	
	49	Reparaciones y mantenimientos varios en las distintas centrales de generación	\$1,500,000.00	\$0.00	0.00%	
	50	Carpeta de Hormigón con Malla Electrosoldada en Área de Parqueo en la C.H. Las Damas, municipio Duverge, provincia Independencia.	\$1,543,418.25	\$1,398,940.82	92.50%	
	51	Construcción de Almacén C.H. Rincón, municipio Rincón, provincia La Vega.	\$2,324,875.06	\$0.00	50.00%	
	52	Construcción de Cancha en Comunidad Los Montacitos, DM Arroyo Cano, provincia San Juan de la Maguana.	\$1,117,130.17	\$0.00	6.25%	
	53	Construcción de Comedor/Cocina en área de Campamento de Empleados C.H. Aguacate, municipio Cambita, provincia San Cristóbal.	\$1,837,763.98	\$1,059,153.77	50.00%	
	54	Construcción de Verja Perimetral en Las Casetas de Sonador, Blanco, Arroyón, y en la Válvula Mariposa y Cisterna de Enfriamiento en Casa de Maquinas, C.H. Pinalito, municipio Blanco, provincia Monseñor Nouel.	\$2,500,000.00	\$0.00	0.00%	Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación Obras Civiles

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	55	Construcción Edificaciones Varias en C.H. Sabana Yegua, incluye salón de reuniones 2do nivel, verja perimetral, área de vivero y gazebo, municipio San Juan de la Maguana, provincia San Juan.	\$1,562,501.65	\$942,303.84	50.00%	
	56	Construcción Edificio Alojamiento Personal Técnico Palomino	\$0.00	\$0.00	60.98%	
	57	Construcción Salón de Reuniones y Oficinas de Dos Niveles y Construcción de un almacén, C.H. Sabaneta, municipio Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana.	\$3,174,461.06	\$1,980,312.72	66.67%	
	58	Cuartel López - Angostura, municipio Baitoa, prov. Santiago de los Caballeros.	\$3,378,719.40	\$769,162.71	33.33%	
	59	Demolición y Construcción de Caseta de Control Limpia Rejas y Colocación de Baranda de protección carretera de acceso, Central Hidroeléctrica Brazo Derecho, municipio Navarrete, prov. Santiago de los Caballeros.	\$1,675,232.72	\$0.00	0.00%	
	60	Proyecto rehabilitación y reconstrucción de obras de infraestructura en el entorno de las centrales hidroeléctricas Monción, Pinalito y río blanco, por lotes: lote 2: rehabilitación de varias centrales hidroeléctricas río blanco y Pinalito, Monseñor Nouel	\$1,382,425.93	\$0.00	0.00%	
	61	Proyecto Remozamiento casa de alojamiento empleados, construcción caseta para alojamiento de materiales inflamables y tóxicos, construcción entrada a la casa de máquinas, oficina administrativa, chimenea de equilibrio, C.H. de Jimenoa.	\$0.00	\$0.00	100.00%	
	62	Rehabilitación Casas del Campamento Empleados y Construcción Área de Parques Central Hidroeléctrica Valdesia, Provincia San Cristóbal.	\$3,296,006.66	\$773,627.73	25.00%	
	63	Rehabilitación Cocina - Comedor y Cuartel, C.H. Palomino, provincia San Juan de la Maguana.	\$1,576,000.00	\$978,412.56	50.00%	
	64	Rehabilitación de Obras Civiles y Construcción de un almacén C.H. Sabaneta, municipio de Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana.	\$1,714,801.52	\$1,369,398.6	50.00%	
	65	Rehabilitación General Edificación y Construcciones Varias en la C.H. Rosa Julia de la Cruz, municipio Nagua	\$5,945,967.35	\$3,328,636.56	33.33%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	66	Rehabilitación Infraestructuras Aniana Vargas, municipio de Yuna, provincia La Vega.	\$7,388,888.06	\$2,091,749.93	33.33%	
	67	Rehabilitación y Construcciones Varias, incluye rehabilitación baños en la central y campamento El Polvorín, rehabilitación cocina - comedor, construcción de garita militar, construcción de cisterna, pozo séptico, pozo filtrante y construcción almacén, C.H. Jigüey, municipio Los Cacaos, provincia San Cristóbal	\$2,415,057.20	\$1,313,368.89	50.00%	
	68	Construcción Oficinas Administrativas, Rehabilitación cocina-comedor C.H Angostura y Construcción Cuartel en Presa López	\$0.00	\$0.00	45.73%	
	69	Construcción Casa Operadores y Técnicos C.H Sabana Yegua	\$0.00	\$0.00	0.00%	
	70	Solución Agua Potable, Construcción Cocina y Almacén, C.H. Constanza, municipio Constanza, provincia La Vega.	\$4,592,546.20	\$1,270,897.46	48.70%	
	71	Solución Drenaje Sanitario en el Campamento de Empleados y Rehabilitación de Garita principal C.H. Valdesia, provincia San Cristóbal.	\$3,193,444.25	\$0.00	0.00%	
	6.b. Fortalecer los subsistemas de recursos humanos.	72	Desarrollar un programa con facilitadores Internos	\$310,000.00	\$0.00	
73		Diseñar e implementar un programa de evaluación desempeño por acuerdos	\$ 0.00	\$0.00	100.00%	
74		Fomentar programas de capacitación para el fortalecimiento de los conocimientos de los colaboradores.	\$ 0.00	\$0.00	40.00%	
75		Fortalecer y ampliar el programa de pasantías como parte del compromiso social	\$ 0.00	\$0.00	18.00%	
76		Reinducción de Normas y Régimen Disciplinario (Relaciones Laborales)	\$ 0.00	\$0.00	50.00%	
6.d. Desarrollar una cultura de identidad y pertenencia institucional.		77	ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE EGEHID, CLIMA LABORAL, TRABAJO EN EQUIPO, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LIDERAZGO. AREA DE PLANIFICACION	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00%
	78	Realizar encuesta de Clima Laboral	\$ 0.00	\$ 0.00	50.00%	Dirección de Gestión Humana
	<b>TOTAL, INVERSION LINEAMIENTO</b>			<b>RD\$349,561,230.15</b>	<b>RD\$17,413,965.59</b>	<b>48.98%</b>

## 7. Operar con rentabilidad sostenible.

Este lineamiento consta de 4 objetivos estratégicos y 4 planes de acción, desarrollar fuentes de obtención de capital y disminuir los costos de generación de energía son las principales líneas que rigen este lineamiento, además d desarrollar registros de bienes y activos de la empresa. Este lineamiento consta de un total de 71 actividades o proyectos, tiene un presupuesto total del año RD\$1,088,644,471.36

y ejecutado RD\$10,291,306.19, en este trimestre ha tenido una ejecución de un 24.38%. divididas por las direcciones de:

- 1- Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras (1 Proyecto)
- 2- Dirección de Planificación y Desarrollo (2 Proyectos)
- 3- Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico (4 Proyectos)
- 4- Dirección Jurídica (1 Proyecto)
- 5- Dirección de Mantenimiento (45 Proyectos)
- 6- Dirección de Operaciones (14 Proyectos)
- 7- Dirección de Comercialización (4 Proyectos)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
7.a. Identificar y desarrollar fuentes de obtención de capital.	1	Crear Planes de Contingencia para Mitigar el Impacto negativo en el Ingreso	\$5,951,096.00	\$0.00	25.00%	Dirección de Comercialización
	2	Comercializar servicios complementarios.	\$6,542,296.00	\$0.00	32.00%	
	3	DESARROLLAR ESTUDIOS DE COOPERACION INTERNACIONAL	\$ 0.00	\$0.00	0.00%	Dirección de Planificación y Desarrollo
	4	GESTION DE CODIGO SNIP PARA LOS PROYECTOS DE LA EGEHID	\$ 0.00	\$0.00	20.71%	
7.b. Disminuir los costos de generación de energía.	5	ADQUISICIÓN DE RODETE PARA Y PARTES DE LA TURBINA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD 2. CENTRAL AGUACATE	\$38,350,000.00	\$0.00	38.14%	Dirección de Mantenimiento
	6	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL TRANSFORMADOR DEL NEUTRO. REHABILITACIÓN PANEL CONTROL PRINCIPAL Y CONTROL DE TURBINA. CENTRAL SABANETA	\$0.00	\$0.00	0.00%	
	7	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN INTERRUPTORES DE MEDIA TENSIÓN DE LÍNEA 15KV, 12470V, C.H. DOMINGO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	41.54%	
	8	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN INTERRUPTORES DE MEDIA TENSIÓN DE LÍNEA, 12470V, 15 KV C.H. LAS BARIAS	\$2,275,000.00	\$0.00	34.14%	
	9	APLICACIÓN DE PINTURA SAND-BLASTING EN TUBERÍA Y TAPA DE LA TURBINA, CENTRAL HIDROELÉCTRICA LAS DAMAS	\$0.00	\$0.00	100.00%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	10	APLICACIÓN DE PINTURA SAND-BLASTING EN TUBERÍA, CENTRAL CONTRAEMBALSE MONCIÓN	\$10,000,000.00	\$0.00	38.14%	
	11	APLICACIÓN DE SISTEMA ANTICORROSIVO Y PINTURA A LAS ATAGUIAS DE ASPIRACION CENTRAL AGUACATE	\$7,800,000.00	\$0.00	1.06%	
	12	CAMBIO DEL TRANSFORMADOR DE S.A., INTERRUPTORES, SECCIONADORES, ARMARIOS Y CONTROL DE S.A. DE LA CENTRAL SABANA YEGUA	\$7,968,031.00	\$0.00	0.00%	
	13	CAMBIO DE CELDA DE MEDIA TENSION SABANA YEGUA	\$9,561,637.00	\$0.00	0.00%	
	14	CAMBIO DE CT'S, PT'S. SUBESTACIÓN HATILLO 1 Y MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR DE POTENCIA. CENTRAL HATILLO	\$3,900,000.00	\$0.00	7.50%	
	15	CAMBIO DE CUCHILLAS MOTORIZADAS 69 KV. CENTRAL SABANA YEGUA	\$5,200,000.00	\$0.00	52.86%	
	16	CAMBIO DE LAS PROTECCIONES DE AMBOS GENERADORES, TRANSFORMADOR Y LÍNEA. CENTRAL LOS TOROS	\$29,380,000.00	\$0.00	36.14%	
	17	CAMBIO DE REGULADORES DE VELOCIDAD DE TURBINAS CENTRAL CONTRAEMBALSE DE MONCION	\$0.00	\$0.00	52.86%	
	18	CAMBIO DE REGULADORES DE VELOCIDAD DE TURBINAS CENTRAL RIO BLANCO	\$0.00	\$0.00	30.77%	
	19	CAMBIO DE REGULADORES DE VELOCIDAD DE TURBINAS CENTRAL TAVERA	\$0.00	\$0.00	30.77%	
	20	CAMBIO DE REGULADORES DE VELOCIDAD DE TURBINAS MINICENTRAL ANIANA VARGAS	\$10,400,000.00	\$0.00	52.67%	
	21	CAMBIO DE REGULADORES DE VELOCIDAD UNIDADES 1 Y 2, CENTRAL VALDESIA	\$0.00	\$0.00	28.57%	
	22	CAMBIO INTERRUPTOR 72KV 1200A, TANQUE VIVO. CENTRAL LOS TOROS	\$3,250,000.00	\$0.00	18.00%	
	23	CAMBIO INTERRUPTOR 145 KV TANQUE VIVO 1200A. CENTRAL TAVERA	\$5,525,000.00	\$0.00	0.00%	
	24	CAMBIO PANELES DE CONTROL DE LAS COMPUERTAS RADIALES DE LA PRESA DE VALDESIA	\$5,577,622.00	\$0.00	0.00%	
	25	CAMBIO SISTEMA DE EXCITACION DEL GENERADOR. CENTRAL SABANETA	\$13,000,000.00	\$0.00	32.14%	
	26	COMPRA DE POSTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE MEDIA TENSIÓN 15KV. CENTRAL RINCÓN	\$2,275,000.00	\$0.00	40.71%	
		COMPRA DE RODETE, PALETAS, LABERINTOS, COJINETES Y CAMBIO DE TUBERÍAS DE			44.00%	



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	27	SISTEMAS HIDRÁULICOS DE AMBAS UNIDADES. CENTRAL JIGÜEY	\$0.00	\$0.00		
	28	COMPRA Y CAMBIO SELLO VALVULA MARIPOSA, RODAMIENTO Y SELLOS DE COMPUERTA RADIAL, MECANISMOS DE VASTAGO ASCENDENTE PARA OPERACIÓN DE LAS COMPUERTAS Y RODAMIENTO DE TURBINA. MINICENTRAL EL SALTO DE CONSTANZA	\$0.00	\$0.00	100.00%	
	29	COMPRAR 5 JUEGOS DE SELLOS PARA INYECTORES, 2 DEFLECTORES Y 1 SERVOMOTOR PARA DEFLECTOR PARA MANTTO MAYOR TURBINAS. CENTRAL PINALITO	\$0.00	\$0.00	0.00%	
	30	CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN DUVERGÉ, PROVINCIA INDEPENDENCIA	\$22,000,000.00	\$0.00	0.00%	
	31	CORRECCIÓN DE FUGAS Y CAMBIO DE SELLOS, COMPRA DE REPUESTOS TR 1 Y 2. CENTRAL AGUACATE	\$14,000,000.00	\$0.00	32.14%	
	32	DISEÑO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL A AMBAS UNIDADES. CENTRAL TAVERA	\$0.00	\$0.00	0.00%	
	33	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EXCITACIÓN, AMBAS UNIDADES. CENTRAL TAVERA	\$42,910,000.00	\$0.00	0.00%	
	34	INCORPORACIÓN REGISTRO OSCILOGRAFICO DE LAS PROTECCIONES EN EL SISTEMA SCADA Y REHABILITACIÓN INSTRUMENTACIÓN SISTEMA CONTROL DE LA CENTRAL. CENTRAL AGUACATE	\$9,880,000.00	\$0.00	0.00%	
	35	INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL LOPEZ-ANGOSTURA	\$0.00	\$0.00	57.14%	
	36	INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL RINCON	\$0.00	\$0.00	66.67%	
	37	INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL TAVERA	\$0.00	\$0.00	57.14%	
	38	INSTALACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL TIPO APEMA CERRADO, PARA LOS GENERADORES CENTRAL AGUACATE	\$0.00	\$0.00	0.00%	
	39	INSTALAR UNA PLANTA PARA TRATAR EL AGUA, A LOS FINES DE PODER USARLA EN LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA CENTRAL VALDESIA	\$0.00	\$0.00	57.14%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	40	INTERCAMBIO DE LOS CABLES DE MEDIA TENSION DEL GENERADOR CENTRAL LOPEZ-ANGOSTURA	\$0.00	\$0.00	42.86%	
	41	MANTENIMIENTO GENERADOR, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CELDA DE MEDIA TENSIÓN SUSTITUCIÓN CABLES URD GENERADOR Y TRANSFORMADOR. CENTRAL ROSA JULIA DE LA CRUZ	\$12,025,000.00	\$0.00	0.00%	
	42	REHABILITACION DE LA TURBINA. CENTRAL HATILLO	\$0.00	\$0.00	0.00%	
	43	REHABILITACIÓN DE LOS AUTÓMATA DE LA CENTRAL LOS TOROS	\$12,480,000.00	\$0.00	0.00%	
	44	REHABILITACIÓN PANELES DE CONTROL Y PANEL TURBINA. CENTRAL HATILLO	\$0.00	\$0.00	0.00%	
	45	REHABILITACIÓN SOFTWARE HMI AMBAS UNIDADES. CENTRAL DOMINGO RODRIGUEZ	\$10,530,000.00	\$0.00	0.00%	
	46	SISTEMA DE ATERRIZAJE Y APARTARRAYOS. CENTRAL PALOMINO	\$2,600,000.00	\$0.00	11.71%	
	47	SUMINISTRO, DESMONTAJE Y MONTAJE DEL PUENTE GRÚA CENTRAL TAVERA	\$0.00	\$0.00	28.57%	
	48	SUSTITUCIÓN BLOQUES DE PRUEBAS DE LAS PROTECCIONES. CENTRALES LAS DAMAS, RINCÓN, LOPEZ ANGOSTURA, SABANA YEGUA, SABANETA Y TAVERA	\$15,860,000.00	\$0.00	32.14%	
	49	SUSTITUCIÓN PROTECCIONES GENERADOR Y TRANSFORMADOR. CENTRAL JIMENOA	\$0.00	\$0.00	100.00%	
	50	2 SERPENTÍN COJINETE SUPERIOR DEL GENERADOR	\$3,100,000.00	\$0.00	0.00%	
	51	ADQUISICION DE UNA ELECTROBOMBA COMPLETA DEL SISTEMA DE REGULACION DE ACEITE C.H. SABANETA	\$1,500,000.00	\$0.00	23.81%	
	52	CONTROL LOGIX (MEMORIA DEL PLC DE LOS GRUPOS)	\$700,000.00	\$0.00	0.00%	Dirección de Operaciones
	53	Estudios y diseño para el Deslizamiento Estribo Izquierdo Presa Pinalito	\$2,898,375.00	\$966,125.00	100.00%	
	54	Habilitación Túnel desvío como desagüe de fondo presa Aguacate	\$604,200,000.00	\$0.00	0.00%	
	55	Readecuación estribo izquierdo Presa Pinalito	\$105,000,000.00	\$0.00	0.00%	
	56	Trabajos de corte, demolición y hormigonado, para la instalación de compuertas en el vertedero de Hatillo, Prov. Sánchez Ramírez (Cotuí)	\$13,987,772.00	\$9,325,181.19	0.00%	Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico
	57	Aislamiento del cuarto de controles de paneles solares en el área de almacén.	\$50,000.00	\$0.00	0.00%	Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructura

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION DEL TRIMESTRE JULIO/SEPT. 2023	DIRECCION RESPONSABLE DEL PLAN
	58	Optimización del Sistema de Facturación Comercial (OPSIFAC)	\$9,918,492.00	\$0.00	30.77%	Dirección de Comercialización
	59	Incrementar el Registro de Bienes	\$ 0.00	\$ 0.00	22.50%	Dirección de Jurídica
7.c. Desarrollar el registro de bienes y activos de la empresa.	60	ADQUISICIÓN DE ESCOBILLAS Y PORTA ESCOBILLAS DE LOS GENERADORES CENTRAL PINALITO	\$1,300,000.00	\$0.00	0.00%	Dirección de Operaciones
	61	ADQUISICION DE HMI CON LOS SOFTWARE DE OPERACION C.H. DOMINGO RODRIGUEZ	\$4,000,000.00	\$0.00	50.00%	
	62	ADQUISICION DE UPS DEL SISTEMA ENFRIAMIENTO APEMA RIO BLANCO	\$260,000.00	\$0.00	3.85%	
	63	BANCO DE BATERIA 125 VDC CENTRAL DOMINGO RODRIGUEZ	\$2,500,000.00	\$0.00	72.00%	
	64	CROWBAR DEL SISTEMA DE EXCITACION DEL GENERADOR No. 1	\$1,600,000.00	\$0.00	1.82%	
	65	MODULO DE RTD PARA MEDICION DE TEMPERATURA DE LOS GENERADORES C.H. DOMINGO RODRIGUEZ	\$13,000,000.00	\$0.00	3.85%	
	66	RECTIFICADORES E INVERSORES DE 125 VCC A 440 V	\$700,000.00	\$0.00	21.82%	
	67	SEGUIMIENTO CAMBIO DE PLC'S DE LAS UNIDADES, CAMARA DE CARGA Y LINEAS, CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS	\$ 0.00	\$0.00	1.52%	
	68	SEGUIMIENTO CAMBIO DE SERPENTÍN COJINETE SUPERIOR DE LOS GENERADORES CENTRAL TAVERA	\$ 0.00	\$0.00	1.52%	
	69	SOLICITUD DE COMPRAS DE LOS SELLOS Y PRENSA SELLOS DE LAS VÁLVULAS MARIPOSA DE JIGUEY	\$0.00	\$0.00	4.44%	
	70	SWICHT TIPO SCALANCE X204-2, C.H. PINALITO	\$1,200,000.00	\$0.00	0.00%	Dirección de Operaciones
7.d. Renegociar la venta de energía.	71	Determinación de los Costos de Producción y Establecimiento de Política de Precio Base de Energía	13,489,149.00	\$0.00	50.00%	Dirección de Comercialización
TOTAL, INVERSION LINEAMIENTO			\$RD\$1,088,644,471.36	RD\$10,291,306.19	24.38%	

Maria Cristina Gomez Montero  
Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

