

**DESCRIPCION DEL PROYECTO DE LA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES
ENERO 2024.**

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL BARRIO LA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL BARRIO LA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.
No. Contrato:	169/2021
Contratista:	MAR & LUNA INGENIEROS, S.R.L. REPRESENTANTE: ABRAHAM EDMUNDO LUNA BARRIOLA.
Monto del Contrato:	RD\$ 8.569.340.00
Monto del avance (20%):	RD\$ 1.713.868.00
Fecha de firma del contrato:	11/10/2021
Fecha de inicio de los trabajos:	08/12/2021
Fecha de Término:	EN EJECUCION
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este Proyecto consiste en construcción de un salón comunal en el Barrio la Altagracia, en la cual se realizarán partidas de preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, instalaciones eléctricas y sanitarias, revestimientos y colocación de pisos en cerámica, instalación de puertas y ventanas, la construcción de una verja perimetral en hormigón armado y malla ciclónica, instalaciones sanitarias, y eléctricas, área de servicio de cocina.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: Con una ejecución de un 93%, se trabaja en el parqueo y partidas sanitarias.

