

**DESCRIPCION DEL PROYECTO DE LA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES
JUNIO 2023.**

UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA LA PLENA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA LA PLENA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.
No. Contrato:	159/2021
Contratista:	HILDA VIOLETA JIMENEZ MORETA
Monto del Contrato:	RD\$ 10,910,696.65
Monto del avance (20%):	RD\$2,182,139.33
Fecha de firma del contrato:	11 DE NOVIEMBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	10 DE DICIEMBRE DEL 2021
Fecha de Término:	EN EJECUCIÓN
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de una Unidad Atención Primaria dotado de tres consultorios, área de emergencia, baños, área de vacunación, sala de espera, Farmacia, archivo, parqueo para ambulancia, cocina-comedor para empleados, en la comunidad de La Plena, Provincia San Cristóbal.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: En ejecución 41%, se trabajó en el vaciado de la losa de techo, está en proceso de la cubicación número 2.

