

**DESCRIPCIONES DE LOS PROYECTOS EN
EJECUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE
OBRAS CIVILES NOVIEMBRE 2022**

CONSTRUCCIÓN CUARTEL MIRAMAR, EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES.**INDICE DE CONTENIDO****FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO**

Nombre Obra:	CONSTRUCCIÓN CUARTEL MIRAMAR, EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES.
No. Contrato:	186/2021
Contratista:	GRUPO EMPRESARIAL PRETISA, S.R.L; REPRESENTADA.
Monto del Contrato:	RD\$ 5,865,340.95
Monto del avance (20%):	RD\$ 1,173,068.19
Fecha de firma del contrato:	13 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	12 DE ENERO DEL 2022
Fecha de Término:	EN EJECUCIÓN
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este Proyecto consiste en la construcción de un Destacamento Militar en hormigón armado, dotado área de recepción, oficina comandante, cuarto de alistados, depósito de armas, baños, cocina, cisterna, séptico y filtrante, Verja perimetral. Obra solicitada por la Gobernación Provincial.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO. En espera de respuesta de la solicitud a la armada, de la documentación que avalen los cambios adicionales de algunas partidas adicionales. Un 40% avance físico. Viga a nivel de piso, verja perimetral, cisterna, excavación de séptico.

