

**DESCRIPCION DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN
DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES
DICIEMBRE 2022**

PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUARTEL POLICIAL, EN DISTRITO MUNICIPAL DE MATAYAYA, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra	PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUARTEL POLICIAL, EN DISTRITO MUNICIPAL DE MATAYAYA, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
No. Contrato	177/2021
Contratista	RAFAEL SÁNCHEZ ARAUJO & CIA; REPRESENTADA POR RAFAEL SÁNCHEZ ARAUJO
Monto del Contrato	RD\$ 17,267,651.34
Monto del avance (20%)	RD\$ 3,453,530.26
Fecha de firma del contrato	12 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos	24 DE ENERO DEL 2022
Fecha de Término	EN EJECUCIÓN
Tipo de Proceso	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un Cuartel Policial en hormigón armado. Obra solicitada por la Gobernación Provincial.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: En ejecución 50%. Se trabaja en la colocación de pañete interior y exterior.

