



**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

## **GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES**

# **INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION**

**MARZO 2020**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

12.0 DRAGADO DEL RÍO YUBAZO DESDE MADRE VIEJA, SECTOR JUAN PABLO DUARTE, CENTRAL  
HIDROELÉCTRICA DE VALDESIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, R. D. .... 3





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**12.0 DRAGADO DEL RÍO YUBAZO DESDE MADRE VIEJA, SECTOR  
JUAN PABLO DUARTE, CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE VALDESIA,  
PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, R. D.**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

Fecha de firma del contrato	08 de Enero de 2019
Monto del contrato	RD\$ 9,262,980.48
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,852,596.09
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	29.44%
Contratista	MTAVRO'S GROUP, S.R.L.

**SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

El contratista se encuentra trabajando en la construcción de un sistema de drenaje.

