



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

MAYO 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

21.0 REHABILITACIÓN CALLES SAN MIGUEL, SAN RAFAEL KM 26, ESTEBANIA, CALLE BONITA, SECTOR LA GALLERA, EL CORTE DE VENDAÑO, ENTRADA A JERINGA, LOS TRES CURCES DE SANTA LUCIA DE CAMBA Y VILLEGA, PROV. SAN CRISTOBAL.....	3
--	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**21.0 REHABILITACIÓN CALLES SAN MIGUEL, SAN RAFAEL KM 26,
ESTEBANIA, CALLE BONITA, SECTOR LA GALLERA, EL CORTE DE
VENDAÑO, ENTRADA A JERINGA, LOS TRES CURCES DE SANTA
LUCIA DE CAMBA Y VILLEGA, PROV. SAN CRISTOBAL.**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	15 de diciembre de 2019
Monto del contrato	RD\$82,206,289.80
Monto del avance (20%)	RD\$16,441,257.96
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	45.18%
Contratista	MIARJO, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en la colocación del riego de imprimación.

