



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
HIDROELÉCTRICO
Diciembre de 2020**



1

Elaborado por Ing. Sugey Barreras

Líder en Energía Limpia



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

**PROYECTO CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL
DESLIZAMIENTO DE TIERRAS LOCALIZADO EN EL EMBALSE DE LA
PRESA DE PINALITO.**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Contratista	Constructora Esparza, S.R.L.
Avance General	92%
Monto Original del Proyecto RD\$	82,428,680.69
Monto Cubicado a la fecha RD\$	79,232,189.48

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El comportamiento geológico de la zona ha obligado a la EGEHID a redefinir el diseño de las estructuras construidas de acceso al sitio de presa, cuyo diseño está pendiente de conclusión.

En ese sentido, en este mes de diciembre se ha trabajado en la demolición de ocho (8) paños de la losa del baden de acceso a Presa, y se trabaja en la excavación de cunetas de drenaje que sube al campamento de obra.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"



Fotos de parte de los trabajos de estabilización.





Demolición losa baden de acceso a presa



Excavación cuneta de drenaje

