NFORME DE PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS DE LA GERENCIA DE EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES

No.	Nombre del Proyecto	Provincia	Presupuesto (RD$)	Ejecución hasta SEPTIEMBRE 2020 (RD$)			Avance físico hasta SEPTIEMBRE 2020 (%)		
					Octubre	Total		Octubre	Total
1	PROYECTO REPARACION, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE AREA EN IGLESIA CATOLICA SANTA LUCIA, UBICADA ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y PARQUE RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	19,248,902.92	6,554,903.64		6,554,903.64	34.05%	0.00%	34.05%
2	CONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	13,046,189.18	7,771,800.27		7,771,800.27	59.57%	0.00%	59.57%
3	CONSTRUCCION IGLESIA DE PERPETUO SOCORRO EN LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	13,655,546.81	4,154,792.07		4,154,792.07	30.43%	0.00%	30.43%
4	PROYECTO CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO DE MONTERIA, ESTACION DE BOMBEO, ESTACIONES DE RELEVO, DE IMPULSION, RESERVORIOS, LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIBUCION, BANI, PROVINCIA PERAVIA, R.D.	PERAVIA	65,674,881.47	32,092,415.27		32,092,415.27	48.87%	0.00%	48.87%
5	PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BATEY, LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	3,177,187.30	652,552.47		652,552.47	20.54%	0.00%	20.54%
6	PROYECTO CONSTRUCCION PLAY DE BEISBOL EN LAS TERRERAS, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, PROVINCIA AZUA.	SAN JUAN	24,876,661.38	21,020,771.36		21,020,771.36	84.50%	0.00%	84.50%
	Total		139,679,369.06	72,247,235.07	0.00	72,247,235.07	-	-	-