INFORME DE PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS DE LA GERENCIA DE EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES

No.	Nombre del Proyecto	Provincia	Presupuesto (RD$)	Ejecución hasta OCTUBRE 2020 (RD$)			Avance físico hasta OCTUBRE 2020 (%)		
					Noviembre	Total		Noviembre	Total
1	PROYECTO REPARACION, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE AREA EN IGLESIA CATOLICA SANTA LUCIA, UBICADA ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y PARQUE RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	23,400,797.03	6,554,903.64	1,510,000.95	8,064,904.59	28.01%	6.45%	34.46%
2	CONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	13,046,189.18	7,771,800.27		7,771,800.27	59.57%	0.00%	59.57%
3	CONSTRUCCION IGLESIA DE PERPETUO SOCORRO EN LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	13,655,546.81	4,154,792.07		4,154,792.07	30.43%	0.00%	30.43%
4	PROYECTO CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO DE MONTERIA, ESTACION DE BOMBEO, ESTACIONES DE RELEVO, DE IMPULSION, RESERVORIOS, LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIBUCION, BANI, PROVINCIA PERAVIA, R.D.	PERAVIA	65,674,881.47	32,092,415.27		32,092,415.27	48.87%	0.00%	48.87%
5	PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BATEY, LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	SAN JUAN	3,177,187.30	652,552.47		652,552.47	20.54%	0.00%	20.54%
6	PROYECTO CONSTRUCCION PLAY DE BEISBOL EN LAS TERRERAS, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, PROVINCIA AZUA.	AZUA	22,881,227.54	21,020,771.36	1,860,456.18	22,881,227.54	91.87%	8.13%	100.00%
7	PROYECTO CONSTRUCCION DESTACAMENTO POLICIAL, EN EL MUNICIPIO DE CAMBITA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.	SAN CRISTOBAL	11,296,503.46	2,259,300.69		2,259,300.69	20.00%	0.00%	20.00%
8	PROYECTO REMOZAMIENTO CASA DE ALOJAMIANTO EMPLEADOS, CONSTRUCCION CASETA PARA ALOJAMIENTO DE MATERIALES INFLAMABLES Y TOXICOS, CONTRUCCION ENTRADA A LA CASA DE MAQUINAS, OFICINA ADMINISTRATIVA, CHIMENEA DE EQUILIBRIO, CENTRAL HIDROELECTRICA JIMENOA, JARABACOA, LA VEGA, REPÚBLICA DOMINICANA.	LA VEGA	31,200,647.11	0.00	5,481,405.74	5,481,405.74	0.00%	17.57%	17.57%
9	PROYECTO SOLUCION AGUA POTABLE EN COMUNIDADES VISTA HERMOSA, LA PLATA Y LA CUCHILLA, VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTOBAL, R.D.	SAN CRISTOBAL	5,368,673.00	2,172,132.45		2,172,132.45	40.46%	0.00%	40.46%
Total			189,701,652.90	76,678,668.21	8,851,862.86	85,530,531.07	-	-	-