Direccion de Mantenimiento de Obras Civiles: Gerencias de Mantenimiento de Obras Viales y Edificaciones

Mantenimiento de Obras Viales

No.	Nombre del Proyecto	Subproyectos	Contratista	Presupuesto	Ejecución Presupuestaria 2012													Ejecución Presupuestaria 2013												
					Enero (1)	Febrero (2)	Marzo (3)	Abril (4)	Mayo (5)	Junio (6)	Julio (7)	Agosto (8)	Septiembre (9)	Octubre (10)	Noviembre (11)	Diciembre (12)		Enero (1)	Febrero (2)	Marzo (3)	Abril (4)	Mayo (5)	Junio (6)	Julio (7)	Agosto (8)	Septiembre (9)	Octubre (10)	Noviembre (11)	Diciembre (12)	
1	PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERERA LOS MINEROS A CENTRAL HIDROELECTRICA JIGUEY, DISTRITO MUNICIPAL LOS CACAOS, SAN CRISTOBAL. LONG. DE 5.00 KM. ANCHO PROMEDIO 7.00 MT. SEGUNDA ETAPA		ING. HUMBERTO ELPIDIO RDA SENA.	**RD$5,282,325.06**	RD$15,815,484.02		RD$4,421,609.83		RD$10,210,230.32	RD$6,285,984.47							RD$36,733,319.54	57.32%	-0.43%				27.21%	14.01%							98.11%
2	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE ALCANTARILLA DEL SECTOR EL MANGUITO Y RECONSTRUCCION CAMINO DEL SECTOR EL MANGUITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. R. D.		Ing. Jose Ramon Mateo Alcantara	**RD$8,302,642.73**	RD$3,793,008.04			RD$1,337,926.47		RD$1,948,380.35						RD$4,046.27	RD$8,230,361.13	42.05%			23.17%			18.77%						1.62%	85.61%
3	PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACAOS HASTA CRUCE LOS MINEROS DESDE LA EST 0+000 HASTA EST 2+900, PROV. SAN CRISTOBAL. PRIMERA ETAPA		CONSTRUCTORA PANROD, S.R.L.	**RD$9,124,339.42**	RD$4,978,579.22						RD$7,160,637.39	RD$5,145,568.68					RD$21,284,785.29	73.11%							-5.20%	8.27%					76.18%
4	PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA CENTRAL HIDROELECTRICA DE PINALITO HASTA LA CHIMENEA DE EQUILIBRIO, PROV. MONSEÑOR NOUEL. SEGUNDA ETAPA. TRAMO DE LA ETAPA		INGENIERIA & PRETENSADOS LARY ROSEMARY	**RD$4,187,576.65**	RD$11,725,940.88			RD$5,807,190.96	RD$2,617,643.02				RD$5,747,257.83				RD$25,898,032.69	19.06%			24.51%	-1.13%					18.87%				61.31%
5	PROYECTO COLOCACION CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO PARA LA CONSTRUCCION CAMINO VECINAL Y CALLES INTERNAS DE LAS COMUNIDADES EL CORTE, SEMANA SANTA, DOÑA ANA-LA MANIGUA-LA SIERRA, MUNICIPIO YAGUATE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, R.D.		ASFALTADO DEL NORTE	**RD$7,712,491.53**	RD$4,202,055.82												RD$4,202,055.82	51.30%													51.30%
6	PROYECTO RIEGO DE IMPRIMACION PARA ASFALTADO DE CALLES DEL DISTRITO GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA		Ingenieria y Construcciones Nacionales (ICON), S.R.L.	**RD$8,119,801.82**	RD$4,253,817.98		RD$1,429,674.00							RD$485,147.13			RD$6,248,640.03	53.19%		15.54%								17.45%			86.18%
7	PROYECTO COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES DISTRITO GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN.		DESARROLLO VIAL, S.R. L.	**RD$2,858,881.92**	RD$571,776.38												RD$571,776.38	0.00%													0.00%
8	REPARACION CAUCE RIO, BERMA DEL SOCAZ CH ANGOSTURA, SANTIAGO, ETAPA II		CONSTRUCTORA METROSTAR, S.R.L.	**RD$0,950,676.20**	RD$8,190,135.25			RD$5,307,303.68				RD$4,324,705.10					RD$17,822,144.04	0.00%			23.08%					10.30%					33.38%
9	ENCACHE TRAMO CARRETERA DEL SECTOR LOS LEONES DESDE EST. 0+000 HASTA EST. 2+900 Y DESDE EST. 2+900 HASTA EST. 4+600 PROV. SAN CRISTOBAL		Ing. Jose Rafal Eduardo Hiciano	**RD$9,793,788.90**	RD$1,567,082.44				RD$1,844,588.15			RD$5,636,960.68			RD$2,327,166.28	RD$7,375,887.51	0.00%					26.91%				23.87%					32.90%	83.68%
10	PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE BADEN EN BASIGUAQUE, CON ALCANTARILLA DE 42", CH BASIGUAQUE, SANTIAGO, SEGUNDA ETAPA		ENGENEERING & MULTISERVICES, S.R.L.	**RD$18,103,655.36**	RD$1,620,731.07							RD$2,962,314.59		RD$1,401,251.23		RD$7,984,296.89	0.00%								25.56%			11.69%		37.25%
11	PROYECTO RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERA LOMA DE VIALO-LOS CACAOS, MUNICIPIO LOS CACAOS, R.D.		AQUINO PAULINO SERVICIOS, S.R.L.	**RD$7,350,021.54**	RD$1,450,004.31				RD$1,599,545.90							RD$3,049,550.21	0.00%					35.56%									35.56%
12	PROYECTO REPARACION DE CAMINOS VECINALES DESDE LAS MUNICIPIOS VIGUY, PINALITO, MONSEÑOR NOUEL		BDC SOLUCIONES DE INGENIERIA, S.R.L.	**RD$76,183,558.68**		RD$12,604,221.88			RD$19,911,073.66	RD$13,038,781.18				RD$8,338,330.37		RD$86,893,407.09	0.00%					82.91%	6.88%						-0.65%		89.14%
13	PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EN CAÑADAS LAS BARIAS, DEL CANAL MARCOS A. CABRAL, BANI, PROVINCIA PERAVIA		ENGENEERING & MULTISERVICES, S.R.L.	**RD$21,002,406.71**			RD$4,200,481.34		RD$7,484,243.86							RD$15,684,725.20	0.00%					56.44%									56.44%
14	PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACAOS HASTA CRUCE LOS MINEROS DESDE LA EST 2+900 HASTA EST 5+800, SEGUNDA ETAPA. LOS CACAOS, PROV. SAN CRISTOBAL		SOCIEDAD BOA Y CARMONA & ASOCIADOS, S.R.L.	**RD$47,549,938.43**			RD$4,200,481.34		RD$9,509,987.68							RD$13,710,469.02	0.00%														0.00%
15	PROYECTO REHABILITACIÓN TRAMOS CARRETEROS CH RINCÓN, PROV. LA VEGA		ENGENEERING & MULTISERVICES, S.R.L.	**RD$26,772,312.37**					RD$5,354,462.47						RD$5,514,248.28	RD$10,868,710.75	0.00%												32.10%	32.10%
16	PROYECTO ASFALTADO DE LA CARRETERA CRUCE LOS CACAOS A PRESA AGUACATE, SAN CRISTOBAL, TERCERA ETAPA.		MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.	**RD$63,094,900.46**					RD$5,354,462.47		RD$12,639,380.69			RD$12,753,676.40		RD$30,727,519.76	0.00%											29.27%		29.27%
17	PROYECTO CONSTRUCCION LOSA DE HORMIGON 3 PANIAN EN ENTRADA, MURO CONTENCION M1 EN CANAL, M2, M3, M4, M5 Y M6 EN VERJA PERIMETRAL. C.H. NUEVO PLANETA. PROV. SAN CRISTOBAL		Constructora Trent, S.R.L.	**RD$7,931,403.32**								RD$1,586,280.66				RD$1,586,280.66	0.00%														0.00%
18	PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EST. 14+880, CONSTRUCCION COLUMNA, VIGA Y LOSA EN EST. 15+800, TRAMO ACCESO A LA PRESA PALOMINO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA		Ing. Claudia Luciano Ramirez	**RD$14,600,866.79**									RD$2,920,173.35			RD$2,920,173.35	0.00%														0.00%
19	PROYECTO ASFALTADO DE LAS CALLES DISTRITO GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN.		DESARROLLO VIAL, S.R.L.	**RD$28,208,391.81**									RD$5,641,678.36		RD$5,322,306.50	RD$10,963,984.86	0.00%													27.86%	27.86%
20	Asfaltado Entrada Principal C.H. Rio Blanco, Bona, Provincia Monseñor Nouel		RODSON REALTY, S.R.L.	**RD$49,643,180.11**										RD$6,928,636.00		RD$6,928,636.00	0.00%														0.00%
21	Reconstrucción Carretera CH Pinalito hasta Chimenea de Equilibrio, Bonao, Provincia Monseñor Nouel, Tramo Faltante en Hormigón, Segunda Etapa		GRUPO ALVESSA, S.R.L.	**RD$72,026,257.95**										RD$14,405,251.50		RD$14,405,251.50	0.00%														0.00%
22	Rehabilitación de los Tramos de la Carretera Boca de Blanco, La Ciénega y El Rodeo, C.H. Pinalito, Provincia Monseñor Nouel		CONSTRUCTORA IROC, S.R.L.	**$2, 486,428.73**										RD$10,497,285.74		RD$10,497,285.74	0.00%														0.00%
23	Construcción Muro de Gaviones y Reconstrucción Tramo Carretera Cambita-Pueblecito, Cil Aguacate, San Cristóbal, R.D.		SOCOMATRA, S.R.L.	**RD$43,266,399.00**										RD$10,497,285.74		RD$10,497,285.74	0.00%														0.00%
24	Construcción y Obras de Arte para la Carretera Presa Jiguey-Palo de Caja-Rodadero , San Jose de Ocoa, (Tramo de Imprimación)		CONSTRUCTORA PABLO TARULL & ASOCIADOS, S.R.L.	**RD$65,321,559.46**											RD$13,064,311.89	RD$13,064,311.89	0.00%														0.00%
25	REHABILITACION DEL CAMINO ADYACENTE A LA PRESA DE JIGUEY DESDE EL POBLADO DE CRUZ DE SANTA ANA HASTA LA COMUNIDAD DE TATON (TRAMO DE HORMIGON)		CONSTRUCTORA SANTOS PADILLA & ASOCIADOS, S.R.L.	**RD$65,321,559.46**											RD$12,902,440.48	RD$12,902,440.48	0.00%														0.00%

Mantenimiento de Edificaciones

No.	Nombre del Proyecto	Subproyectos	Contratista	Presupuesto	Ejecución Presupuestaria 2012													Ejecución Presupuestaria 2013												
					Enero (1)	Febrero (2)	Marzo (3)	Abril (4)	Mayo (5)	Junio (6)	Julio (7)	Agosto (8)	Septiembre (9)	Octubre (10)	Noviembre (11)	Diciembre (12)		Enero (1)	Febrero (2)	Marzo (3)	Abril (4)	Mayo (5)	Junio (6)	Julio (7)	Agosto (8)	Septiembre (9)	Octubre (10)	Noviembre (11)	Diciembre (12)	
1	PROYECTO SERVICIO DE READECUACION DEL AREA DE CONTRALORIA, AREA LOBBY, GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE EGEHID Y AREA USADA POR TRANSPORTACION EN QUITA SUEÑO		ING. FERNANDO PORTORREAL FAJARDO	**RD$1,865,545.53**					RD$518,648.65	RD$521,164.57	RD$591,619.92		RD$336,947.23	RD$614,002.61		RD$560,803.30	RD$3,143,166.28							28.71%	12.31%		9.76%	23.45%		16.13%	90.34%
2	Proyecto Rehabilitación de 23 Casetas de Comunicación en Diferentes Centrales de EGEHID		SOCOMATRA, S.R.L.	**RD$3,729,475.26**										RD$745,895.05			RD$745,895.05							28.71%	12.31%		9.76%	23.45%			74.23%
3	PROYECTO SERVICIO DE REMODAMIENTO OFICINA ENCARGADO DEL TALLER, ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE, COMEDOR Y COCINA, LOCKERS, BAÑOS DE MECANICOS Y ALMACEN DE PIEZAS REQUERIDAS EN LA OFICINA DE QUITA SUEÑO		ING. FERNANDO PORTORREAL FAJARDO	**RD$1,622,664.86**											RD$324,532.97	RD$294,476.60	RD$619,012.57														23.86%	23.86%
4	PROYECTO Construcción Mezzanine en el Almacén Quita Sueño, San Cristóbal, R.D.		ING. MIRIAN CASTILLO	**RD$688,403.39**												RD$133,680.47	RD$133,680.47														0.00%
5	PROYECTO Remodelacion Parroquia Santa Cruz, Yaguate, San Cristóbal, R.D.		MIARJO, S.R.L.	**RD$5,077,958.18**												RD$1,015,591.63	RD$1,015,591.63														0.00%

Mantenimiento de Presas

No.	Nombre del Proyecto	Subproyectos	Contratista	Presupuesto	Ejecución Presupuestaria 2012													Ejecución Presupuestaria 2013												
					Enero (1)	Febrero (2)	Marzo (3)	Abril (4)	Mayo (5)	Junio (6)	Julio (7)	Agosto (8)	Septiembre (9)	Octubre (10)	Noviembre (11)	Diciembre (12)		Enero (1)	Febrero (2)	Marzo (3)	Abril (4)	Mayo (5)	Junio (6)	Julio (7)	Agosto (8)	Septiembre (9)	Octubre (10)	Noviembre (11)	Diciembre (12)	
1	PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EN LA C. H. SABANA YEGUA		Ing. Livio Mercedes Castillo	**RD$7,599,012.95**									RD$1,519,802.59			RD$1,519,802.59	0.00%														0.00%