Direccion de Mantenimiento de Obras Civiles: Gerencias de Mantenimiento de Obras Viales y Edificaciones

Mantenimiento de Obras Viales

12306206.07

14,549,002.45

No.	Nombre del Proyecto	Subproyecto	Contratista	Presupuesto	2 Abril 12 - 2 Julio 2012													2 Julio 12 - 2 Enero 2013											
					Avance 1	Avance 2	Avance 3	Avance 4	Avance 5	Avance 6	Avance 7	Avance 8	Avance 9	Avance 10	Avance 11	Avance 12	Avance 13	Avance 1	Avance 2	Avance 3	Avance 4	Avance 5	Avance 6	Avance 7	Avance 8	Avance 9	Avance 10	Avance 11	Avance 12
1	PROYECTO ASFALTADO DE LA CARRETERA CRUCE LOS CACAOS A PRESA AGUACATE, SAN CRISTOBAL, PRIMERA ETAPA.		Constructora Pablo Yarull & Asociados, S.R.L.	RD$62,074,953.34	RD$22,805,429.98			RD$4,922,892.08		RD$4,709,073.97		RD$6,635,627.05				RD$39,069,023.68	53.16%			26.11%		7.86%		12.63%				99.76%
2	PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA LOS MINEROS A CENTRAL HIDROELECTRICA JIGUEY, DISTRITO MUNICIPAL LOS CACAOS, SAN CRISTOBAL, LONG. DE 5.00 KM, ANCHO PROMEDIO 7.10 MT, SEGUNDA ETAPA		ING. HUMBERTO ELPIDIO ROA SENA.	RD$51,282,321.99	RD$15,815,484.92		RD$4,421,609.83		RD$10,210,230.32	RD$6,285,994.47						RD$36,733,319.54	57.32%	-0.43%			27.21%	14.01%							98.11%
3	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE ALCANTARILLA DEL SECTOR EL MANGUITO Y RECONSTRUCCION CAMINO DEL VERTEDERO(MECAS), PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R. D.		Ing. Jose Ramon Mateo Alcantara	RD$8,302,642.73	RD$1,793,008.66			RD$1,337,026.47			RD$1,048,380.26						RD$6,179,314.86	42.05%			23.17%			18.77%						83.99%
4	PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACAOS HASTA CRUCE LOS MINEROS DESDE LA EST 0+000 HASTA EST 2+900, PROV. SAN CRISTOBAL, PRIMERA ETAPA		CONSTRUCTORA PANROD, S.R.L.	RD$89,124,319.62	RD$48,978,579.22					RD$7,160,637.39	RD$5,145,588.68						RD$61,284,785.29	73.11%						-5.20%	8.27%					76.18%
5	PROYECTO CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUANTO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, PRIMERA ETAPA		Inmobiliaria Copamar, S.R.L.	RD$7,901,547.44	RD$1,580,309.43		RD$4,917,004.63									RD$6,497,314.06	0.00%		92.54%											92.54%
6	PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA CENTRAL HIDROELECTRICA DE PINALITO HASTA LA CHIMENEA DE EDUALDUZCO, PROV. MONSEÑOR NOUEL, SEGUNDA ETAPA(TRAMO DE LA BALA		INGENIERIA & PRETENSADOS LARY ROSEMARY	RD$44,587,576.61	RD$11,725,940.88			RD$5,807,190.96	RD$2,617,643.02							RD$25,898,032.69	19.06%			24.51%	-1.13%				18.87%					61.31%
7	PROYECTO COLOCACION CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO PARA LA CONSTRUCCION CAMINO VECINAL Y CALLES INTERNAS DE LAS COMUNIDADES DE PAJARITO, DUVEAUX, DUVEAUX-DUZON, LA CABRIMA Y DEL TRAMO CARRETERA LA SIERRA HASTA LA ESCUELA PRIMARIA LA MANIGUA, MUNICIPIO YAGUATE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, R.D.		ASFALTADO DEL NORTE	RD$7,198,691.53	RD$5,979,173.28											RD$5,979,173.28	86.32%													86.32%
8	PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BOCA DE MAMA DE BAO, MUNICIPIO SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO		DISARROLLO VIAL, S.R.L.	RD$41,132,674.88	RD$19,730,209.82		RD$2,076,090.13						RD$14,840,348.28			RD$36,646,648.23	39.22%		8.31%						51.46%					98.99%
9	PROYECTO COLOCACION CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO PARA LA CONSTRUCCION CAMINO VECINAL Y CALLES INTERNAS DE LAS COMUNIDADES EL CORTE, SEMANA SANTA, DOÑA ANA LA MANIGUA-LA SIERRA, MUNICIPIO YAGUATE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, R.D.		ASFALTADO DEL NORTE	RD$7,712,431.53	RD$4,202,055.82											RD$4,202,055.82	51.30%													51.30%
10	PROYECTO CONFORMACION DE BASE, PARA ASFALTADO DE CALLES, ACERAS Y CONTENES DISTRITO GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA		TRANSPOL INGENIERIA, S.R.L.	RD$7,162,429.31	RD$1,140,420.06			RD$1,308,548.31				RD$772,284.51				RD$3,221,252.88	0.00%			75.04%					0.23%					75.27%
11	PROYECTO RIEGO DE IMPRIMACION PARA ASFALTADO DE CALLES DEL DISTRITO GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA		Ingeniería y Construcciones Nacionales (ICON), S.R.L.	RD$8,119,801.82	RD$4,152,817.38		RD$1,429,674.90									RD$5,582,492.28	53.19%		15.54%											68.73%
12	PROYECTO COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES DISTRITO GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN.		DISARROLLO VIAL, S.R.L.	RD$2,858,881.92	RD$571,776.38											RD$571,776.38	0.00%													0.00%
13	REPARACION CAUCE RIO, BERMA DEL SOCAZ CH ANGOSTURA, SANTIAGO, ETAPA II		CONSTRUCTORA METROSTAR, S.R.L.	RD$40,950,676.29	RD$8,190,135.25			RD$5,307,303.69			RD$4,324,705.10					RD$17,822,144.04	0.00%			23.08%				10.30%						33.38%
14	ENCACHE TRAMO CARRETERA DEL SECTOR LOS LEONIS DESDE EST. 0+000 HASTA EST. 2+900 Y DESDE EST. 2+900 HASTA EST. 8+600 DOS CAMINOS, YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL		Ing. Jose Rafal Eduardo Hiciano	RD$9,793,788.90	RD$1,567,082.44				RD$1,844,588.15		RD$1,636,960.64					RD$5,048,631.23	0.00%			26.91%				23.87%						50.78%
15	PROYECTO CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUNDA ETAPA		Ingeniería y Construcciones Nacionales (ICON), S.R.L.	RD$9,457,253.51	RD$1,565,701.41		RD$1,643,271.48									RD$5,208,972.89	0.00%		68.73%											68.73%
16	PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE BADEN EN BAIGUAQUE, CON ALCANTARILLA DE 42", CH BAIGUAQUE, SANTIAGO, SEGUNDA ETAPA		ENGENEERING & MULTISERVICES, S.R.L.	RD$18,103,655.36	RD$3,620,731.07						RD$2,962,334.59					RD$6,583,065.66	0.00%							25.56%						25.56%
17	PROYECTO CONSTRUCCION DE ACERAS Y ENCACHE DE TALUD PARA LA RECONSTRUCCION CALLES DEL SECTOR EUGENIO M. HAMON, MUNICIPIO YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL		FRANMARC PROYECTOS, S.R.L.	RD$6,420,061.51	RD$1,085,061.83		RD$1,574,897.78		RD$1,085,666.53			RD$1,125,727.82				RD$4,871,353.96	0.00%		43.20%		29.78%					2.15%				########
18	PROYECTO RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERA LOMA DE VIALO-LOS CACAOS, MUNICIPIO LOS CACAOS, R.D.		AQUINO PAULINO SERVICIOS, S.R.L.	RD$7,250,021.54	RD$1,450,004.31				RD$1,599,545.90							RD$3,049,550.21	0.00%					35.56%								35.56%
19	PROYECTO ASFALTADO DE CARRETERA VIA DESDE LA PRESA MUNICIAL A MPIO. PROVINCIA SANTIAGO		BSC SOLUCIONES DE INGENIERIA, S.R.L.	RD$10,011,109.62		RD$12,604,221.88			RD$5,391,673.66	RD$3,038,781.18						RD$11,154,076.72	0.00%					82.91%	6.88%							89.79%
20	PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EN CAÑADAS LAS BARIAS, DEL CANAL MARCOS A. CABRAL, BANI, PERAVIA		ENGENEERING & MULTISERVICES, S.R.L.	RD$21,002,406.71			RD$4,200,481.34		RD$7,484,243.86							RD$11,684,725.20	0.00%					56.44%								56.44%
21	PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACAOS HASTA CRUCE LOS MINEROS DESDE LA EST 2+000 HASTA EST 5+000, SEGUNDA ETAPA, LOS CACAOS, PROV. SAN CRISTOBAL		SOCIEDAD ROA Y CARMONA & ASOCIADOS, S.R.L.	RD$47,549,938.43			RD$4,200,481.34	RD$9,508,987.68								RD$13,710,469.02	0.00%													0.00%
22	PROYECTO REHABILITACIÓN TRAMOS CARRETEROS CH RINCÓN, PROV. LA VEGA		ENGENEERING & MULTISERVICES, S.R.L.	RD$36,772,312.37					RD$5,354,462.47							RD$5,354,462.47	0.00%													0.00%
23	PROYECTO ASFALTADO DE LA CARRETERA CRUCE LOS CACAOS A PRESA AGUACATE, SAN CRISTOBAL, TERCERA ETAPA.		MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.	RD$32,096,903.46					RD$5,354,462.47	RD$12,619,380.69						RD$17,973,843.16	0.00%													0.00%
24	PROYECTO CONSTRUCCION LOSA DE HORMIGON Y RAMPA EN ENTRADA, MURO CONTENCION MS EN CAVIA, M2, M3, M4, M5 Y M6 EN VERJA PERIMETRAL, C.H. NIZAO-NAJAYO, PROV. SAN CRISTOBAL		Constructora Trent, S.R.L.	RD$7,391,403.12							RD$1,586,280.66					RD$1,586,280.66	0.00%													0.00%
25	PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EN LA C. H. SABANA YEGUA		Ing. Lisio Mercedes Castillo	RD$7,589,012.95							RD$1,519,802.59					RD$1,519,802.59	0.00%													0.00%
26	PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EST. 14+680, CONSTRUCCION COLUMNA, VIGA Y LOSA EN EST. 15+400, TRAMO ACCESO A LA PRESA PALOMINO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA		Ing. Claudio Luciano Ramirez	RD$14,600,866.79								RD$2,920,173.35				RD$2,920,173.35	0.00%													0.00%
27	PROYECTO ASFALTADO DE LAS CALLES DISTRITO GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN.		DISARROLLO VIAL, S.R.L.	RD$28,208,301.81								RD$5,641,078.36				RD$5,641,078.36	0.00%													0.00%
1	PROYECTO ASFALTADO DE LA CARRETERA CRUCE LOS CACAOS A PRESA AGUACATE, SAN CRISTOBAL, PRIMERA ETAPA.		Constructora Pablo Yarull & Asociados, S.R.L.	RD$6,184,402.32	Pago 10.00% Retenido																									

Mantenimiento de Edificaciones

No.	Nombre del Proyecto	Subproyecto	Contratista	Presupuesto	2 Abril 12 - 2 Julio 2012													2 Julio 12 - 2 Enero 2013											
					Avance 1	Avance 2	Avance 3	Avance 4	Avance 5	Avance 6	Avance 7	Avance 8	Avance 9	Avance 10	Avance 11	Avance 12	Avance 13	Avance 1	Avance 2	Avance 3	Avance 4	Avance 5	Avance 6	Avance 7	Avance 8	Avance 9	Avance 10	Avance 11	Avance 12
1	PROYECTO SERVICIO DE READECUACION DEL AREA DE CONTRALORIA, AREA LOBBY, GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE EGEHID Y AREA USADA POR TRANSPORTACION EN QUITA SUEÑO		ING. FERNANDO PORTORREAL FAJARDO	RD$1,865,545.53					RD$518,648.65	RD$21,144.57	RD$91,619.92		RD$336,947.33				RD$1,968,360.47							28.71%	12.31%		9.76%				50.78%