Direccion de Mantenimiento de Obras Civiles: Gerencias de Mantenimiento de Obras Viales y Edificaciones

Mantenimiento de Obras Viales

No.	Nombre del Proyecto	Subproyecto	Contratista	Presupuesto	2012													2013												2014											
					Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1	PROYECTO ASFALTADO DE LA CARRETERA CRUCE LOS CACAOS A PRESA AGUACATE, SAN CRISTOBAL, PRIMERA ETAPA.		Constructora Pablo Varull & Asociados, S.R.L.	**RD$62,074,853.34**	RD$22,805,429.98				RD$4,922,892.68			RD$4,709,073.97						RD$32,433,396.63	53.16%				26.11%			7.86%						87.13%
2	PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERERA LOS MINEROS A CENTRAL HIDROELECTRICA JIGUEY, DISTRITO MUNICIPAL LOS CACAOS, SAN CRISTOBAL, LONG. DE 5.00 KM.,ANCHO DE ROD.TIPO 2.10 MT.,SEGUNDA ETAPA		ING. HUMBERTO ELRODI ROA SENA.	**RD$51,282,321.99**	RD$15,815,484.92		RD$4,421,609.83			RD$10,210,230.32								RD$30,447,325.07	57.32%	-0.43%				27.21%								84.10%
3	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE ALCANTARILLA DEL SECTOR EL MANGUITO Y RECONSTRUCCION CAMINO DEL VERTEDERO,MUNICIPIO BRONCHAL,SAN JUAN DE LA MAGUANA, R. D.		Ing. Jose Ramon Mateo Alcantara	**RD$8,302,642.73**	RD$1,793,008.66			RD$1,337,026.47			RD$1,048,380.26							RD$6,179,314.86	42.05%			23.17%			18.77%							83.99%
4	PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACAOS HASTA CRUCE LOS MINEROS DESDE LA EST 0+000 HASTA EST 2+900, PROV. SAN CRISTOBAL, PRIMERA ETAPA		CONSTRUCTORA PANROD, S.R.L.	**RD$89,124,319.62**	RD$48,978,579.22						RD$7,160,637.39	RD$5,145,588.68						RD$61,284,785.29	73.11%							-5.20%	8.27%					76.18%
5	PROYECTO CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, PRIMERA ETAPA		Inmobiliaria Copamar, S.R.L.	**RD$7,901,547.44**	RD$1,580,309.43			RD$4,917,004.63										RD$6,497,314.06	0.00%		92.54%											92.54%
6	PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA CENTRAL HIDROELECTRICA DE PINALITO HASTA LA CHIMENEA DE DESAHOGO, PROV. MONSEÑOR NOUEL, SEGUNDA ETAPA, TRAMO DE LA BALA		INGENIERIA & PRETENSADOS LARY ROSEMARY	**RD$44,587,576.61**	RD$11,725,940.88			RD$5,807,190.98	RD$2,617,643.02									RD$20,150,774.86	19.06%			24.51%	-1.13%									42.44%
7	PROYECTO COLOCACION CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO PARA LA CONSTRUCCION CAMINO VECINAL Y CALLES INTERNAS DE LAS COMUNIDADES DE PAJARITO, DUVEAUX, DUVEAUX-DUZON, LA CABIRMA Y DEL TRAMO CARRETERA LA SIERRA HASTA LA ESCUELA PRIMARIA LA MANIGUA, MUNICIPIO YAGUATE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, R.D.		ASFALTADO DEL NORTE	**RD$7,198,691.53**	RD$5,979,173.28													RD$5,979,173.28	86.32%													86.32%
8	PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BOCA DE MAMA DE BAO, MUNICIPIO SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO		DISARROLLO VIAL, S.R.L.	**RD$36,192,898.04**	RD$19,730,209.82			RD$2,076,090.13										RD$21,806,299.95	39.22%		8.31%											47.53%
9	PROYECTO COLOCACION CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO PARA LA CONSTRUCCION CAMINO VECINAL Y CALLES INTERNAS DE LAS COMUNIDADES EL CORTE, SEMANA SANTA, DOÑA ANA LA MANIGUA-LA SIERRA, MUNICIPIO YAGUATE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, R.D.		ASFALTADO DEL NORTE	**RD$7,712,431.53**	RD$4,202,055.82													RD$4,202,055.82	51.30%													51.30%
10	PROYECTO CONFORMACION DE BASE, PARA ASFALTADO DE CALLES, ACERAS Y CONTENES DISTRITO GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA		TRANSPOL INGENIERIA, S.R.L.	**RD$7,162,429.31**	RD$5,146,420.06			RD$1,308,548.31										RD$2,454,968.37	0.00%			75.04%										75.04%
11	PROYECTO RIEGO DE IMPRIMACION PARA ASFALTADO DE CALLES DEL DISTRITO GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA		Ingeniería y Construcciones Nacionales (ICON), S.R.L.	**RD$7,877,434.16**	RD$4,352,817.38		RD$1,429,674.90											RD$5,782,492.28	53.19%		15.54%											68.73%
12	PROYECTO COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES DISTRITO GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN.		DISARROLLO VIAL, S.R.L.	**RD$2,858,881.92**	RD$571,776.38													RD$571,776.38	0.00%													0.00%
13	REPARACION CAUCE RIO, BERMA DEL SOCAZ CH ANGOSTURA, SANTIAGO, ETAPA II		CONSTRUCTORA METROSTAR, S.R.L.	**RD$40,950,676.29**	RD$8,190,135.25			RD$5,307,303.69				RD$4,324,705.10						RD$17,822,144.04	0.00%			23.08%					10.30%					33.38%
14	ENCAHE TRAMO CARRETERA DEL SECTOR LOS LEONIS DESDE EST. 0+000 HASTA EST. 2+900 Y DESDE EST. 2+900 HASTA EST. 6+600 DOS CAMINOS, YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL		Ing. Jose Rafal Eduardo Hiciano	**RD$9,793,788.90**	RD$1,567,082.44				RD$1,844,588.15			RD$1,636,960.64						RD$5,048,631.23	0.00%			26.91%					23.87%					50.78%
15	PROYECTO CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUNDA ETAPA		Ingeniería y Construcciones Nacionales (ICON), S.R.L.	**RD$7,838,507.08**	RD$1,565,701.41		RD$1,643,271.48											RD$5,208,972.89	0.00%		68.73%											68.73%
16	PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE BADEN EN BAIGUAQUE, CON ALCANTARILLA DE 42", CH BAIGUAQUE, SANTIAGO, SEGUNDA ETAPA		ENGENEERING & MULTISERVICES, S.R.L.	**RD$18,103,655.36**	RD$3,620,731.07							RD$2,962,334.59						RD$6,583,065.66	0.00%								25.56%					25.56%
17	PROYECTO CONSTRUCCION DE ACERAS Y ENCAHE DE TALUD PARA LA RECONSTRUCCION CALLES DEL SECTOR PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL		FRANMARC PROYECTOS, S.R.L.	**RD$5,425,309.17**	RD$1,085,061.83		RD$1,574,897.78		RD$1,085,666.53									RD$3,745,626.14	0.00%		43.20%		29.78%									97.85%
18	PROYECTO RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERA LOMA DE VIALO-LOS CACAOS, MUNICIPIO LOS CACAOS, R.D.		AQUINO PAULINO SERVICIOS, S.R.L.	**RD$7,250,021.54**	RD$1,450,004.31					RD$1,599,545.90								RD$3,049,550.21	0.00%					35.56%								35.56%
19	PROYECTO ASFALTADO DE CARRETERA CRUCE LA PROCURADURIA HASTA PROCURADOR MUNICIPAL, 3.100M L, PROVINCIA SANTIAGO		BSC SOLUCIONES DE INGENIERIA, S.R.L.	**RD$33,011,109.62**		RD$12,604,221.88				RD$16,011,673.66	RD$13,038,781.18							RD$41,654,676.72	0.00%					82.91%	6.88%							89.79%
20	PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EN CAÑADAS LAS BARIAS, DEL CANAL MARCOS A. CABRAL, BANI, PROVINCIA PERAVIA		ENGENEERING & MULTISERVICES, S.R.L.	**RD$21,002,406.71**			RD$4,200,481.34			RD$7,484,243.86								RD$11,684,725.20	0.00%					56.44%								56.44%
21	PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACAOS HASTA CRUCE LOS MINEROS DESDE LA EST 2+000 HASTA EST 5+000, SEGUNDA ETAPA, LOS CACAOS, PROV. SAN CRISTOBAL		SOCIEDAD ROA Y CARMONA & ASOCIADOS, S.R.L.	**RD$47,549,938.43**			RD$4,200,481.34		RD$9,508,987.68									RD$13,710,469.02	0.00%													0.00%
22	PROYECTO REHABILITACIÓN TRAMOS CARRETEROS CH RINCÓN, PROV. LA VEGA		ENGENEERING & MULTISERVICES, S.R.L.	**RD$36,772,312.37**						RD$5,354,462.47								RD$5,354,462.47	0.00%													0.00%
23	PROYECTO ASFALTADO DE LA CARRETERA CRUCE LOS CACAOS A PRESA AGUACATE, SAN CRISTOBAL, TERCERA ETAPA.		MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.	**RD$32,096,903.46**						RD$5,354,462.47		RD$12,619,380.69						RD$17,973,843.16	0.00%													0.00%
24	PROYECTO CONSTRUCCION LOSA DE HORMIGON Y RAMPA EN ENTRADA, MURO CONTENCION M1 EN CARA, M2, M3, M4, M5 Y M6 EN VERSA PERIMETRAL, C.H. NIZAO-NAJAYO, PROV. SAN CRISTOBAL		Constructora Trent, S.R.L.	**RD$7,391,403.12**								RD$1,586,280.66						RD$1,586,280.66	0.00%													0.00%
25	PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EN LA C. H. SABANA YEGUA		Ing. Lisio Mercedes Castillo	**RD$7,589,012.95**								RD$1,519,802.59						RD$1,519,802.59	0.00%													0.00%
26	PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EST. 14+680, CONSTRUCCION COLUMNA, VIGA Y LOSA EN EST. 15+400, TRAMO ACCESO A LA PRESA PALOMINO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA		Ing. Claudio Luciano Ramirez	**RD$14,600,866.79**														RD$0.00	0.00%													0.00%

Mantenimiento de Edificaciones

No.	Nombre del Proyecto	Subproyecto	Contratista	Presupuesto	2012													2013												2014											
					Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1	PROYECTO SERVICIO DE READECUACION DEL AREA DE CONTRALORIA, AREA LOBBY, GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE EGEHID Y AREA USADA POR TRANSPORTACION EN QUITA SUEÑO		ING. FERNANDO PORTORREAL FAJARDO	**RD$3,865,545.53**						RD$558,648.65	RD$521,144.57	RD$591,619.92						RD$1,631,413.14												28.71%	12.31%										41.02%