GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

MARZO 2020

Elaborado por Ing. Claudia Santos.

INDICE

23.0 RECONSTRUCCIÓN CALLES DISTRITO MUNICIPAL HATILLO, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, R.D. 3

23.0 RECONSTRUCCIÓN CALLES DISTRITO MUNICIPAL HATILLO, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, R.D

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	15 de noviembre de 2019
Monto del contrato	RD$101,324,388.57
Monto del avance (20%)	RD$20,264,877.71
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	00.00%
Contratista	MARTE NOVA & ASOCIADOS, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en la colocación de material de base en las calles, en el vaciado de aceras y contenes, además de la construcción de una iglesia.