PROGRAMACIÓN CONSTRUCCIÓN PARQUE EN EL BATEY , DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
1		**CONSTRUCCCION PARQUE EN EL BATEY , DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN**	**46 días**	**vie 02-08-19**
2				
3		**TRABAJOS PRELIMINARES**	**46 días**	**vie 02-08-19**
4		Replanteo	2 días	vie 02-08-19
5		Campamento	46 días	vie 02-08-19
6				
7		**MOVIMIENTO DE TIERRA**	**4 días**	**vie 02-08-19**
8		Excavación de Material	1 día	vie 02-08-19
9		Sum y Col. Tierra negra	1 día	lun 05-08-19
10		Colocación de Tierra Común	1 día	lun 05-08-19
11		Relleno de Reposición	1 día	mar 06-08-19
12		Bote de Material	1 día	mié 07-08-19
13				
14		**HORMIGON ARMADO**	**14 días**	**jue 08-08-19**
15		Zapata de Muros	7 días	jue 08-08-19
16		Hormigón en Vigas 0,15m*0,20m	7 días	lun 19-08-19
17				
18		**MUROS DE BLOQUES**	7 días	mié 28-08-19

TRENT
RNC-101-75923-2

Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

Proyecto: PROGRAMACION CO

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		

PROGRAMACIÓN CONSTRUCCIÓN PARQUE EN EL BATEY , DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
19				
20		**TERMINACION DE SUPERFICIES**	**4 días**	**vie 06-09-19**
21		Empañete muros	1 día	vie 06-09-19
22		Cantos general	1 día	lun 09-09-19
23		Corniza de Cemento Gris En Jardineras	1 día	mar 10-09-19
24		Fraguache en Viga	1 día	mié 11-09-19
25				
26		**PINTURA**	2 días	jue 12-09-19
27				
28		**PLANTAS HORNAMENTALES**	5 días	lun 16-09-19
29				
30		**GLORIETA**	**10 días**	**lun 23-09-19**
31		Pañete en Vigas y Columnas	2 días	lun 23-09-19
32		Pañete en Techo	2 días	lun 23-09-19
33		Cantos general	2 días	lun 23-09-19
34		Fraguache	2 días	lun 23-09-19
35		Terminación Cúpula,(Pañete, Pintura, Cantos, Fino, Imperm.)	1 día	mié 25-09-19
36		Fino de techo	1 día	jue 26-09-19

Proyecto: PROGRAMACION CO

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		

Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

PROGRAMACIÓN CONSTRUCCIÓN PARQUE EN EL BATEY , DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
37		Impermeabilizante	1 día	vie 27-09-19
38		Pintura en Techo Acrílica	1 día	lun 30-09-19
39		Pintura Acrílica en Vigas y Columnas	1 día	lun 30-09-19
40		Torta de Hormigón Con Malla Electrosoldadas0 ,15m*0,15m, e=0,10m	1 día	mar 01-10-19
41		Zócalos	1 día	mié 02-10-19
42		Perillas en Columnas cemento Gris, Inc. Capitel	1 día	jue 03-10-19
43		Revestimiento Escalones, Huellas y Cotrahuellas	1 día	jue 03-10-19
44		Luces Cenitales	1 día	vie 04-10-19
45		Interruptores sencillos	1 día	vie 04-10-19
46		Tomacorriente 110	1 día	vie 04-10-19
47				
48		**AREA GENERAL**	**46 días**	**vie 02-08-19**
49		Limpieza, Nivelacion y Replanteo	2 días	vie 02-08-19
50		Demolición y Bote de Estructuras Existentes	2 días	mar 06-08-19
51		Relleno Compactado	1 día	jue 08-08-19
52		Piso de Hormigón Estampado Rojo	2 días	vie 09-08-19

RNC-101-75923-2

Proyecto: PROGRAMACION CO

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		

Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

TRENT

PROGRAMACIÓN CONSTRUCCIÓN PARQUE EN EL BATEY , DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
53			Banco en Hormigón Armado Pulido	1 día	mar 13-08-19
54			Pañete Pulido de Asiento	1 día	mié 14-08-19
55			Cantos curvos	1 día	mié 14-08-19
56			Arena Parque Infantil	2 días	jue 15-08-19
57			Sum y Col. De Grama	2 días	jue 15-08-19
58			Sum y Colocación de Grava	2 días	jue 15-08-19
59			Lámparas Exterior	3 días	lun 19-08-19
60			Registro de Luces	1 día	lun 19-08-19
61			Instalación Red de Tuberias Electricas y Alambrado	5 días	jue 22-08-19
62			Caja de Breaker de 4 circuito	1 día	jue 22-08-19
63			Juego Infantiles, (Tobogán, Carrusell, Culumpio y Sube y Baja)	2 días	jue 29-08-19
64			Tarja en Bronce	1 día	jue 29-08-19
65			Aceras	3 días	lun 02-09-19
66			Contenes	3 días	lun 02-09-19
67			Limpieza Final	1 día	jue 05-09-19
68					
69			FIN	0 días	vie 04-10-19

TRENT
RNC-101-75923-2

Proyecto: PROGRAMACION CO

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo